

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                               | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Avance %  | Rendimientos Financieros |                  | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % |           | Acumulados al Trimestre  |                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                         |
|                                                                                                                                                                 |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          | Generados | Ejercidos                | Unidad de Medida |                  |                        |          |                                                                         |
| 1                                                                                                                                                               |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5           | 5/3      | 6         | 7                        | 8                | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                      |
| 14-JALISCO RECURSO 2010                                                                                                                                         |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| SUBSIDIOS 32 REGISTROS                                                                                                                                          |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN                                                                                                                         |                     |                     |        | 68,650,323                        | 27,386,736             | 39,210,922  | 26,378,656  | 96.0%    | 0         | 0                        |                  | 53,202.00        | 38,186                 | 72.0%    |                                                                         |
| PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| INVERSIÓN                                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| OTROS                                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS                                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51,551,504                        | 20,292,260             | 31,436,250  | 19,356,312  | 95.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 45,191.00        | 32,687                 | 72.0%    | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) |
| APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS                                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9,813,225                         | 5,134,072              | 4,256,113   | 5,062,683   | 99.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 8,011.00         | 5,499                  | 69.0%    | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) |
| APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS                                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,285,594                         | 1,960,404              | 3,518,559   | 1,957,661   | 100.0%   | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS                                                                                                              |                     |                     |        | 1,354,901,082                     | 435,061,899            | 217,530,951 | 40,805,140  | 9.0%     | 0         | 0                        |                  | 13.00            | 2                      | 17.0%    |                                                                         |
| FEDEF                                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| OBRA PUBLICA                                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| CONSTRUCCIÓN A DOS CARRILES DE PROLONGACIÓN 8 DE JULIO, DE PERIFERICO A CRUCERO SAN SEBASTIÁN - TLAJOMULCO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAQUEPAQUE                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82,000,000                        | 82,000,000             | 41,000,000  | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA TERMINACION NODO PERIFERICO - AV. COLÓN PRIMERA ETAPA (PASO ELEVADO DE LA AV. COLÓN Y EL ANILLO PERIFERICO) TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAQUEPAQUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 50,000,000                        | 50,000,000             | 25,000,000  | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA AEROPISTA EN TOMATLÁN,SEGUNDA ETAPA)                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,309,569                         | 3,309,569              | 1,654,784   | 3,309,569   | 100.0%   | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA CIUDAD JUDICIAL, UBICADO EN ZAPOPAN, JALISCO.                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 92,238,923                        | 92,238,923             | 46,119,462  | 16,922,273  | 18.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 18.0%    |                                                                         |
| CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUROESTE DE LAGOS DE MORENO, DEL KM. 0+000 AL 9+549.                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 19,999,745                        | 19,999,745             | 9,999,873   | 6,999,707   | 35.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 35.0%    |                                                                         |
| CONSTRUCCION DEL NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFÉRICO ZAPOPAN                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 31,079,976                        | 31,079,976             | 15,539,988  | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CERRO DEL CUATRO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 10,000,000                        | 10,000,000             | 5,000,000   | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO: AMATITÁN- BOLAÑOS- HUEJQUILLA EL ALTO, SUB TRAMOS VARIOS DEL KM. 0+000 AL 217+000                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,884,093                        | 11,884,093             | 5,942,047   | 4,326,238   | 36.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 36.0%    |                                                                         |
| RECURSOS POR CONTRATAR                                                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 67,567,669                        | 67,567,669             | 33,783,835  | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| RECONSTRUCCION                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| COMPRA DE GRADAS RETRACTILES PARA LA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL DOMO CODE DE GUADALAJARA, MEJORAMIENTO                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10,000,000                        | 10,000,000             | 5,000,000   | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA TECNIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y HORTOFUTICOLAS EN EL MANTENIMIENTO                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 6,981,924                         | 6,981,924              | 3,490,962   | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | APOYO            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 17.80 KMS. DE LA RED CARRETERA ESTATAL EN TRAMOS COMPRENDIDOS EN LA RESIDENCIA DE AHUALULCO, JALISCO                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,470,830                         | 7,470,830              | 3,735,415   | 1,395,296   | 19.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 18.0%    |                                                                         |
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 40.5 KMS. DE LA RED CARRETERA ESTATAL EN TRAMOS COMPRENDIDOS EN LA RESIDENCIA DE GUADALAJARA                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 42,529,170                        | 42,529,170             | 21,264,585  | 7,852,057   | 18.0%    | 0         | 0                        | OTROS            | 1.00             | 0                      | 20.0%    |                                                                         |
| FONDOS METROPOLITANOS                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| CONCLUSION DEL NODO PERIFÉRICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATIO- FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105,000,000                       | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL SAN IGNACIO-NIÑO OBRERO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 70,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES. (PRODUCTOS FINANCIEROS)                                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL NODO CIRCUVNALACIÓN - JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - BELSARIO DOMÍNGUEZ, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - COLÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL NODO PERIFERICO - SANTA ESTHER, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 90,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| Construcción del Nodo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CIRCUVNALACIÓN - ÁVILA CAMACHO, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60,000,000                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. LOPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA, EN EL                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150,000,000                       | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | PUENTE           | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| AMPLIACIÓN                                                                                                                                                      |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA COLÓN, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18,839,183                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | KILOMETRO        | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| MODERNIZACIÓN                                                                                                                                                   |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| ELABORACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO Y OBRAS PARA LA                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 165,000,000                       | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0         | 0                        | ACCIÓN           | 0.00             | 0                      | 0.0%     | NO CUENTA CON MINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010.                      |
| OTROS PROGRAMAS                                                                                                                                                 |                     |                     |        | 259,244,161                       | 197,494,161            | 68,022,081  | 130,757,698 | 66.0%    | 244,331   | 0                        |                  | 123,500,000.00   | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| PROFIS                                                                                                                                                          |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                 |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS 2010)                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,271,620                         | 2,271,620              | 1,135,810   | 2,271,620   | 100.0%   | 2,347     | 0                        | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                         |
| SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| INVERSION                                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |
| OTROS                                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                  |                  |                        |          |                                                                         |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |               |               |               | Avance % | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                  |                     |                     |        | Total Anual                                                 | Ministrado    | Programado    | Ejercido      |          | Generados                                           | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                 |                                                                                                  |                     |                     |        | 2                                                           | 3             | 4             | 5             | 5/3      | 6                                                   | 7         | 8                | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS POLICIACOS                                                     | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 123,500,000                                                 | 61,750,000    | 150,000       |               | 0        | 0.0%                                                | 118,697   |                  | ACCION           | 123,500,000.00         | 0                                                       | 0.0%     | SUBSEMUN 2008: REPORTAR REMANENTE DE INTERESES POR 223,595.09 SUBSEMUN 2009: REPORTAR 38,000,000.00 DE 2DA APORTACION FEDERAL RECIBIDA EN EL 2010 Y UN ACUMULADO DE INTERESES GENERADOS EN 2010 DE 568,553.84 CON UN IMPORTE POR EJERCER DE 11,970,850.36 ESTANDO PENDIENTE AUN DE RECIBIR LA TERCERA MINISTRACION FEDERAL POR 9'500,000.00 SUBSEMUN 2010: LO MINISTRADO ESTA CONFORMADO POR LA PRIMERA APORTACION MUNICIPAL 14,250,000.00 Y LA PRIMERA APORTACION FEDERAL 47,500,000.00 |
|                                                   | GASTO CORRIENTE                                                                                  |                     |                     |        |                                                             |               |               |               |          |                                                     |           |                  |                  |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                        |                     |                     |        |                                                             |               |               |               |          |                                                     |           |                  |                  |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | SUBSEMUN 2010 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) 2010                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 133,472,541                                                 | 133,472,541   | 66,736,271    | 128,486,078   | 96.0%    | 123,287                                             |           | OTROS            | 0.00             |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | APORTACIONES FEDERALES 816 REGISTROS                                                             |                     |                     |        |                                                             |               |               |               |          |                                                     |           |                  |                  |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | FAEB                                                                                             |                     |                     |        | 12,745,033,367                                              | 6,429,374,414 | 6,372,516,693 | 6,034,006,728 | 94.0%    | 14,453,573                                          | 0         |                  | 221,631.00       |                        | 122,622                                                 | 55.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 1 ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN BÁSICA                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,180,000                                                   | 3,973,379     | 4,090,000     | 1,356,884     | 34.0%    | 8,932                                               | 0         | OTROS            | 0.00             |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 10 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17,164,312                                                  | 8,337,447     | 8,582,156     | 5,625,334     | 67.0%    | 18,743                                              | 0         | OTROS            | 8.00             |                        | 2                                                       | 25.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 11 CONSEJO ESTATAL TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 320,000                                                     | 155,438       | 160,000       | 22,170        | 14.0%    | 349                                                 | 0         | OTROS            | 5.00             |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 12 COOPERACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,690,254                                                   | 1,792,516     | 1,845,127     | 685,771       | 38.0%    | 4,030                                               | 0         | OTROS            | 8,000.00         |                        | 2,279                                                   | 28.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 15 DESARROLLO Y BIENESTAR ESCOLAR                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,770,000                                                   | 4,259,967     | 4,385,000     | 5,021,376     | 118.0%   | 9,577                                               | 0         | OTROS            | 3,870.00         |                        | 2,687                                                   | 69.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 16 DIFUSIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,556,463                                                   | 2,699,014     | 2,778,232     | 1,416,709     | 52.0%    | 6,068                                               | 0         | OTROS            | 16.00            |                        | 8                                                       | 50.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 17 EDUCACIÓN ESPECIAL                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 452,829,290                                                 | 219,958,729   | 226,414,645   | 219,561,701   | 100.0%   | 494,479                                             | 0         | OTROS            | 1,766.00         |                        | 957                                                     | 54.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 18 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y PRIMARIA                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 273,031,265                                                 | 132,623,069   | 136,515,633   | 147,902,105   | 112.0%   | 298,144                                             | 0         | OTROS            | 500.00           |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 19 EDUCACIÓN INDÍGENA                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 79,999,787                                                  | 38,859,349    | 39,999,894    | 37,653,866    | 97.0%    | 87,358                                              | 0         | OTROS            | 54.00            |                        | 9                                                       | 17.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 2 ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,848,330                                                   | 2,840,786     | 2,924,165     | 2,020,353     | 71.0%    | 6,386                                               | 0         | OTROS            | 0.00             |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 20 EDUCACIÓN INICIAL                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82,054,860                                                  | 39,857,587    | 41,027,430    | 35,861,090    | 90.0%    | 89,602                                              | 0         | OTROS            | 31,300.00        |                        | 30,912                                                  | 99.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 21 EDUCACIÓN NORMAL                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103,308,062                                                 | 50,181,184    | 51,654,031    | 38,552,975    | 77.0%    | 112,810                                             | 0         | OTROS            | 775.00           |                        | 350                                                     | 45.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 22 EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33,786,159                                                  | 16,411,396    | 16,893,080    | 14,824,090    | 90.0%    | 36,894                                              | 0         | OTROS            | 5,000.00         |                        | 2,898                                                   | 58.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 23 EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,717,913,137                                               | 834,464,551   | 858,956,569   | 955,979,430   | 115.0%   | 1,875,920                                           | 0         | OTROS            | 14,230.00        |                        | 8,538                                                   | 60.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 24 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,330,640,038                                               | 2,827,883,589 | 2,665,320,019 | 2,396,388,132 | 85.0%    | 6,357,231                                           | 0         | OTROS            | 13,000.00        |                        | 13,000                                                  | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 25 EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,751,656,547                                               | 1,822,341,496 | 1,875,828,274 | 1,832,583,273 | 101.0%   | 4,096,719                                           | 0         | OTROS            | 7,300.00         |                        | 5,401                                                   | 74.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 26 ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 560,000                                                     | 272,016       | 280,000       | 9,183         | 3.0%     | 612                                                 | 0         | OTROS            | 20,000.00        |                        | 14,327                                                  | 72.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 27 EVALUACIÓN EDUCATIVA                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,691,058                                                   | 1,792,906     | 1,845,529     | 1,554,857     | 87.0%    | 4,031                                               | 0         | OTROS            | 16.00            |                        | 12                                                      | 75.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 28 FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35,332,231                                                  | 17,162,389    | 17,666,116    | 13,715,506    | 80.0%    | 38,582                                              | 0         | OTROS            | 25,000.00        |                        | 20,003                                                  | 80.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 29 FORMACIÓN DE SUPERVISORES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COMPETENCIAS                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,520,000                                                   | 3,652,789     | 3,760,000     | 371,826       | 10.0%    | 8,212                                               | 0         | OTROS            | 1,126.00         |                        | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 3 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA REGIONAL                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139,422,219                                                 | 67,723,389    | 69,711,110    | 59,463,699    | 88.0%    | 152,246                                             | 0         | OTROS            | 1,034.00         |                        | 311                                                     | 30.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 30 MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18,258,910                                                  | 8,869,141     | 9,129,455     | 3,407,001     | 38.0%    | 19,938                                              | 0         | OTROS            | 55,000.00        |                        | 10,000                                                  | 18.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 31 MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 130,999,929                                                 | 63,632,319    | 65,499,969    | 63,221,494    | 99.0%    | 143,049                                             | 0         | OTROS            | 2,175.00         |                        | 353                                                     | 16.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 32 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34,808,305                                                  | 16,907,896    | 17,404,153    | 7,544,238     | 45.0%    | 38,010                                              | 0         | OTROS            | 8.00             |                        | 2                                                       | 25.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 33 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 603,753                                                     | 293,269       | 301,877       | 236,709       | 81.0%    | 659                                                 | 0         | OTROS            | 9,125.00         |                        | 125                                                     | 1.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 34 PLANEACIÓN EDUCATIVA                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9,909,501                                                   | 4,813,472     | 4,954,751     | 3,866,244     | 80.0%    | 10,821                                              | 0         | OTROS            | 4.00             |                        | 1                                                       | 25.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 35 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82,619,935                                                  | 40,132,068    | 41,309,968    | 30,670,964    | 76.0%    | 90,219                                              | 0         | OTROS            | 2,700.00         |                        | 2,300                                                   | 85.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 36 REGULACIÓN JURÍDICA EN EL SECTOR EDUCATIVO                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,475,432                                                   | 1,688,167     | 1,737,716     | 1,611,179     | 95.0%    | 3,795                                               | 0         | OTROS            | 24.00            |                        | 1                                                       | 4.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 37 TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIVELES BÁSICOS                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57,985,691                                                  | 28,166,153    | 28,992,846    | 5,312,274     | 19.0%    | 63,319                                              | 0         | OTROS            | 450.00           |                        | 324                                                     | 72.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 38 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL SECTOR EDUCATIVO                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,753,308                                                   | 2,308,887     | 2,376,654     | 2,221,228     | 96.0%    | 5,130                                               | 0         | OTROS            | 500.00           |                        | 284                                                     | 57.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 4 APOYOS COMPENSATORIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10,105,205                                                  | 4,908,534     | 5,052,603     | 2,370,431     | 48.0%    | 11,035                                              | 0         | OTROS            | 6,058.00         |                        | 1,836                                                   | 30.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 5 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17,619,793                                                  | 8,558,694     | 8,809,897     | 10,851,909    | 127.0%   | 19,240                                              | 0         | OTROS            | 2,378.00         |                        | 927                                                     | 39.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 6 APOYOS MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 287,050,105                                                 | 139,432,624   | 143,525,053   | 122,514,532   | 88.0%    | 313,452                                             | 0         | OTROS            | 1.00             |                        | 1                                                       | 75.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                                                       | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                     |                        |            | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual    | Acumulado al Trimestre | Avance %   |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado    | Ejercido      |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4             | 5             | 5/3      |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         | 11                                                                                                                                                       |
|                                                   | 7 APOYOS PSICOPEDAGOGICOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,233,370                         | 599,101                | 616,686       | 397,061       | 66.0%    | 1,347                    |           | 0                | OTROS               | 1,208.00               | 661        | 55.0%                                                   |                                                                                                                                                          |
|                                                   | 8 BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL                                                                                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20,587,577                        | 10,000,275             | 10,293,789    | 8,996,091     | 90.0%    | 22,481                   |           | 0                | OTROS               | 4,000.00               | 4,067      | 102.0%                                                  |                                                                                                                                                          |
|                                                   | 9 CAPACITACIÓN DOCENTE EN VALORES                                                                                                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,748,541                         | 1,820,828              | 1,874,271     | 215,043       | 12.0%    | 4,093                    |           | 0                | OTROS               | 5,000.00               | 50         | 1.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
| FASSA                                             |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | 3,012,356,142                     | 1,423,463,439          | 1,446,138,994 | 1,121,579,578 | 79.0%    | 979,315                  |           | 0                |                     | 750.03                 | 274        | 36.0%                                                   |                                                                                                                                                          |
| INVERSIÓN                                         |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                          |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD                                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,258,674                         | 1,916,406              | 1,916,406     | 1,443,784     | 75.0%    | 0                        |           | 0                | PERSONA             | 99.73                  | 29         | 29.0%                                                   | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES Y NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE                          |
|                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS A LA PERSONA                                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,542,692                         | 1,586,064              | 1,586,064     | 1,207,876     | 76.0%    | 0                        |           | 0                | EGRESO HOSPITALARIO | 57.29                  | 55         | 97.0%                                                   | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES AL NO ESTAR CERRADO AL 100% EL TRIMESTRE                         |
|                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD                                                                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 573,756                           | 573,756                | 573,756       | 436,896       | 76.0%    | 0                        |           | 0                | PROMEDIO            | 85.00                  | 3          | 4.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR POR NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE                                            |
|                                                   | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD                                                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,032,312                         | 1,032,312              | 1,032,312     | 775,783       | 75.0%    | 0                        |           | 0                | OTROS               | 0.00                   | 0          | 0.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS DENTRO DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES POR NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE                   |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD                                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61,478,183                        | 28,445,884             | 29,101,053    | 21,947,438    | 77.0%    | 0                        |           | 0                | PERSONA             | 99.70                  | 29         | 29.0%                                                   | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL JERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES AN NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE                          |
|                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 573,796,374                       | 265,430,093            | 271,609,888   | 204,855,542   | 77.0%    | 0                        |           | 0                | PROMEDIO            | 85.00                  | 3          | 4.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS DENTRO DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES YA QUE EL CIERRE DEL TRIMESTRE AUN NO SE ENCONTRABA AL 100% |
|                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA                                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,364,480,479                     | 605,987,512            | 620,822,593   | 468,138,096   | 77.0%    | 577,277                  |           | 0                | EGRESO HOSPITALARIO | 57.29                  | 55         | 97.0%                                                   | LAS CIFRAS PRESENTADAS DENTRO DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR POR SER PRELIMINARES AL NO ESTAR CERRADO AL 100% EL TRIMESTRE                   |
|                                                   | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD                                                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102,463,648                       | 47,496,267             | 48,501,777    | 36,593,453    | 77.0%    | 0                        |           | 0                | OTROS               | 0.00                   | 0          | 0.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS DENTRO DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER CIFRAS PRELIMINARES Y NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE              |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES PARA EL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA                                                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 547,098,040                       | 274,910,156            | 274,910,156   | 238,319,618   | 87.0%    | 0                        |           | 0                | PAGO                | 24.00                  | 12         | 50.0%                                                   |                                                                                                                                                          |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                             |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD                                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,845,549                         | 2,830,899              | 2,830,899     | 2,134,991     | 75.0%    | 0                        |           | 0                | PERSONA             | 99.73                  | 29         | 29.0%                                                   | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES AL NO ESTAR CERRADO AL 100% EL TRIMESTRE                         |
|                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA                                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 252,880,181                       | 140,364,300            | 140,364,300   | 105,832,915   | 75.0%    | 402,038                  |           | 0                | EGRESO HOSPITALARIO | 57.29                  | 55         | 97.0%                                                   | LAS CIFRAS DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES AL NO ESTAR AL 100% CERRADO EL TRIMESTRE                                       |
|                                                   | PRESTACION SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD                                                                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 89,438,228                        | 49,618,593             | 49,618,593    | 37,427,399    | 75.0%    | 0                        |           | 0                | PROMEDIO            | 85.00                  | 3          | 4.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS DENTRO DEL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL CIERRE DEL TRIMESTRE POR NO ESTAR AL 100% CERRADO.                           |
|                                                   | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD                                                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,468,026                         | 3,271,197              | 3,271,197     | 2,465,788     | 75.0%    | 0                        |           | 0                | OTROS               | 0.00                   | 0          | 0.0%                                                    | LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCIDO Y AVANCE FISICO PUEDEN VARIAR AL SER PRELIMINARES POR NO ESTAR CERRADO AL 100% EL TRIMESTRE                        |
| FAIS                                              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | 16,770,783,883                    | 2,821,742,913          | 3,350,806,643 | 1,158,802,793 | 41.0%    | 507,774,711              | 5,705,858 |                  |                     | 95,731,674.73          | 32,974,886 | 34.0%                                                   |                                                                                                                                                          |
| FISE                                              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL                                                                                                                                                                |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                     |                        |            |                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN LOCALIDAD LA VEGA (FISE)                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 403,457                           | 242,074                | 201,729       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, EL NOPAL Y EL PINO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO (FISE)                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 237,058                           | 142,235                | 118,529       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIHUATLÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (FISE)                                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 900,000                           | 540,000                | 450,000       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO LOCALIDAD LA HIERBA DE MATANCILLAS (FISE)                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 381,743                           | 229,046                | 190,871       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN LOCALIDAD PUERTA DE AMOLERO CAMINO A PUERTA DE AMOLERO DEL KM 2+500 AL KM 2+934(FISE)                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 600,000                           | 360,000                | 300,000       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA LOCALIDAD EL GUAYABO (FISE)                                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 339,494                           | 203,696                | 169,747       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | ANDADOR             | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ LOCALIDAD SAN MARCOS EN CALLE PRINCIPAL (FISE)                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 100,000                           | 60,000                 | 50,000        | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LOCALIDAD BUENAVISTA, CALLE MARCO ANTONIO PAREDES, PROFRA,REFIGIO CHAVIRA, TRINIDAD GALLARDO, LUCIO VENEZAS Y CARLOS URIBE (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 553,939                           | 332,363                | 276,969       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN LOCALIDAD RINCÓN DE GUZMÁN (FISE)                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 210,847                           | 126,508                | 105,424       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN LOCALIDAD LOS TEPOZANES (FISE)                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 131,524                           | 78,914                 | 65,762        | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | CANCHA              | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD BELLAVISTA (FISE)                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 694,991                           | 416,994                | 347,495       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA LOCALIDAD AGOSTADERO (FISE)                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 461,317                           | 276,790                | 230,658       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE QUITUPÁN LOCALIDAD CAÑADA SECA (FISE)                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 289,151                           | 173,491                | 144,576       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA LOCALIDAD LA ESTANCIA (FISE)                                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 200,000                           | 120,000                | 100,000       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL LOCALIDAD OJO DE AGUA (FISE)                                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 281,854                           | 169,112                | 140,927       | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | OTROS               | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE COCULA LA ESTANZUELA (FISE)                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 125,296                           | 75,178                 | 62,648        | 0             | 0.0%     | 0                        |           | 0                | COLECTOR            | 1.00                   | 0          | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                          |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                                | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                   |                                                                                                                                                                                |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          | Generados                | Ejercidos |                  |                  |                        |          |                                                         |  |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                                |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 5/3      | 6                        | 7         | 8                | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                      |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES LOCALIDAD BARRIO DE TAPIAS (FISE)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 672,666                           | 403,600                | 336,333    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SU CONEXIÓN A LA RED EN EL MUNICIPIO DE COCULA LOCALIDAD EL SAUCILLO CALLES: INDEPENDENCIA, LOPEZ PORTILLO,                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 147,479                           | 88,488                 | 73,740     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN LOCALIDAD DE EL GARGANTILLO (FISE)                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 700,000                           | 420,000                | 350,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN LOCALIDAD DE LA VILLA DE CUERAMBARO CALLE EL BAJO ENTRE CALLE CAPILLA Y EJERCITO(FISE)               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 244,535                           | 146,721                | 122,267    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO VILLA GUERRERO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CARDOS CALLE PRINCIPAL (FISE)                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 712,500                           | 427,500                | 356,250    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CAMINO DE INGRESO A CASAS BLANCAS DEL KM 0+000 AL 0+244 EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA LOCALIDAD CASAS BLANCAS (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 500,037                           | 300,022                | 250,018    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL MUNICIPIO DE TEOCUTITLÁN DE CORONA LOCALIDAD PUERTA DE CITLA CALLE 5 DE MAYO (FISE)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 382,851                           | 229,710                | 191,425    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL MUNICIPIO DE TEOCUTITLÁN DE CORONA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA CALLE HIDALGO Y MORELOS (FISE)                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 539,559                           | 323,736                | 269,779    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ LOCALIDAD SAN VICENTE CALLE HIDALGO (FISE)                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LIBERTAD, ZARAGOZA, P. GOMEZ Y LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE EL LIMÓN LOCALIDAD LA CIENEGA (FISE)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 527,284                           | 316,376                | 263,642    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A LA TAPONA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO DEL KM 0+899 AL KM 1+531.12 (FISE)                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 661,609                           | 396,966                | 330,808    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A LOS SAUCES - EL ZAPOTE DEL 0+000 AL 0+990 EN EL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO (FISE)                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 641,769                           | 385,061                | 320,886    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CASCADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA LOCALIDAD BARRIO DE TEPEHUA (FISE)                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 495,796                           | 297,477                | 247,897    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CAMINO LA ZAPOTERA - AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN DEL KM 0+315 AL 0+569(FISE)                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO LOCALIDAD EL REFUGIO DE LOS VAZQUEZ CALLE LAS FLORES (FISE)                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA CAMINO AL CARRASQUEÑO DEL KM 0.00 + 745 AL 1 + 045 (FISE)                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 379,748                           | 227,849                | 189,874    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD SANTA ROSALÍA (FISE)                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 229,216                           | 137,530                | 114,606    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CUAQUELITE EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD OCONAHUA (FISE)                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 259,006                           | 155,404                | 129,503    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN LOCALIDAD SANTA ROSALIA (FISE)                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 258,358                           | 155,015                | 129,179    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA LOCALIDAD ZAPOTILLO (FISE)                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 252,700                           | 151,620                | 126,356    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LEOBARDO GARCÍA CRUECE CON SEBERO CAMPOS Y FÉLIX FUENTES EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (FISE)                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 395,256                           | 237,154                | 197,628    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE R. MICHEL EN EL MUNICIPIO DE EL LIMÓN LOCALIDAD LA CIENEGA (FISE)                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 191,507                           | 114,904                | 95,754     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO LOCALIDAD LA LOMA CALLE PRINCIPAL MORELOS(FISE)                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 600,000                           | 360,000                | 300,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA LOCALIDAD LOS SAUCES EN CALLE MÉXICO CRUCES CON SALIDA AYUTLA Y EL ZAPOTILLO(FISE)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 309,960                           | 185,976                | 154,980    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN (FISE)                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 446,145                           | 267,687                | 223,073    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA DE ZONAS MARGINADAS LOCALIDAD DE CUESTECOMATES CALLE BELÉN (FISE)                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 422,418                           | 253,451                | 211,209    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS (FISE)                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 700,000                           | 420,000                | 350,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO LOCALIDAD SANTIAGUITO CALLE PERIFÉRICO (FISE)                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 970,000                           | 582,000                | 485,000    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |  |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                          | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros |                | Avance Físico         |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                          |                     |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Acumulados al Trimestre  |                | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                          |                     |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6           | Ejercidos<br>7 |                       |                       |                              |                  |                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                          |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |                          |                |                       |                       |                              |                  | 11                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA LOCALIDAD EL TUITÁN CALLE PRINCIPAL (FISE)                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,028                           | 90,018                 | 75,013          | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA LOCALIDAD SAN CLEMENTE CALLE EMILIANO ZAPATA (FISE)                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 513,818                           | 308,291                | 256,909         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC LOCALIDAD FERRERIA DE PROVIDENCIA EN EL INGRESO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 (FISE)                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 443,000                           | 265,800                | 221,500         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, RED DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE 1RO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA (FISE)                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUSTICO EN EL MUNICIPIO DE CUQUIJO CAMINO A LOS CAPULINES LOCALIDAD LOS ZAPOTES CALLE AGUA FRIA (FISE)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 422,100                           | 253,260                | 211,050         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO A LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY LOCALIDAD LA CAMPANA (FISE)                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO A LAS ANTENAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY LOCALIDAD DE LA CAÑADA (FISE)                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 500,000                           | 300,000                | 250,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN LOCALIDAD HUISICHÍ CALLE DE INGRESO PRINCIPAL (FISE)                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 583,650                           | 350,190                | 291,825         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELO EN CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA LOCALIDAD LA MESA DE SAN NICOLÁS (FISE)                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 320,152                           | 192,091                | 160,076         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN LOCALIDAD EL AGOSTADERO CALLE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA (FISE)                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 326,032                           | 195,619                | 163,016         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO (FISE)                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 246,907                           | 148,144                | 123,453         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA LOCALIDAD EL BARRO (FISE)                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL CACHEPEHUJAL A TENEXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE TONILA (FISE)                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 393,899                           | 236,339                | 196,950         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES LOCALIDAD CHACALA (FISE)                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 180,000                | 150,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LOCALIDAD SAN MARCOS CALLE OBREGÓN (FISE)                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 590,665                           | 354,399                | 295,333         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO LOCALIDAD SAN BARTOLO (FISE)                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 543,868                           | 326,321                | 271,934         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | LÍNEA DE CONDUCCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO LOCALIDAD SAN GASPAR (FISE)                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 578,018                           | 346,611                | 289,009         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD (FISE)ESTATAL                                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,254,864                         | 1,352,918              | 1,127,432       | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OBRA                  | 6.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 240,294                           | 144,176                | 120,147         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, VADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHÉ LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO (FISE)                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 386,100                           | 231,660                | 193,050         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | PUENTE                | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO SOBRE EL ARROYO EL CANGREJO -                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 696,746                           | 418,048                | 348,373         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | PUENTE                | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES (FISE)                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 730,886                           | 438,531                | 365,443         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | PUENTE                | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO LOCALIDAD CAMINO AL EL TEMASCAL (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 450,000                           | 270,000                | 225,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | PUENTE                | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE ARANDAS LOCALIDAD RINCÓN DE OCOTES, INICIANDO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN EL LAUREL                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 279,887                           | 167,932                | 139,943         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CASCADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA LOCALIDAD BARRIO DE TEPEHUE (FISE)                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 231,097                           | 138,658                | 115,549         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | RED DE DISTRIBUCIÓN   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JUANAGATLÁN LOCALIDAD LA ESTANCIA CALLES HIDALGO, FCO. VILLA, BENITO JUAREZ, JAVIER MINA Y EMILIANO ZAPATA (FISE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,083                           | 180,050                | 150,042         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS LOCALIDAD EL RANCHITO (FISE)                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 630,000                           | 378,000                | 315,000         | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA LOCALIDAD EL ORITO EN CALLE PRINCIPAL (FISE)                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 92,090                            | 55,254                 | 46,046          | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS LOCALIDAD SAN ANDRÉS IXTLÁN (FISE)                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 61,588                            | 36,953                 | 30,794          | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS LOCALIDAD EL RODEO (FISE)                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 94,934                            | 56,960                 | 47,467          | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | OTROS                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS LOCALIDAD SAN ANDRES IXTLAN (FISE)                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 192,462                           | 115,477                | 96,231          | 0             | 0.0%            | 0                        | 0              | RED                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                         |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                                                                                            | Localidad           | Ambito              | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |                        |                        | Avance % | Rendimientos Financieros |                         | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                      |                     |                     |             | Acumulado al Trimestre            | Acumulado al Trimestre | Acumulado al Trimestre |          | Acumulados al Trimestre  | Acumulados al Trimestre | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance % |
|                                                   |                                                                                                                                                      |                     |                     |             |                                   |                        |                        |          |                          |                         |                  |                  |                        |                                                         |          |
| 1                                                 |                                                                                                                                                      |                     |                     | 2           | 3                                 | 4                      | 5                      | 5/3      | 6                        | 7                       | 8                | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 11       |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y FOSA SÉPTICA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN LOCALIDAD AGUA ZARCA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOMA BONITA, CALLE   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 756,999                           | 454,197                | 378,498                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA EL TOTOLE (FISE)                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 450,306                           | 270,183                | 225,153                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ALLENDE, MADRERO Y R. MENDEZ MORENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO (FISE)                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 285,800                           | 171,480                | 142,900                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE LOCALIDAD LOMAS DE MECOACANEJO CALLES: REVOLUCIÓN, PANFILO NATERA, MOCTEZUMA,          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 899,370                           | 539,622                | 449,689                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN LOCALIDAD DE LA CAL (FISE)                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 286,696                           | 172,018                | 143,348                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN LOCALIDAD DOLORES (FISE)                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 173,250                           | 103,950                | 86,629                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN LOCALIDAD CASA LLANTA (FISE)                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 173,250                           | 103,950                | 86,629                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA ROSA HUEJOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOCUTITLAN DE CORONATEOCUTITLAN DE CORONA          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 10,000,000                        | 6,000,000              | 5,000,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA LOCALIDAD LAS ANONAS (FISE)                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 151,361                           | 90,817                 | 75,681                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | TANQUE           | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN LOCALIDAD LAGUNILLAS (FISE)       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 724,434                           | 434,660                | 362,217                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | TANQUE           | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA LOCALIDAD LA GILA (FISE)                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 1,123,890                         | 674,334                | 561,949                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | TANQUE           | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO LOCALIDAD LOS MIMBRES (FISE)                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 250,881                           | 150,529                | 125,441                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | TANQUE           | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO HASTA HIDRANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE ATOYACATÓYAC                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 10,000,000                        | 6,000,000              | 5,000,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO HASTA HIDRANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENOLAGOS DE MORENO                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 4,000,000                         | 2,400,000              | 2,000,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO HASTA HIDRANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE TEOCUTITLAN DE CORONATEOCUTITLAN DE CORONA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 12,000,000                        | 7,200,000              | 6,000,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CARRIZOTAMAZULA DE GORDIANO                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 7,133,389                         | 4,280,031              | 3,566,693              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA TRES BARATILLOS EN EL MUNICIPIO DE LA BARCABARCA, LA                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 10,000,000                        | 6,000,000              | 5,000,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | SISTEMA          | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION DRENAJE EN ARROYO JAZMIN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD VISTA HERMOSA CALLE JOSE R. OCHOA (FISE)                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 300,000                           | 180,000                | 150,000                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR LOCALIDAD TLACOSAHUA (FISE)                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 949,039                           | 569,423                | 474,519                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | TANQUE           | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE CRUCE CON 21 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA LOCALIDAD LOS NARANJOS (FISE)                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 106,698                           | 64,019                 | 53,349                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALLENDE LOCALIDAD EL CERRITO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA (FISE)                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 178,067                           | 106,840                | 89,034                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY (FISE)                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 300,000                           | 180,000                | 150,000                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA EN LA LOCALIDAD DE YOLOSTA (FISE)                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 155,823                           | 93,494                 | 77,911                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA CALLE JUAREZ LOCALIDAD EL REPARO (FISE)                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 206,866                           | 124,119                | 103,433                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO EN LOCALIDAD CLAVILLOS AL RANCHO LA MORA PASANDO POR EL AGUACATILLO (FISE)                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 957,346                           | 574,407                | 478,673                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TONAYA CALLE MORELOS LOCALIDAD LA LIEBRE (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 155,938                           | 93,563                 | 77,969                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE LOCALIDAD SANTA RITA (FISE)                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 396,500                           | 237,900                | 198,250                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE LOCALIDAD LA SOLEDAD (FISE)                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 497,548                           | 298,529                | 248,774                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC LOCALIDAD EL RINCON (FISE)                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 150,000                           | 90,000                 | 75,000                 | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO LOCALIDAD LAS CARRETAS (FISE)                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 350,603                           | 210,362                | 175,301                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | OTROS            | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA (FISE)                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 250,000                           | 150,000                | 125,000                | 0        | 0.0%                     |                         |                  | POZO             | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     |
|                                                   | FERTILJAL INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA AGRO PRODUCCIÓN CON LA CONSOLIDACIÓN DE DEMANDA DE FERTILIZANTES ESTATAL                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 3,700,000                         | 2,220,000              | 1,850,000              | 0        | 0.0%                     |                         |                  | KILOMETRO        | 25.00                  | 0                                                       | 0.0%     |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                      | Municipio                 | Localidad                                | Ambito | Total Anual<br>2 | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Unidad de<br>Medida<br>8 | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                          |        |                  | Ministrado<br>3                                             | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 |                          | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                 |                                                                                                                                                      |                           |                                          |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (FISE)ESTATAL                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 167,976          | 100,786                                                     | 83,988          | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 APOYO                  | 13.00                 | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA (FISE)ESTATAL                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 4,516,510        | 2,709,906                                                   | 2,258,256       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 KIÓMETRO               | 1,258.00              | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA HIDRÁULICA (FISE)ESTATAL                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 26,033,936       | 15,620,362                                                  | 13,016,968      | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 APOYO                  | 25.00                 | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 093 TOMATLAN                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 5,000,000        | 3,000,000                                                   | 2,500,000       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 OTROS                  | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | MODERNIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO 094 TERCERA ETAPAAUTLAN DE NAVARRO                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 7,000,000        | 4,200,000                                                   | 3,500,000       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 OTROS                  | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO EL CUARENTA (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENOLAGOS DE MORENO        | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 10,000,000       | 6,000,000                                                   | 5,000,000       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 SISTEMA                | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2010                                             | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 2,400,000        | 1,440,000                                                   | 1,200,000       | 1,606,898     | 112.0%          | 1,023,308                                           | 0              | 0 OBRA                   | 1.00                  | 1                            | 67.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE ACATIC LOCALIDAD SANTA RITA (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 996,000          | 597,600                                                     | 498,000         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 POZO                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGO LOCALIADA DE COFRADIA DE LEPE, UBICADO EN PREDIO LA LAGUNILLA A 100MTS DEL TANQUE DE          | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 467,596          | 280,558                                                     | 233,798         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 POZO                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS LOCALIDAD MEXQUITIC (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,000,000        | 600,000                                                     | 500,000         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 POZO                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL LOCALIDAD EL ARENAL (FISE)                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 1,000,000        | 600,000                                                     | 500,000         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 POZO                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISITÁN (FISE)                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 852,990          | 511,794                                                     | 426,495         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 POZO                   | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PROPORCIONAR RECURSOS (CAPITAL SEMILLA) PARA CONSTITUIR SOCIEDADES COOPERATIVAS MUNICIPALES SIFRA EN EL ESTADO DE JALISCO.COLOTLAN, TALPA DE ALLENDE | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 3,000,000        | 1,800,000                                                   | 1,500,000       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 APOYO                  | 2.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PALMAS (FISE)                            | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL                      | RURAL  | 430,100          | 258,060                                                     | 215,050         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 TANQUE                 | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FISM                                              |                                                                                                                                                      |                           |                                          |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | AGUA POTABLE                                                                                                                                         |                           |                                          |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                              |                           |                                          |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                                         |                           |                                          |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RED DE AGUA POTABLE C. NICOLAS BRAVO (PORFIRIO DIAZ A HIDALGO)                                                                                       | 124-ZAPOTLANEJO           | LA LAJA                                  | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 62,303.03             | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RED DE AGUA POTABLE CALLE FCO. I. MADERO EN SNATA FE                                                                                                 | 124-ZAPOTLANEJO           | SANTA FE                                 | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 50,000.00             | 39,657                       | 79.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RED DE AGUA POTABLE CALLE LA CUADRA EN PUEBLOS DELA BARRANCA - LA LAJA                                                                               | 124-ZAPOTLANEJO           | LA LAJA                                  | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 30,000.00             | 30,234                       | 101.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RED DE AGUA POTABLE CALLE PROLONG. JUAREZ A LA MESA                                                                                                  | 124-ZAPOTLANEJO           | LA MEZQUITERA                            | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 32,000.00             | 2,552                        | 8.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LAJA                                                                                                | 124-ZAPOTLANEJO           | LA LAJA                                  | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 38,000.00             | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | LINEA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                | 29-CUQUIO                 | OCOTIC                                   | RURAL  | 514,815          | 0                                                           | 514,815         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 6,505.00              | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRNITES, DONDE LA PORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS PORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA, AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
|                                                   | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN IGNACIO                                                                                               | 48-JESUS MARIA            | JESUS MARIA                              | URBANO | 30,942           | 33,891                                                      | 30,942          | 33,891        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 388.00                | 388                          | 100.0%           | ESTA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES FEDERAL, LO CUAL SOLO SE REPORTA LA APORTACION QUE EFECTUO FISM, CONSISTIO EN EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTROS Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO, MANGUERAS, MEDIDORES, REGISTROS PARA MEDIDOR Y MATERIAL DE BANCO COMPACTADO PARA APROCHE Y RELLENE DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERÍA HIDRAULICA Y SANTARIA.                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRAS AMARILLAS                                                                                            | 61-MEZQUITIC              | TIERRAS AMARILLAS                        | RURAL  | 1,370,130        | 1,370,130                                                   | 205,518         | 205,518       | 15.0%           | 205,518                                             | 205,518        | 0 METRO LINEAL           | 1,370,130.00          | 205,518                      | 15.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | COSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS ORGANOS                                                                                                   | 61-MEZQUITIC              | RANCHO SIN NOMBRE DOS                    | RURAL  | 30,000           | 6,057                                                       | 30,000          | 6,057         | 100.0%          | 6,057                                               | 6,057          | 0 LINEA DE CONDUCCIÓN    | 30,000.00             | 6,067                        | 20.0%            | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS EN EL RUBRO DE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD NO APARESE CON EL NOMBRE DE LOS ORGANOS POR ESO DESIDI PONERLO COMO RANCHO SIN NOMBRE 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                          | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN PEDRO                                | RURAL  | 1,907,626,200    | 0                                                           | 31,350,000      | 0             | 0.0%            | 31,350,000                                          | 0              | 0 LINEA DE CONDUCCIÓN    | 151.22                | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA DE EL ADOQUINAMIENTO CON BASE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y FUE APROBADA POR EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES SEDESOL                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DONATO GUERRA                                                                                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | SANTA CRUZ DE LAS FLORES                 | URBANO | 118,900          | 0                                                           | 118,900         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 130.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA                                                                                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE) | URBANO | 65,922           | 0                                                           | 65,922          | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 70.00                 | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO LOZA                                                                                        | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | SAN AGUSTÍN                              | URBANO | 2,042,034        | 0                                                           | 2,042,034       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 1,750.00              | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POBLE, CALLE CAMINO LAS VARITAS                                                                             | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | SAN AGUSTÍN                              | URBANO | 301,775          | 0                                                           | 301,775         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 250.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE                                                                                                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | SAN JUAN EVANGELISTA (SAN JUAN)          | RURAL  | 3,142,300        | 0                                                           | 3,142,300       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 1,200.00              | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. MERSE, PRIV. E ZAPATA, PRIV. HIDALGO, PRIV. TOSCANO, PRIV. M. BARCENAS            | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | SANTA CRUZ DEL VALLE                     | RURAL  | 1,155,856        | 0                                                           | 1,155,856       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 200.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DED DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, NIÑOS HEROES, PORFIRIO DIAZ E IGNACIO ALLENDE                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | EL CAPULÍN                               | RURAL  | 2,139,375        | 0                                                           | 2,139,375       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 600.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN MIGUEL                                                                                                 | 97-TLAJOMULCO DE ZUNIGA   | EL MIRADOR                               | RURAL  | 98,696           | 0                                                           | 98,696          | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 130.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. CERRO DEL CUATRO                                                                                          | 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE                              | URBANO | 383,042          | 383,042                                                     | 383,042         | 114,913       | 30.0%           | 0                                                   | 0              | 0 LINEA DE CONDUCCIÓN    | 383,042.00            | 114,913                      | 30.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. EL CERRITO                                                                                                | 98-TLAQUEPAQUE            | TLAQUEPAQUE                              | URBANO | 360,246          | 360,246                                                     | 360,246         | 90,062        | 25.0%           | 0                                                   | 0              | 0 RED DE DISTRIBUCIÓN    | 360,246.00            | 90,062                       | 25.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                         |                            |                                        | ANEXO XXI                                                  |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                 |                                                                                         |                            |                                        | I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                                         |                            |                                        | (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)      |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                          |                                                                                         |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                       |                                                                                         |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                               | Municipio                                                                               | Localidad                  | Ambito                                 | Monto de recursos presupuestarios                          |                        |           |            |           | Avance % | Rendimientos Financieros |                  | Avance Físico       |                        |          |        | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                                         |                            |                                        | Total Anual                                                | Acumulado al Trimestre |           |            | Generados |          | Ejercidos                | Unidad de Medida | Programado Anual    | Acumulado al Trimestre | Avance % |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 1                                                                               |                                                                                         |                            |                                        | 2                                                          | 3                      | 4         | 5          | 5/3       | 6        | 7                        | 8                | 9                   | 10                     | 10/9     | 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. LAS HUERTAS                                  | 98-TLAQUEPAQUE             | TLAQUEPAQUE                            | URBANO                                                     | 84,174                 | 84,174    | 84,174     | 21,043    | 25.0%    | 0                        | 0                | RED DE DISTRIBUCIÓN | 84,174.00              | 21,043   | 25.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL LOMAS DEL TAPATIO                             | 98-TLAQUEPAQUE             | TLAQUEPAQUE                            | URBANO                                                     | 155,686                | 155,686   | 155,686    | 79,185    | 51.0%    | 0                        | 0                | RED DE DISTRIBUCIÓN | 155,686.00             | 79,185   | 51.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AMPLIACIÓN                                                                              | 119-ZACALCO DE TORRES      | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO                                                     | 500,000                | 300,000   | 300,000    | 0         | 0.0%     | 376                      | 0                | METRO LINEAL        | 500,000.00             | 0        | 0.0%   | PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, DELAGACIONES Y AGENCIAS.                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION                                                                          | 119-ZACALCO DE TORRES      | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO                                                     | 500,000                | 300,000   | 300,000    | 0         | 0.0%     | 376                      | 0                | METRO LINEAL        | 500,000.00             | 0        | 0.0%   | PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y AGENCIAS.                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DE AGUA LA GUAYABAS                                                      | 61-MEZQUITIC               | LAS GUACAMAYAS                         | RURAL                                                      | 33,000                 | 25,003    | 33,000     | 25,003    | 100.0%   | 25,003                   | 25,003           | RED DE DISTRIBUCIÓN | 33,000.00              | 25,003   | 76.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE NICOLAS BRAVO                           | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC                              | URBANO                                                     | 109,450                | 109,450   | 10,020     | 10,020    | 9.0%     | 10,020                   | 10,020           | METRO LINEAL        | 109,450.00             | 10,020   | 9.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE                                                     | 66-PONCITLÁN               | CHALPICOTE                             | RURAL                                                      | 25,694                 | 25,694    | 25,694     | 25,694    | 100.0%   | 0                        | 0                | SISTEMA             | 25,694.00              | 25,694   | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN CUITZEO.                                         | 66-PONCITLÁN               | CUITZEO (LA ESTANCIA)                  | URBANO                                                     | 94,795                 | 94,795    | 94,795     | 94,795    | 100.0%   | 0                        | 0                | SISTEMA             | 94,795.20              | 94,795   | 100.0% | REPARACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EN CUITZEO.                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN INFNAVIT. PONCITLÁN                              | 66-PONCITLÁN               | PONCITLÁN                              | URBANO                                                     | 19,778                 | 19,778    | 19,778     | 19,778    | 100.0%   | 0                        | 0                | SISTEMA             | 19,788.00              | 19,788   | 100.0% | REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN INFONAVIT. PONCITLÁN                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN INFONAVIT                                        | 66-PONCITLÁN               | PONCITLÁN                              | URBANO                                                     | 37,178                 | 37,178    | 37,178     | 37,178    | 100.0%   | 0                        | 0                | SISTEMA             | 37,178.00              | 37,178   | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE BOMBA DEL POZO DEL AGUA POTABLE DE TLACHICHILCO DEL CARMEN                | 66-PONCITLÁN               | TLACHICHILCO DEL CARMEN                | RURAL                                                      | 25,868                 | 25,868    | 25,868     | 25,868    | 100.0%   | 0                        | 0                | SISTEMA             | 25,868.00              | 25,868   | 100.0% | REPARACION DE BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE TLACHICHILCO DEL CARMEN.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE                                                | 97-TLAJOMULCO DE ZÚNIGA    | PALOMAR                                | URBANO                                                     | 500,000                | 0         | 500,000    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0                | SISTEMA             | 1.00                   | 0        | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | PLANTA POTABILIZADORA                                                                   |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JOSE MA PINO SUAREZ            | 100-TOMATLÁN               | JOSE MARIA PINO SUAREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL                                                      | 49,560                 | 49,560    | 49,560     | 49,560    | 100.0%   | 0                        | 0                | PLANTA              | 100.00                 | 100      | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                                                           |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION                                                                            |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | PERFORACION Y ADEME DE POZO EN LA JOYA DEL CAMINO                                       | 124-ZAPOTLANEJO            | LA PURISIMA                            | RURAL                                                      | 16,508,710             | 9,905,226 | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0                        | 0                | POZO                | 250,000.00             | 126,271  | 51.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AFORO,ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA CTM                          | 91-TEOCALTICHE             | TEOCALTICHE                            | URBANO                                                     | 965,280                | 965,280   | 504,333    | 504,333   | 52.0%    | 0                        | 0                | POZO                | 1.00                   | 1        | 50.0%  | ESTE GASTO CORRESPONDE A UN AFORO,ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                 | PERFORACION DE NUEVO POZO PROFUNDO                                                      | 97-TLAJOMULCO DE ZÚNIGA    | TLAJOMULCO DE ZÚNIGA                   | URBANO                                                     | 3,000,000              | 0         | 3,000,000  | 0         | 0.0%     | 0                        | 0                | POZO                | 1.00                   | 0        | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE                                                       |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | ADQUISICION DE TANQUES METALICOS DE AGUA POTABLE                                        | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO                                                     | 15,759                 | 15,759    | 15,759     | 15,759    | 100.0%   | 0                        | 0                | TANQUE              | 2.00                   | 2        | 100.0% | LOS TANQUES VAN A SER COLOCADOS EN DOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PERO A UN NO SE DETERMINA EN CUALES HASTA QUE NO SE HAGA UN ESTUDIO Y SE DETERMINE CUAL DE LAS COMUNIDADES ES MAS VIABLE. EN EL PROXIMO REPORTE MENCIONARE LAS LOCALIDADES QUE FUERON ELEGIDAS. |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y GEOMEMBRANA EN TANQUE                                        | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | SAN FRANCISCO DE ARRIBA                | RURAL                                                      | 10,076,123             | 6,045,674 | 393,832    | 142,151   | 2.0%     | 0                        | 0                | TANQUE              | 393,832.00             | 142,151  | 36.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE                    | 33-DEGOLLADO               | DEGOLLADO                              | URBANO                                                     | 576,709                | 576,709   | 576,709    | 524,340   | 91.0%    | 0                        | 0                | TANQUE              | 576,709.00             | 524,340  | 91.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ                                          | 61-MEZQUITIC               | SANTA CRUZ                             | RURAL                                                      | 33,000                 | 5,525     | 33,000     | 5,525     | 100.0%   | 5,525                    | 5,525            | METROS CÚBICOS      | 33,000.00              | 5,525    | 17.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TECHALOTITTA                                    | 61-MEZQUITIC               | TECHALOTITTA                           | RURAL                                                      | 2,956,710              | 443,506   | 443,506    | 443,506   | 100.0%   | 443,506                  | 443,506          | METROS CÚBICOS      | 2,956,710.00           | 443,506  | 15.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE POCHOTITTA                                               | 61-MEZQUITIC               | POCHOTITTA                             | RURAL                                                      | 33,000                 | 487       | 33,000     | 487       | 100.0%   | 487                      | 487              | METROS CÚBICOS      | 33,000.00              | 487      | 1.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DEPOSITO AGUA POTABLE DE 672,000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA        | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO                                                     | 900,000                | 900,000   | 900,000    | 104,722   | 12.0%    | 827                      | 827              | METROS CUBICOS      | 672.00                 | 0        | 0.0%   | OBRA RECÍEN INICIADA. SE TRABAJA EN LA CIMENTACION POR LO QUE NO SE REPORTA AVANCE.                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO                                                      | 97-TLAJOMULCO DE ZÚNIGA    | PALOMAR                                | URBANO                                                     | 611,392                | 0         | 611,392    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0                | TANQUE              | 1.00                   | 0        | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | FABRICACION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO                                             | 97-TLAJOMULCO DE ZÚNIGA    | SANTA CRUZ DEL VALLE                   | URBANO                                                     | 1,350,000              | 0         | 1,350,000  | 0         | 0.0%     | 0                        | 0                | TANQUE              | 1.00                   | 0        | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | MANTENIMIENTO                                                                           |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE NOSTIC                             | 61-MEZQUITIC               | NOSTIC                                 | RURAL                                                      | 0                      | 0         | 0          | 15,013    | 0.0%     | 15,013                   | 15,013           | TANQUE              | 0.00                   | 15,013   | 0.0%   | AUN NO ESTA TERMINADO                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                 | TOMA DOMICILIARIA                                                                       |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACIÓN                                                                          |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA EN CALLE LAZARO CARDENAS                                | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO                                                     | 7,922                  | 7,922     | 7,922      | 7,922     | 100.0%   | 0                        | 0                | TOMAS DOMICILIARIAS | 15.00                  | 15       | 100.0% | OBRA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                 | INSTALACION                                                                             |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA                               | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO  | SAN PEDRO                              | RURAL                                                      | 1,907,626,200          | 0         | 12,450,000 | 0         | 0.0%     | 12,450,000               | 0                | TOMAS DOMICILIARIAS | 25.00                  | 0        | 0.0%   | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA DE EL ADOQUINAMIENTO CON BASE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JAUNITO DE ESCOBEDO Y FUE APROBADA POR EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES SEDESOL.                                                   |  |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN CABECERA MUNICIPAL       | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO  | SAN JUANITO DE ESCOBEDO                | URBANO                                                     | 1,907,626,200          | 16,050    | 16,050     | 16,050    | 100.0%   | 16,050                   | 16,050           | TOMAS DOMICILIARIAS | 16,050.00              | 16,050   | 100.0% | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA ALA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FUE APROBADA POR EL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES DE SEDESOL.                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                 | OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE                                                             |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | OTROS                                                                                   |                            |                                        |                                                            |                        |           |            |           |          |                          |                  |                     |                        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE PURIFICADA EN UNIDADES DEPORTIVAS | 124-ZAPOTLANEJO            | ZAPOTLANEJO                            | URBANO                                                     | 16,508,710             | 9,905,226 | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0                        | 0                | BEBEDEROS           | 158,000.00             | 152,508  | 97.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DOS TOMAS DOMICILIARIAS                           | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO                      | URBANO                                                     | 10,076,123             | 6,045,674 | 7,910      | 13,523    | 0.0%     | 0                        | 0                | METROS CUADRADOS    | 7,910.00               | 13,523   | 171.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                 | AMPLIACION DE LINEAS DE AGUAS POTABLE Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS                      | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO                      | URBANO                                                     | 10,076,123             | 6,045,674 | 145,401    | 169,805   | 3.0%     | 0                        | 0                | METRO CUADRADO      | 145,401.00             | 169,805  | 117.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                    | Municipio                  | Localidad                                   | Ambito | Total Anual<br>2 | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Unidad de<br>Medida<br>8 | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                    |                            |                                             |        |                  | Ministrado<br>3                                             | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 |                          | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                    |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                    |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              | 11               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | AGUA POTABLE LAS GUAYABAS DE SAN ANRES                                                             | 61-MEZQUITIC               | LAS GUAYABAS                                | RURAL  | 33,000           | 9,512                                                       | 33,000          | 9,512         | 100.0%          | 9,512                                               | 9,512          | LINEA DE CONDUCCIÓN      | 33,000.00             | 9,512                        | 29.0%            | LAS GUAYABAS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AMOLTITA                                                   | 61-MEZQUITIC               | AMOLTITA                                    | RURAL  | 1,011,380        | 151,707                                                     | 1,011,380       | 151,707       | 100.0%          | 151,707                                             | 151,707        | LICITACIÓN               | 1,011,380.00          | 151,707                      | 15.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS LATAS                                                  | 61-MEZQUITIC               | LAS LATAS                                   | RURAL  | 1,695,650        | 254,348                                                     | 254,348         | 254,348       | 100.0%          | 254,348                                             | 254,348        | LICITACIÓN               | 1,695,650.00          | 254,348                      | 15.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y MODIFICACIONES EN LINEAS EXISTENTES EN ZONA SUR CABECERA MPAL. | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | COBERTURA MUNICIPAL                         | URBANO | 560,000          | 560,000                                                     | 560,000         | 198,818       | 36.0%           | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 3,057.00              | 1,000                        | 33.0%            | OBRA EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA                                                                       | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | SAN FERNANDO                                | RURAL  | 4,450            | 4,450                                                       | 4,450           | 4,450         | 100.0%          | 0                                                   | 0              | UNIDAD                   | 1.00                  | 1                            | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO                                             | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | ARROYO HONDO                                | RURAL  | 20,064           | 20,064                                                      | 20,064          | 20,064        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | SISTEMA                  | 1.00                  | 1                            | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA                                                                      | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | LA PALMITA                                  | RURAL  | 3,975            | 3,975                                                       | 3,975           | 3,975         | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 200.00                | 200                          | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE EMILIANO ZAPATA                                             | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | SAN FRANCISCO                               | RURAL  | 9,223            | 9,223                                                       | 9,223           | 9,223         | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 104.00                | 104                          | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE PRINCIPAL                                                   | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | EL TARAY                                    | RURAL  | 31,574           | 31,574                                                      | 31,574          | 31,574        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 740.00                | 600                          | 81.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL FRACC. DEL BOSQUE                                              | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO                        | URBANO | 38,551           | 38,551                                                      | 38,551          | 38,551        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 409.00                | 350                          | 86.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA                                                                         | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA)         | RURAL  | 14,782           | 14,782                                                      | 14,782          | 14,782        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 345.00                | 345                          | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN EL CAMPO DEPORTIVO                                                   | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | SOYATLAN DE AFUERA                          | RURAL  | 12,706           | 12,706                                                      | 12,706          | 12,706        | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 210.00                | 210                          | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN FRACC. CANTORES                                                 | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO                        | URBANO | 7,519            | 7,519                                                       | 7,519           | 7,519         | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 48.00                 | 48                           | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE                                                            | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | LA ALBERCA                                  | RURAL  | 3,237            | 3,237                                                       | 3,237           | 3,237         | 100.0%          | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 465.00                | 465                          | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                 |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL                                                            |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                       |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTR. DE CUNETA Y DESAGUE PLUVIAL UNIDAD DEP. LOMAS DE HUSQUILCO                                 | 124-ZAPOTLANEJO            | ZAPOTLANEJO                                 | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | CUNETA                   | 43,000.00             | 33,986                       | 79.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAMINO A SANTA CLARA                                                     | 124-ZAPOTLANEJO            | SANTA CLARA                                 | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | ALCANTARILLA             | 45,000.00             | 64,042                       | 142.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION ALCANTARILLA CAMINO AL MAESTRANZO                                                     | 124-ZAPOTLANEJO            | EL MAESTRANZO                               | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | ALCANTARILLA             | 45,000.00             | 29,320                       | 65.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION ALCANTARILLA INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO SJF                                      | 124-ZAPOTLANEJO            | SAN JOSE DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA) | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | ALCANTARILLA             | 97,000.00             | 70,539                       | 73.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION CUNETA Y DESAGUE PLUVIAL EN UNIDAD DEP. SAN MARTIN                                    | 124-ZAPOTLANEJO            | ZAPOTLANEJO                                 | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | CUNETA                   | 29,500.00             | 25,489                       | 86.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN ZORRILLOS A PLANTA DE TRATAMIENTO                                      | 124-ZAPOTLANEJO            | SAN JOAQUIN ZORRILLOS                       | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 26,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | COLECTOR                 | 520,000.00            | 580,702                      | 112.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ZDA. ETAPA COLECTOR AGUA ESCONDIDA SANTA FE                                                        | 124-ZAPOTLANEJO            | AGUA ESCONDIDA                              | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | COLECTOR                 | 180,070.00            | 219,405                      | 122.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ALCANTARILLADO PARA VARIAS LOCALIDADES                                                             | 48-JESUS MARIA             | BARRANQUILLA DEL AGUA                       | RURAL  | 610,000          | 610,000                                                     | 610,000         | 154,481       | 25.0%           | 0                                                   | 0              | ALCANTARILLA             | 60.00                 | 32                           | 53.0%            | SE INSTALARON VARIAS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES, PERO EN EL REPORTE SOLAMENTE SE PUEDE INCLUIR UNA LOCALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | AMPLIACION                                                                                         |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                    | 119-ZACALCO DE TORRES      | COBERTURA MUNICIPAL                         | URBANO | 1,000,000        | 600,000                                                     | 600,000         | 0             | 0.0%            | 752                                                 | 0              | ALCANTARILLA             | 1,000,000.00          | 0                            | 0.0%             | PROGRAMA DE AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y AGENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | DRAGA EL RIO MEZQUITIC CAUSE DE DRENAJE PLUVIAL                                                    | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC                                   | URBANO | 0                | 0                                                           | 0               | 18,300        | 0.0%            | 0                                                   | 18,300         | SUBCOLECTOR              | 0.00                  | 18,300                       | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO                                                          |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                       |                            |                                             |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTR. RED DE DRENAJE C. PORFIRIO DIAZ                                                            | 124-ZAPOTLANEJO            | LA LAJA                                     | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 56,200.00             | 86,091                       | 153.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTR. RED DEDRENAJE CALLE FCO. I. MADERO EN SANTA FE                                             | 124-ZAPOTLANEJO            | SANTA FE                                    | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 325,059.00            | 318,930                      | 98.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE OLIMPICA                                                         | 124-ZAPOTLANEJO            | ZAPOTLANEJO                                 | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 15,000.00             | 62,888                       | 419.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ                                                               | 124-ZAPOTLANEJO            | LA MEZQUITERA                               | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 224,094.00            | 280,434                      | 125.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | CRUCE DE DRENAJE SOBRE ARROYO ZAPOTLANEJO EN C. ANGELA PERALTA                                     | 124-ZAPOTLANEJO            | ZAPOTLANEJO                                 | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 30,000.00             | 29,344                       | 98.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO C. ALDAMA (DE NIÑOS HEROES A NICOLAS BRAVO)                                  | 124-ZAPOTLANEJO            | LA LAJA                                     | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 53,889.96             | 109,053                      | 202.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE DRENAJE CALLE LA CUADRA EN PBLOS. DE LA BARRANCA                                            | 124-ZAPOTLANEJO            | PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO)      | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 150,000.00            | 78,560                       | 52.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE DRENAJE CALLE NICOLAS BRAVO                                                                 | 124-ZAPOTLANEJO            | LA LAJA                                     | URBANO | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 229,052.50            | 137,148                      | 60.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | RED DE DRENAJE CALLE PEDRO MORENO                                                                  | 124-ZAPOTLANEJO            | LA PURISIMA                                 | RURAL  | 16,508,710       | 9,905,226                                                   | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           | 0                                                   | 0              | RED                      | 110,081.25            | 34,540                       | 31.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | LINEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE)                                                                   | 29-CUQUIJO                 | LAS CRUCES                                  | RURAL  | 145,080          | 0                                                           | 145,080         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 1,100.00              | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON PORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACIÓN DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.    |
|                                                   | LINEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE) CALLE PROLONGACION JUSTINO ORONA                                  | 29-CUQUIJO                 | MARTIRES DEL 28                             | RURAL  | 190,904          | 0                                                           | 190,904         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 221.00                | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACIÓN DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA, NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
|                                                   | LINEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE) CALLE ATILANO CRUZ                                                | 29-CUQUIJO                 | MARTIRES DEL 28                             | RURAL  | 310,052          | 310,052                                                     | 310,052         | 143,706       | 46.0%           | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 343.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | LINEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE) CALLE MIGUEL DE LA MORA                                           | 29-CUQUIJO                 | MARTIRES DEL 28                             | RURAL  | 101,480          | 0                                                           | 101,480         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 114.00                | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
|                                                   | LINEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE) CALLE PROL. JESUS MENDEZ                                          | 29-CUQUIJO                 | MARTIRES DEL 28                             | RURAL  | 177,924          | 0                                                           | 177,924         | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | METRO LINEAL             | 205.00                | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO LA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.    |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                                                                              |                                 |                                   |           | Segundo Trimestre de 2010 |                                   |                        |            | ANEXO XXI |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                                                                                                   |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                                                                                                        |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                                                                                                       |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                    |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                            |                                 | Municipio                         | Localidad | Ambito                    | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                              |                                 |                                   |           |                           | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                            |                                 |                                   |           |                           | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3      | 6                        | 7         | 8                | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LÍNEA DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE) CALLE PROL. PARROCO DAVID GALVAN                                                                                            | 29-CUQUIO                       | MARTIRES DEL 28                   | RURAL     |                           | 103,624                           | 0                      | 103,624    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 116.00           | 0                      | 0.0%                                                    | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.     |
| RED DE AGUA RESIDUAL (DRENAJE)                                                                                                                               | 29-CUQUIO                       | CUQUIO                            | URBANO    |                           | 86,823                            | 0                      | 86,823     | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 500.00           | 0                      | 0.0%                                                    | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HAN INICIADO DICHAS OBRAS. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL SANITARIO                                                                                                                 | 33-DEGOLLADO                    | DEGOLLADO                         | URBANO    |                           | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 116,138   | 23.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 500,000.00       | 116,138                | 23.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE SAN IGNACIO                                                                                                            | 48-JESUS MARIA                  | JESUS MARIA                       | URBANO    |                           | 83,015                            | 83,015                 | 91,420     | 83,015    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 194.00           | 194                    | 100.0%                                                  | ESTA OBRA SE REALIZÓ DENTRO DEL PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL 2010, LO CUAL REPORTA LA APORTACION QUE EFECTUO FISM, CONSISTIÓ EN EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, LEVANTAMIENTO DE BANQUETA, SUMINISTROS Y COLOCACION DE TUBO NOVAVOL DE 10 PULGADAS, REGISTROS SANITARIOS Y POZO DE VISITA; ASI COMO MATERIAL DE BANCO COMPACTADO PARA APROCHE Y RELLENE DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA                                                                  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLSDO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC       | 61-MEZQUITIC                    | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA) | RURAL     |                           | 1,314,694                         | 1,314,694              | 131,469    | 131,469   | 10.0%    | 1,314,694                | 131,469   | METRO LINEAL     | 1,314,694.00     | 131,469                | 10.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN CALLEJON COLON COL. PATRIA.                                                                                                   | 66-PONCITLAN                    | PONCITLAN                         | URBANO    |                           | 13,455                            | 13,455                 | 13,455     | 1,530     | 11.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 13,455.87        | 1,531                  | 11.0%                                                   | INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN CALLEJON COLON COL. PATRIA, PONCITLAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                                 | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO       | SAN PEDRO                         | RURAL     |                           | 1,907,626,200                     | 0                      | 30,650,000 | 0         | 0.0%     | 30,650,000               | 0         | METRO LINEAL     | 1,127.51         | 0                      | 0.0%                                                    | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA DEL ADOQUINAMIENTO CON BASE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y FUE APROBADA POR EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES SEDESOL                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                                                | 85-TAMAZULA DE GORDIANO         | SAN FRANCISCO                     | RURAL     |                           | 31,700                            | 31,700                 | 31,700     | 31,700    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 142.00           | 142                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE JESUS GARCIA                                                                                                   | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA         | SAN LUCAS EVANGELISTA             | RURAL     |                           | 287,023                           | 0                      | 287,023    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 100.00           | 0                      | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO LOZA                                                                                                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA         | SAN AGUSTIN                       | URBANO    |                           | 3,972,736                         | 0                      | 3,972,736  | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,750.00         | 0                      | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS HUERTAS                                                                                                                    | 98-TLAQUEPAQUE                  | TLAQUEPAQUE                       | URBANO    |                           | 64,305                            | 64,305                 | 64,305     | 16,076    | 25.0%    | 0                        | 0         | RED              | 64,305.00        | 16,076                 | 25.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CERRO DEL CUATRO                                                                                                              | 98-TLAQUEPAQUE                  | TLAQUEPAQUE                       | URBANO    |                           | 371,934                           | 371,934                | 371,934    | 111,580   | 30.0%    | 0                        | 0         | RED              | 371,934.00       | 111,580                | 30.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS DE TLAQUEPAQUE                                                                                                             | 98-TLAQUEPAQUE                  | TLAQUEPAQUE                       | URBANO    |                           | 111,382                           | 111,382                | 111,382    | 59,084    | 53.0%    | 0                        | 0         | RED              | 111,382.00       | 59,084                 | 53.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AMPLIACION                                                                                                                                                   |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE NICOLAS BRAVO MEZQUITIC                                                                                               | 61-MEZQUITIC                    | MEZQUITIC                         | URBANO    |                           | 95,000                            | 95,000                 | 13,520     | 13,520    | 14.0%    | 13,520                   | 13,520    | METRO LINEAL     | 95,000.00        | 13,520                 | 14.0%                                                   | REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS POR LA CALLE NICOLAS BRAVO EN MEZQUITIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAUREL Y EUCALIPTO                                                                                     | 66-PONCITLAN                    | SAN JACINTO                       | RURAL     |                           | 10,260                            | 10,260                 | 4,440      | 4,440     | 43.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 4,440.72         | 4,441                  | 100.0%                                                  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HERES ENTRE LAUREL Y EUCALIPTO EN SAN JACINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN CALE 5 DE MAYO EN CASA BLANCA.                                                                                                | 66-PONCITLAN                    | CASA BLANCA                       | RURAL     |                           | 57,709                            | 57,709                 | 57,709     | 18,380    | 32.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 57,709.31        | 18,380                 | 32.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REHABILITACION                                                                                                                                               |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REHABILITACION EN CALLE QUERETARO COLONIA LAS DELICIAS                                                                                                       | 100-TOMATLAN                    | TOMATLAN                          | URBANO    |                           | 2,012                             | 2,012                  | 2,012      | 2,012     | 100.0%   | 0                        | 0         | RED              | 1,200.00         | 1,200                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REHABILITACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO BOCANEGRA COL. LAS DELICIAS TOMATLAN                                                                               | 100-TOMATLAN                    | TOMATLAN                          | URBANO    |                           | 4,982                             | 4,982                  | 4,982      | 4,982     | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 200.00           | 200                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REHABILITACION DE DRENAJE EN CENTRO HISTORICO DE PONCITLAN                                                                                                   | 66-PONCITLAN                    | PONCITLAN                         | URBANO    |                           | 311,082                           | 311,082                | 311,082    | 218,188   | 70.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 311,082.45       | 218,188                | 70.0%                                                   | REHABILITACION DE DRENAJE CENTRO HISTORICO EN PONCITLAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                                                                              |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                 |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUASTLAN EN EL MUNICIPIO DE TANQUES SEPTICOS | 61-MEZQUITIC                    | SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN   | RURAL     |                           | 1,184,388                         | 1,184,388              | 118,438    | 118,438   | 10.0%    | 118,438                  | 118,438   | PLANTA           | 1,184,388.00     | 118,438                | 10.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02 CONSTRUCCION DE FOSA EN RASTRO MUNICIPAL                                                                                                                  | 118-YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | LAS ANIMAS                        | RURAL     |                           | 68,416                            | 45,000                 | 68,416     | 45,000    | 100.0%   | 0                        | 0         | TANQUE           | 68,416.00        | 45,000                 | 66.0%                                                   | OBRA EN PROCESO PARA TERMINARLA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010 CON RECURSOS DEL FAIS 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                                                            |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                        |                                 |                                   |           |                           |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN PEDRO                                                                                                            | 109-UNION DE SAN ANTONIO        | TLACUITAPAN                       | RURAL     |                           | 7,600                             | 7,600                  | 7,600      | 7,600     | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 70.00            | 70                     | 100.0%                                                  | OBRA CONCLUIDA. EL PRESUPUESTO INICIAL CAMBIO POR \$400.00 YA QUE SE HIZO UNA DEVOLUCION EN UNA FACRURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LAZARO CARDENAS                                                                                               | 109-UNION DE SAN ANTONIO        | UNION DE SAN ANTONIO              | URBANO    |                           | 17,970                            | 17,970                 | 17,970     | 17,970    | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE             | 15.00            | 15                     | 100.0%                                                  | OBRA CONCLUIDA Y SON 15 DESCARGAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS                                                                                                               | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | EL CHANTE                         | RURAL     |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 401,883    | 260,630   | 4.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 401,883.00       | 260,630                | 65.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                                        | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 449,531    | 263,774   | 4.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 449,531.00       | 263,774                | 59.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y DESCARGAS                                                                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 37,988     | 16,378    | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 37,988.00        | 16,378                 | 43.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y DESCARGAS                                                                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 37,988     | 16,378    | 0.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 37,988.00        | 16,378                 | 43.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y 50 DESCARGAS DE ALBAÑAL                                                                              | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 354,327    | 216,216   | 4.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 354,327.00       | 216,216                | 61.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS                                                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 72,054     | 39,554    | 1.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 72,054.00        | 39,554                 | 55.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DRENAJE                                                                                                                                                      | 15-AUTLAN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                 | URBANO    |                           | 10,076,123                        | 6,045,674              | 20,000     | 6,400     | 0.0%     | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 20,000.00        | 6,400                  | 32.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALCANTARILLADO SAN ANDRES SEGUNDA ETAPA                                                                                                                      | 61-MEZQUITIC                    | SAN ANDRES COHAMIAIA              | RURAL     |                           | 1,184,388                         | 1,184,388              | 118,438    | 118,438   | 10.0%    | 118,438                  | 118,438   | LICITACION       | 1,184,388.00     | 118,438                | 10.0%                                                   | ALCANTARILLADO SAN ANDRES SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA                                                                                             | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO       | SAN PEDRO                         | RURAL     |                           | 1,907,626,200                     | 0                      | 19,850,000 | 0         | 0.0%     | 19,850,000               | 0         | PIEZA            | 25.00            | 0                      | 0.0%                                                    | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA DE EL ADOQUINAMIENTO CON BASE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y FUE APROBADA POR EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES SEDESOL                                                                                                                                                                                                                                                            |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                            | Municipio                       | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |                |        | Avance % | Rendimientos Financieros |                                   | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                            |                                 |                                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |                | 5/3    |          | Acumulados al Trimestre  |                                   | Unidad de Medida<br>8 | Avance Físico         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   |                                                                                            |                                 |                                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercicio<br>5 |        |          | Generados<br>6           | Ejercidos<br>7                    |                       | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                 |                                                                                            |                                 |                                        |        |                                   |                        |                 |                |        |          |                          |                                   |                       |                       |                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                          | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO       | SAN JUANITO DE ESCOBEDO                | URBANO | 1,907,626.200                     | 20,950                 | 20,950          | 20,950         | 100.0% | 20,950   | 20,950                   | PIEZA                             | 36.00                 | 36                    | 100.0%                       | ESTA OBRA ES COMPLEMENTARIA A EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SAN JUANITO Y ESTA APROBADA POR EL PROGRAMA DEL 3X1 FEDERAL SEDESOL Y A ESTAS FECHAS YA ESTA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA                                                              | 85-TAMAZULA DE GORDIANO         | LA GARITA                              | RURAL  | 117,268                           | 117,268                | 117,268         | 117,268        | 100.0% | 0        | 0                        | METRO LINEAL                      | 125.00                | 125                   | 100.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA                                           | 85-TAMAZULA DE GORDIANO         | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA)    | RURAL  | 44,903                            | 44,903                 | 44,903          | 39,298         | 88.0%  | 0        | 0                        | METRO LINEAL                      | 110.00                | 110                   | 100.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EL CAPULIN                                                | 85-TAMAZULA DE GORDIANO         | SAN FRANCISCO                          | RURAL  | 8,183                             | 8,183                  | 8,183           | 8,183          | 100.0% | 0        | 0                        | METRO LINEAL                      | 40.00                 | 40                    | 100.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                     |                                 |                                        |        |                                   |                        |                 |                |        |          |                          |                                   |                       |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CALLES                                                                                     |                                 |                                        |        |                                   |                        |                 |                |        |          |                          |                                   |                       |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                               |                                 |                                        |        |                                   |                        |                 |                |        |          |                          |                                   |                       |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO E INSTALACION DE DRANEJ, AGUA POTABLE Y BANQUETAS             | 100-TOMATLÁN                    | TOMATLÁN                               | URBANO | 244,360                           | 244,360                | 244,360         | 244,360        | 100.0% | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 720.00                | 720                   | 100.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN COL. TIERRAS BLANCAS                                   | 108-TUXPAN                      | TUXPAN                                 | URBANO | 903,657                           | 903,657                | 903,657         | 903,657        | 100.0% | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 4,311.00              | 4,515                 | 105.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE LA CALLE PROL. LOPEZ COTILLA.                   | 108-TUXPAN                      | TUXPAN                                 | URBANO | 899,013                           | 899,013                | 899,013         | 899,013        | 100.0% | 0        | 0                        | M2, CONCRETO ASFÁLTICO            | 2,866.00              | 2,866                 | 100.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAZARO CARDENAZ                                 | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO        | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO | 606,624                           | 606,624                | 606,624         | 606,634        | 100.0% | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 2,806.00              | 2,806                 | 100.0%                       | LA OBRA YA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE Y EL PRESUPUESTO PUEDE QUE CAMBIE PUES QUIZAS HAYA EXEDENTES EN ALGUNOS DETALLES NO CONTEMPLADOS, SI ES ASI SE REFLEJARAN EN LOS PROXIMO REPORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA HACIENDA DE ADOBES                         | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO        | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO | 1,253,124                         | 1,253,124              | 1,253,124       | 1,253,124      | 100.0% | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 7,215.00              | 7,215                 | 100.0%                       | OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA OBRA PUEDE TENER A UN EXEDENTES POR DETALLES NO CONTEMPLADOS, POR EL PROBLEMA DE LLUVIAS, EN CASO DE HABER SE REPORTARA EN EL PROXIMO REPORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | 01 EMPEDADO CALLE X                                                                        | 118-YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | BELLAVISTA                             | RURAL  | 100,000                           | 30,000                 | 100,000         | 30,000         | 100.0% | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 15,000.00             | 10,000                | 67.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. LA CUADRA (2 CALLES) PBLOS. BARRANCA                      | 124-ZAPOTLANEJO                 | PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO) | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 580,500.00            | 103,459               | 18.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. PROLONG. JUAREZ                                           | 124-ZAPOTLANEJO                 | LA MEZQUITERA                          | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 510,300.00            | 73,422                | 14.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE FCO. I. MADERO                                         | 124-ZAPOTLANEJO                 | SANTA FE                               | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 764,100.00            | 476,694               | 62.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE INDEPENDENCIA -LA LAJA                                 | 124-ZAPOTLANEJO                 | LA LAJA                                | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 398,250.00            | 660,236               | 166.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO INGRESO CALLE INDEPENDENCIA - LA MORA                        | 124-ZAPOTLANEJO                 | SANTA FE                               | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 95,000.00             | 71,080                | 75.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO ENN CONCRETO C. EMILIANO ZAPATA (SUBIDA A LA PEÑA)                       | 124-ZAPOTLANEJO                 | SANTA FE                               | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 730,080.00            | 0                     | 0.0%                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO C. ALAMEDA EN CERRITO BUENOS AIRES                                               | 124-ZAPOTLANEJO                 | CERRITO DE BUENOS AIRES (EL CERRITO)   | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 180,000.00            | 105,544               | 59.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO CALLE SAN FRANCISCO                                                              | 124-ZAPOTLANEJO                 | MATATLÁN                               | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 125,000.00            | 71,365                | 57.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EMPEDRADO LATERALES DE CARRETERA INGRESO A LA PURISIMA                                     | 124-ZAPOTLANEJO                 | LA PURISIMA                            | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 605,315.20            | 68,076                | 11.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. ALDAMA(N.HEROES A NICOLAS BRAVO)                               | 124-ZAPOTLANEJO                 | LA LAJA                                | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 184,869.48            | 276,288               | 149.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. NICOLAS BRAVO (P.DIAZ A HIDALGO)                               | 124-ZAPOTLANEJO                 | LA LAJA                                | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 837,025.00            | 357,754               | 43.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO CALLE ANTONIO OROZCO(C.CULTURA A L.RAYON)                     | 124-ZAPOTLANEJO                 | ZAPOTLANEJO                            | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585      | 66.0%  | 0        | 0                        | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 390,000.00            | 458,987               | 118.0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONFORMACION Y CONSTRUCCION DE CURVA                                                       | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLÁN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 174,120         | 142,414        | 2.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 174,120.00            | 142,414               | 82.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MURO DE MAMPOSTEO, MACHUELO, BANQUETA Y ESCALINATAS Y ANDADORES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLÁN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 269,680         | 33,200         | 1.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 269,680.00            | 33,200                | 12.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS                                                      | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 618,973         | 93,953         | 2.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 618,973.00            | 93,953                | 15.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y CARPETA ASFÁLTICA                                              | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 338,665         | 169,333        | 3.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 338,665.00            | 169,333               | 50.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COL. PAULINO NAVARRO       | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 425,068         | 151,515        | 3.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 425,068.00            | 151,515               | 36.0%                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | BANQUETA PEATONAL CALLE MIGUEL DE LA MORA                                                  | 29-CUQUIO                       | MARTIRES DEL 28                        | RURAL  | 64,424                            | 0                      | 64,424          | 0              | 0.0%   | 0        | 0                        | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 253.00                | 0                     | 0.0%                         | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALE, MUNICIPALSE Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 DADO QUE LAS APORTACIONES TONTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA. Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
|                                                   | BANQUETA PEATONAL CALLE PARROCO DAVID GALVAN                                               | 29-CUQUIO                       | MARTIRES DEL 28                        | RURAL  | 65,140                            | 0                      | 65,140          | 0              | 0.0%   | 0        | 0                        | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 266.00                | 0                     | 0.0%                         | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFECIARIOS; POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NOSE HA INICIADI DICHA OBRA. AL REPORTE DEL 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.     |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                       |                           |                         |           |        |                                   |                        |             |         |          | Segundo Trimestre de 2010 |           |                                   |                  |                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | ANEXO XXI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                                            |                           |                         |           |        |                                   |                        |             |         |          |                           |           |                                   |                  |                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                                                 |                           |                         |           |        |                                   |                        |             |         |          |                           |           |                                   |                  |                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                                                |                           |                         |           |        |                                   |                        |             |         |          |                           |           |                                   |                  |                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                             |                           |                         |           |        |                                   |                        |             |         |          |                           |           |                                   |                  |                        |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                     |                           | Municipio               | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |         |          | Rendimientos Financieros  |           | Avance Físico                     |                  |                        |           |        | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                       |                           |                         |           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |         | Avance % | Generados                 | Ejercidos | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                     |                           |                         |           |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5       | 5/3      | 6                         | 7         | 8                                 | 9                | 10                     | 10/9      | 11     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANQUETA PEATONAL EN CALLE ATILANO CRUZ                                                               | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 167,910                           | 0                      | 167,910     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 696.00           |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANQUETA PEATONAL EN CALLE ATILANO CRUZ                                                               | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 167,910                           | 0                      | 167,910     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 696.00           |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANQUETA PEATONAL EN CALLE PROLONGACIÓN JUSTINO ORONA                                                 | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 122,978                           | 0                      | 122,978     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 508.00           |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIO POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.            |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANQUETA PEATONAL EN LA CALLE PROL. JESUS MENDEZ                                                      | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 114,253                           | 0                      | 114,253     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 471.50           |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA.AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.          |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE ADOQUIN CALLE JESUS MENDEZ                                                           | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 292,658                           | 0                      | 292,658     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 0.00             |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO AL OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE ADOQUIN CALLE ATILANO CRUZ                                                           | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 502,316                           | 0                      | 502,316     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 1,834.00         |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS,POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHO OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.         |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE ADOQUIN CALLE MIGUEL DE LA MORA                                                      | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 145,102                           | 0                      | 145,102     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 653.00           |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSO DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.          |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE ADOQUIN CALLE PARROCO DAVID GALVAN                                                   | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 314,650                           | 0                      | 314,650     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 1,577.00         |                        | 0         | 0.0%   | ESRA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANRE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO ALA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA, Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.                 |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PROLONGACIÓN JUSTINO ORONA                                          | 29-CUQUIO                 | MARTIRES DEL 28         | RURAL     |        | 633,274                           | 0                      | 633,274     | 0       | 0.0%     |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 2,568.00         |                        | 0         | 0.0%   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA, NO SE HA DADO INICIO A DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO                                                 | 33-DEGOLLADO              | DEGOLLADO               | URBANO    |        | 500,000                           | 500,000                | 500,000     | 58,992  | 12.0%    |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 500,000.00       |                        | 58,992    | 12.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS                           | 33-DEGOLLADO              | DEGOLLADO               | URBANO    |        | 500,000                           | 500,000                | 500,000     | 19,800  | 4.0%     |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 500,000.00       |                        | 19,800    | 4.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES SAN IGNACIO                              | 48-JESUS MARIA            | JESUS MARIA             | URBANO    |        | 44,843                            | 44,843                 | 44,843      | 20,000  | 45.0%    |                           | 0         | 0 METROS                          | 305.00           |                        | 139       | 44.0%  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN IGNACIO                               | 48-JESUS MARIA            | JESUS MARIA             | URBANO    |        | 44,843                            | 44,843                 | 44,843      | 20,000  | 45.0%    |                           | 0         | 0 METROS                          | 305.00           |                        | 139       | 44.0%  | MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN IGNACIO                                          | 48-JESUS MARIA            | JESUS MARIA             | URBANO    |        | 311,500                           | 311,500                | 311,500     | 311,500 | 100.0%   |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 2,000.00         |                        | 2,000     | 100.0% | LA PAVIMENTACION SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL 2010, EN LA CUAL SE REPORTA LA APORTACION EJERCIDA POR FAISM. SE REALIZARON LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C= 200 KG/CM2 DE 38 MM DE 15 CM DE ESPESOR, EN AREA DE 9 MTS A 11 MTS PROMEDIO.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION EN LA CALLE HERNANDO DE MARTEL EN EL TRAMO DE LA C. LUIS REYNA A AV. DIVISION DEL NORTE | 53-LAGOS DE MORENO        | LAGOS DE MORENO         | URBANO    |        | 821,543                           | 821,543                | 821,543     | 205,385 | 25.0%    |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 4,400.00         |                        | 3,800     | 86.0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO MEZQUITIC                                                     | 61-MEZQUITIC              | MEZQUITIC               | URBANO    |        | 0                                 | 0                      | 0           | 9,840   | 0.0%     |                           | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 0.00             |                        | 9,840     | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPEDRADO ECOLOGICO CALLES DE SAN JACINTO                                                             | 66-PONCITLÁN              | SAN JACINTO             | RURAL     |        | 225,092                           | 225,092                | 225,092     | 41,196  | 18.0%    |                           | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 225,092.93       |                        | 41,196    | 18.0%  | EMPEDRADO ECOLOGICO CALES EN SAN JACINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 015/2010 PAVIMENTACION CALLE JUARES, LAS PALMAS                                                   | 67-PUERTO VALLARTA        | LAS PALMAS DE ARRIBA    | URBANO    |        | 2,116,122                         | 26,744,418             | 2,116,122   | 529,031 | 2.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 2,116,122.00     |                        | 529,031   | 25.0%  | DOP 015/2010 PAVIMENTACION CALLE JUARES LAS PALMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 018/2010 PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN AMARO EN LAS JUNTAS                                          | 67-PUERTO VALLARTA        | LAS JUNTAS              | URBANO    |        | 3,161,062                         | 26,744,418             | 3,161,062   | 790,266 | 3.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 3,161,062.00     |                        | 790,266   | 25.0%  | DOP 018/2010 PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN AMARO EN LAS JUNTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 019/2010 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS JUNTAS                                          | 67-PUERTO VALLARTA        | LAS JUNTAS              | URBANO    |        | 1,071,538                         | 26,744,418             | 1,071,538   | 267,884 | 1.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 1,071,538.00     |                        | 267,884   | 25.0%  | DOP 019/2010 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS JUNTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 020/2010 PAVIMENTACION CALLE MIRAMAR, COL. BOBADILLA                                              | 67-PUERTO VALLARTA        | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO    |        | 2,100,656                         | 26,744,418             | 2,100,656   | 525,164 | 2.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 2,100,656.00     |                        | 525,164   | 25.0%  | DOP 020/2010 PAVIMENTACION CALLE MIRAMAR COL. BOBADILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 021/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. CRISTOBAL COLON                                       | 67-PUERTO VALLARTA        | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO    |        | 3,177,248                         | 26,744,418             | 3,177,248   | 794,312 | 3.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 3,177,248.00     |                        | 794,312   | 25.0%  | DOP 21/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. CRISTOBAL COLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 022/2010 PAVIMENTACION CALLE PTUERO ACAPULCO COL., RAMBLASES                                      | 67-PUERTO VALLARTA        | RAMBLASES ECOLOGICO     | RURAL     |        | 1,048,316                         | 26,744,418             | 1,048,316   | 363,451 | 1.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 1,048,316.00     |                        | 363,451   | 35.0%  | DOP 22/2010 PAVIMENTACION CALLE PUERTO DE ACAPULCO COL. RAMBLASES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 023/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. SAN ESTEBAN                                           | 67-PUERTO VALLARTA        | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO    |        | 3,179,923                         | 26,744,418             | 3,179,923   | 794,981 | 3.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 3,179,923.00     |                        | 794,981   | 25.0%  | DOP 023/2010 PAVIMENTACION AV. FEDERALISMO COL. SAN ESTEBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 16/2010 PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, IXTAPA                                                 | 67-PUERTO VALLARTA        | IXTAPA                  | URBANO    |        | 1,890,424                         | 26,744,418             | 1,890,424   | 472,606 | 2.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 1,890,424.00     |                        | 4,726,050 | 250.0% | DOP 016/2010 PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA EN IXTAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOP 17/2010 PAVIMENTACION C. ITURBIDE COL. LAS FLORES, IXTAPA                                         | 67-PUERTO VALLARTA        | IXTAPA                  | URBANO    |        | 1,261,693                         | 26,744,418             | 1,261,693   | 315,423 | 1.0%     | 278,962                   | 0         | 0 METROS                          | 1,261,693.00     |                        | 315,423   | 25.0%  | DOP 017/2010 PAVIMENTACION CALLE ITURBIDE COL. LAS FLORES, IXTAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADOQUINAMIENTO CON BASE CALLE EMILIANO ZAPATA                                                         | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN PEDRO               | RURAL     |        | 1,907,626,200                     | 0                      | 397,800,000 | 0       | 0.0%     | 397,800,000               | 0         | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 1,530.49         |                        | 0         | 0.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADOQUINAMIENTO CON BASE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                                                        | 7-SAN JUANITO DE ESCOBEDO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | URBANO    |        | 286,150                           | 286,150                | 286,150     | 286,150 | 100.0%   | 286,150                   | 286,150   | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 1,100.90         |                        | 1,101     | 100.0% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                              | Municipio               | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                              |                         |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                        |
|                                                   |                                                              |                         |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          | Generados                | Ejercidos |                                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                 |
| 1                                                 | 2                                                            | 3                       | 4                                   | 5      | 5/3                               | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10                       | 10/9      | 11                                |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE               | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO                | URBANO | 79,520                            | 79,520                 | 79,520     | 79,520   | 100.0%   |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 989.00           | 1,073                  | 108.0%                                                  | ES OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010 DEL PROGRAMA FAIS.                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA              | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SAN FRANCISCO                       | RURAL  | 179,870                           | 179,870                | 179,870    | 179,870  | 100.0%   |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 198.00           | 198                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA           | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) | RURAL  | 49,694                            | 49,694                 | 49,694     | 48,582   | 98.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 80.00            | 80                     | 100.0%                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE               | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO                | URBANO | 18,061                            | 18,061                 | 18,061     | 18,061   | 100.0%   |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 824.00           | 824                    | 100.0%                                                  | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO 2009 Y 2010 DEL PROGRAMA FAIS.                                                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. IPROVIPE 2DA. ETAPA      | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO                | URBANO | 85,118                            | 20,000                 | 40,000     | 13,920   | 70.0%    |                          | 0         | 0 METROS                          | 1,108.00         | 200                    | 18.0%                                                   | ESTA OBRA SE HIZO EN SAN ANTONIO, SOLO QUE EN EL LISTADO DE COMUNIDADES NO APARECE, POR LO QUE SE PUSO LA LOCALIDAD DE TAMAZULA |
|                                                   | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE PRINCIPAL                 | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | EL TARAY                            | RURAL  | 48,218                            | 48,218                 | 48,218     | 48,218   | 100.0%   |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 2,692.00         | 2,800                  | 104.0%                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO REYES             | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 518,721                           | 518,721                | 518,721    | 104,719  | 20.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 1,300.00         | 523                    | 40.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO EN CALLE ALFONSE REYES EN LA CABECERA MUNICIPAL                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMADO NERVO               | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 589,121                           | 589,121                | 589,121    | 61,908   | 11.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 1,467.00         | 309                    | 21.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CHAPULTEPEC               | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 700,000                           | 700,000                | 700,000    | 346,628  | 50.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 1,700.00         | 1,200                  | 71.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A EL PAVIMENTO DE LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL                                          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA ROSA ORIENTE           | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 820,000                           | 820,000                | 820,000    | 348,001  | 42.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 2,100.00         | 1,740                  | 83.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL                                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 75,000                            | 75,000                 | 75,000     | 22,972   | 31.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 375.00           | 114                    | 30.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE LA ADMINISTRACION 2007-2009      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MOCTEZUMA                 | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                         | URBANO | 160,000                           | 160,000                | 160,000    | 146,916  | 92.0%    |                          | 0         | 0 METROS CUADRADOS                | 734.00           | 628                    | 86.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A UN PAVIMENTO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL                                            |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, COL. ALFREDO BARBA                      | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 741,171                           | 741,171                | 741,171    | 185,293  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 812.00           | 650                    | 80.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, COL. ALVARO OBREGÓN                     | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 940,123                           | 940,123                | 940,123    | 235,031  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,478.00         | 1,330                  | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, COL. EL CERRITO                         | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 393,932                           | 393,932                | 393,932    | 98,483   | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,605.00         | 1,445                  | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, COL. LAS HUERTAS                        | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 499,057                           | 499,057                | 499,057    | 124,764  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,483.00         | 1,186                  | 80.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, COL. SAN SEBASTIANITO                   | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 390,063                           | 390,063                | 390,063    | 117,019  | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,932.00         | 966                    | 50.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO SOBRE JAL, FRACC. LAS PALOMAS                      | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 451,504                           | 451,504                | 451,504    | 112,876  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,582.00         | 1,424                  | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. ALFREDO BARBA                       | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 340,692                           | 340,692                | 340,692    | 340,692  | 100.0%   |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 777.48           | 777                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. ALVARO OBREGÓN                      | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 342,396                           | 342,396                | 342,396    | 85,599   | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 918.00           | 826                    | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. EL CAMPESIÑO                        | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 309,766                           | 309,766                | 309,766    | 92,930   | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 756.00           | 529                    | 70.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. EL ORGANO                           | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 629,713                           | 629,713                | 629,713    | 188,914  | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,309.00         | 655                    | 50.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. EL REFUGIO                          | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 482,715                           | 482,715                | 482,715    | 144,815  | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,265.00         | 886                    | 70.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. LOMA VERDE                          | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 614,864                           | 614,864                | 614,864    | 184,459  | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,600.00         | 1,520                  | 95.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. LOS PUESTOS                         | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 153,120                           | 153,120                | 153,120    | 45,936   | 30.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 407.50           | 408                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                 |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, COL. SAN PEDRITO                         | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 547,487                           | 547,487                | 547,487    | 136,872  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO | 1,557.00         | 1,401                  | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |
|                                                   | PAVIMENTO ASFALTICO, COL. EL ÁLAMO                           | 98-TLAQUEPAQUE          | TLAQUEPAQUE                         | URBANO | 1,090,635                         | 1,090,635              | 1,090,635  | 272,659  | 25.0%    |                          | 0         | 0 M2. CONCRETO ASFÁLTICO          | 3,448.00         | 3,103                  | 90.0%                                                   |                                                                                                                                 |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                  | Municipio                | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |        | Avance % | Rendimientos Financieros |                                      | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------|----------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                  |                          |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | 5/3    |          | Acumulados al Trimestre  |                                      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                  |                          |                                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |        |          | Generados                | Ejercidos                            |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                 | 2                                                                                                                | 3                        | 4                                      | 5      | 6                                 | 7                      | 8          | 9        | 10     | 10/9     | 11                       |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | PAVIMENTO CON ASFALTO COL. LA MICHAELITA                                                                         | 98-TLAQUEPAQUE           | TLAQUEPAQUE                            | URBANO | 1,571,320                         | 1,571,320              | 1,571,320  | 460,709  | 29.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 2,020.00         | 608                    | 30.0%    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | PAVIMENTO CON ASFALTO, COLONAL TLAQUEPAQUE                                                                       | 98-TLAQUEPAQUE           | TLAQUEPAQUE                            | URBANO | 223,619                           | 223,619                | 223,619    | 55,905   | 25.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 749.00           | 674                    | 90.0%    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | PAVIMENTO CON ASFALTO SOBRE EMPEDRADO COL. LA CAPACHA                                                            | 98-TLAQUEPAQUE           | TLAQUEPAQUE                            | URBANO | 736,538                           | 736,538                | 736,538    | 220,961  | 30.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 2,079.72         | 2,080                  | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                                       |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | AMPLIACION DE CALLE ENTRONQUE CON MORELOS, CARLOS ESQUEDA Y 5 DE MAYO                                            | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO | 149,594                           | 149,594                | 149,594    | 149,594  | 100.0% | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                     | 249.00           | 249                    | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA. PERO A UNMENTO EL PRESUPUESTO INICIAL YA QUE HUBO DETALLES EN LA CONSTRUCCION DE LA BANQUETA YA QUE SE AMPLIO UN POCO Y LA REHABILITACION DE ALGUNAS AREAS DAÑADAS AL MOMENTO DE AMPLIAR LA CALLE. |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | NIVELACION DE CALLE RANCHO EL CRUCERO                                                                            | 100-TOMATLÁN             | EL CRUCERO                             | RURAL  | 1,560                             | 1,560                  | 1,560      | 1,560    | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1,500.00         | 1,500                  | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | PAVIMENTACION DE CALLES                                                                                          | 119-ZACOLCO DE TORRES    | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO | 1,861,832                         | 1,117,099              | 1,117,099  | 0        | 0.0%   | 0        | 0                        | METROS                               | 1,861,832.00     | 0                      | 0.0%     | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.                                                                                                 |
|                                                   | MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA                                                                                  | 30-CHAPALA               | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO | 606,824                           | 606,824                | 606,824    | 280,748  | 46.0%  | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                     | 11,900.00        | 8,907                  | 79.0%    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | BACHEO Y REHABILITACION EN 4 TRAMOS DEL BLVD. OROZCO Y JIMENEZ ENTRE LA CALLE FRAY ALFONSO Y JAVIER MINA         | 53-LAGOS DE MORENO       | LAGOS DE MORENO                        | URBANO | 432,788                           | 432,788                | 432,788    | 381,218  | 88.0%  | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                     | 2,116.00         | 2,116                  | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                                   |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL TEOCINTLE                                                            | 100-TOMATLÁN             | TEOCINTE (TEOCINTLE)                   | RURAL  | 3,000                             | 3,000                  | 3,000      | 3,000    | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 96,000.00        | 96,000                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLES CON BALASTRE EN CRUZ DE LORETO                                                          | 100-TOMATLÁN             | LA CRUZ DE LORETO                      | RURAL  | 87,360                            | 87,360                 | 87,360     | 87,360   | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 42,000.00        | 42,000                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLES EN EL PORTEZUELO                                                                        | 100-TOMATLÁN             | EL PORTEZUELO                          | RURAL  | 4,600                             | 4,600                  | 4,600      | 4,600    | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 14,000.00        | 14,000                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLES EN JOSE MA MORELOS                                                                      | 100-TOMATLÁN             | JOSE MARIA MORELOS                     | URBANO | 100,220                           | 100,220                | 100,220    | 90,220   | 90.0%  | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 96,000.00        | 87,000                 | 91.0%    |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLES EN JOSE MA PINO SUAREZ                                                                  | 100-TOMATLÁN             | JOSE MARIA PINO SUAREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL  | 9,280                             | 9,280                  | 9,280      | 9,280    | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 21,000.00        | 21,000                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MAPACHE                                                           | 100-TOMATLÁN             | EL MAPACHE                             | RURAL  | 2,500                             | 2,500                  | 2,500      | 2,500    | 100.0% | 0        | 0                        | M2. TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 21,000.00        | 21,000                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | BACHEO DE CALLES DE INFONAVIT                                                                                    | 66-PONCITLÁN             | PONCITLÁN                              | URBANO | 29,867                            | 29,867                 | 29,867     | 28,181   | 94.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 29,867.64        | 28,182                 | 94.0%    | BACHEO DE CALLES 1RA. ETAPA EN INFONAVIT. (PONCITLÁN)                                                                                                                                                              |
|                                                   | BACHEO DE CALLES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO                                                                       | 66-PONCITLÁN             | CUITZEO (LA ESTANCIA)                  | URBANO | 96,000                            | 96,000                 | 96,000     | 63,016   | 66.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 96,000.00        | 63,016                 | 66.0%    | BACHEO DE CALLES EN LA ESTANCIA DE CUITZEO.                                                                                                                                                                        |
|                                                   | BACHEO DE CALLES 1RA. ETAPA EN PONCITLÁN                                                                         | 66-PONCITLÁN             | PONCITLÁN                              | URBANO | 67,426                            | 67,426                 | 67,426     | 59,346   | 88.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 59,345.60        | 59,346                 | 100.0%   | BACHEO DE CALLES 1RA. ETAPA EN PONCITLÁN.                                                                                                                                                                          |
|                                                   | BACHEO DE CALLES 1RA. ETAPA EN CUITZEO.                                                                          | 66-PONCITLÁN             | CUITZEO (LA ESTANCIA)                  | URBANO | 74,982                            | 74,982                 | 74,982     | 74,982   | 100.0% | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 74,982.57        | 74,983                 | 100.0%   | BACHEO DE CALES 1RA. ETAPA EN CUITZEO.                                                                                                                                                                             |
|                                                   | BACHEO DE CALLES 1RA. ETAPA EN SANTA CRUZ EL GRANDE.                                                             | 66-PONCITLÁN             | SANTA CRUZ EL GRANDE                   | RURAL  | 59,787                            | 59,787                 | 59,787     | 13,449   | 22.0%  | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 59,787.80        | 13,450                 | 22.0%    | BACHEO DE CALLES EN SANTA CRUZ EL GRANDE.                                                                                                                                                                          |
|                                                   | BACHEO DE CALLES 2DA. ETAPA EN PONCITLÁN                                                                         | 66-PONCITLÁN             | PONCITLÁN                              | URBANO | 170,906                           | 170,906                | 170,906    | 170,906  | 100.0% | 0        | 0                        | M2. CONCRETO ASFÁLTICO               | 170,906.77       | 170,907                | 100.0%   | BACHEO DE CALLES 2DA. ETAPA EN PONCITLÁN.                                                                                                                                                                          |
|                                                   | PASOS VEHICULARES                                                                                                |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                     |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO PUENTE ENTRONQUE CARR UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | 53-LAGOS DE MORENO       | SANTA ELENA                            | RURAL  | 484,531                           | 484,531                | 484,531    | 121,132  | 25.0%  | 0        | 0                        | METROS LINEALES                      | 253.00           | 253                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CARR SAN JUAN EN EL TRAMO SANTA EMILIA AL LIMITE DE CRISTEROS | 53-LAGOS DE MORENO       | LAGOS DE MORENO                        | URBANO | 985,742                           | 985,742                | 985,742    | 964,446  | 98.0%  | 0        | 0                        | METROS LINEALES                      | 562.00           | 562                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                                   |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | BACHEO DE CAMINO DE ACCESO A SANTA CRUZ EL GRANDE                                                                | 66-PONCITLÁN             | SANTA CRUZ EL GRANDE                   | RURAL  | 59,735                            | 59,735                 | 59,735     | 57,647   | 97.0%  | 0        | 0                        | METROS LINEALES                      | 59,735.28        | 57,648                 | 97.0%    | BACHEO EN CAMINO DE ACCESO A SANTA CRUZ EL GRANDE.                                                                                                                                                                 |
|                                                   | PUENTES Y PASOS PEATONALES                                                                                       |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                     |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO DE PUENTE LAS CASITAS                                                                       | 61-MEZQUITIC             | MEZQUITIC                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 1,993    | 0.0%   | 0        | 1,993                    | METROS LINEALES                      | 0.00             | 1,993                  | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                                   |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | REPARACION DEL PUENTE AGUSTIN RIVERA                                                                             | 53-LAGOS DE MORENO       | LAGOS DE MORENO                        | URBANO | 565,561                           | 565,561                | 565,561    | 0        | 0.0%   | 0        | 0                        | METROS LINEALES                      | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                            |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | OTROS                                                                                                            |                          |                                        |        |                                   |                        |            |          |        |          |                          |                                      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                    |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                | Municipio                       | Localidad                                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Avance % | Rendimientos Financieros |                | Avance Físico                     |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                 |                                              |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 |          | Generados<br>6           | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8             | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                  |                                 |                                              |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |          |                          |                |                                   |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                |                                 |                                              |        | 2                                 | 3                      | 4               | 5             |                 |          |                          |                |                                   | 10                    | 10/9                         | 11               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| URBANIZACION FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL (1ERA. ETAPA)                                                                                                                           | 108-TUXPAN                      | TUXPAN                                       | URBANO | 2,054,352                         | 2,053,816              | 2,054,352       | 2,053,816     | 100.0%          |          | 0                        | 0              | HECTAREA                          | 1.25                  | 1                            | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENMALLADO DE CAMPO DE BEISBOL                                                                                                                                                    | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO        | LA ROSA DE CASTILLA (EJ. JARAMILLO DE ABAJO) | RURAL  | 24,357                            | 24,357                 | 24,357          | 24,357        | 100.0%          |          | 0                        | 0              | METROS                            | 135.00                | 135                          | 100.0%           | OBRA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 001 INFRAESTRUCTURA EN PARQUE RECREATIVO LA PRESA, 1 ERA ETAPA.                                                                                                                  | 118-YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | COLONIA LA PRESA                             | RURAL  | 2,104,800                         | 400,000                | 2,104,800       | 400,000       | 100.0%          |          | 0                        | 0              | MÓDULO                            | 1,704,800.00          | 400,000                      | 23.0%            | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN UNA AVANCE APROXIMADAMENTE DEL 25% Y ESPERAMOS TERMINARLA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010 CON UN MONTO DE 2,104,800.00 CON LOS RECURSOS DE LA PARTIDA DEL FAIS 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL AL GATO                                                                                                                                               | 124-ZAPOTLANEJO                 | EL SAUCILLO                                  | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           |          | 0                        | 0              | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 588,000.00            | 63,726                       | 11.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EMPEDRADO 2DA. ETAPA PROLONGACION CAMINO A SANTA CLARA                                                                                                                           | 124-ZAPOTLANEJO                 | SANTA CLARA                                  | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206      | 6,568,585     | 66.0%           |          | 0                        | 0              | M2, ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO   | 434,140.00            | 394,174                      | 91.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LEVANTAMIENTO PUNTUALES PARA PROYECTOS DE OBRA RAMO 33                                                                                                                           | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | AUTLAN DE NAVARRO                            | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 101,556         | 311,556       | 5.0%            |          | 0                        | 0              | ESTUDIO                           | 101,556.00            | 311,556                      | 307.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REHABILITACION DE ESPACIOS EN ZONA DE ALTA MARGINACION EN AREA LOS SAUCES                                                                                                        | 15-AUTLÁN DE NAVARRO            | EL CORCOVADO                                 | RURAL  | 10,076,123                        | 6,045,674              | 13,161          | 13,161        | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13,161.00             | 13,161                       | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA                                                                                                                                                    | 29-CUQUJO                       | SANTA CLARA                                  | RURAL  | 548,814                           | 0                      | 548,814         | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | PLAZA                             | 1.00                  | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACIÓN DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS PORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2º TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERA                                                                                                                                                      | 29-CUQUJO                       | SANTA CLARA                                  | RURAL  | 474,166                           | 0                      | 474,166         | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 15,400.00             | 0                            | 0.0%             | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACIÓN DEL MUNICIPIO SERÁ MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2º TRIMESTRE YA INICIO ELTEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |
| SEGUNDA ETAPA DE TRAMO CARRETERO                                                                                                                                                 | 29-CUQUJO                       | VARAS DULCES                                 | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,200,000       | 1,200,000     | 100.0%          |          | 0                        | 0              | KILOMETRO                         | 3.20                  | 0                            | 0.0%             | AL REPORTE DE ESTE 2º TRIMESTRE SE CONCLUYO EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA, EN LA COMPRA DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES; (PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                                        | 33-DEGOLLADO                    | LA SABINILLA (SABINILLAS)                    | RURAL  | 3,500                             | 3,500                  | 3,500           | 3,500         | 100.0%          |          | 0                        | 0              | PIEZA                             | 3,500.00              | 3,500                        | 100.0%           | LA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO FUE REALIZADA MEDIANTE EL PAGO DE LOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DEPORTIVA BARRIAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO                                                                                                   | 33-DEGOLLADO                    | DEGOLLADO                                    | URBANO | 25,000                            | 25,000                 | 25,000          | 12,500        | 50.0%           |          | 0                        | 0              | METROS CUBICOS                    | 25,000.00             | 12,500                       | 50.0%            | ESTE RECURSO FUE EJERCIDO PARA LA REALIZACION DE GRADERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BARREAL EN LA COLONIA LUIS DONALKDO COLOSIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REHABILITACION DE PORTERIAS EN LA CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                               | 33-DEGOLLADO                    | LAS ADJUNTAS                                 | RURAL  | 6,960                             | 6,960                  | 6,960           | 6,960         | 100.0%          |          | 0                        | 0              | PIEZA                             | 6,960.00              | 6,960                        | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COL. BALCONES DEL 4, TRAB. CONSIT. EN LA ELAB. DE ENJARRES, PINTURA PARA FACHADAS Y BANQUETAS.UBIC: INT. DE COL. BALCONES DEL 4 Z-7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 3,999,999                         | 3,999,999              | 3,999,999       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDR., REHAB. DE BANQUETAS, RED DE AGUA POT. SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS, UBIC: PEDRO MEDRANO (CAM. VIEJO AL ROSARIO) JOSEFA ROJAS A AV.                      | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 1,676,240                         | 1,676,240              | 1,676,240       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. BANQUETAS, RED DE AGUA POTAB. SUSTI. DE TOMAS Y DESCARGAS.UBIC: JESUS DIAZ DE MIGUEL OROZCO CAMACHO A MIGUEL AVILA / COL. NVA. STA.                 | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 2,008,340                         | 2,008,340              | 2,008,340       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. BANQUETAS,RED DE AGUA POT. SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS.UBIC: COLUMBIA RIVERA DE SAMUEL NAVARRO A GUILLERMO BACA A LONGINOS                           | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 2,245,681                         | 2,245,681              | 2,245,681       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS RED DE AGUA POTAB. SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS.UBIC: HDA. TALA Y HDA STA RITA Y HDA DE OBLATOS COL. LOMAS                     | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 3,505,921                         | 3,505,921              | 3,505,921       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. RED DE AGUA POTAB. SUSTI. DE TOMAS Y DESCARGA. PERIMETRO COMP. POR ALFONSO ESPARZA OTEO. HDA. DE LA COLMENA. RAMON SERRATOS Y                       | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 7,624,725                         | 7,624,725              | 7,624,725       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. RED DE AGUA POTAB. SUSTI. DE TOMAS Y DESCARGAS.UBIC: LIRA ENTRE RUBLO Y FABIAN CARRILLO, COL. LAGOS DE OTE. Z-6 TETLAN                              | 39-GUADALAJARA                  | GUADALAJARA                                  | URBANO | 4,018,385                         | 4,018,385              | 4,018,385       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAVIM. CONCRETO HIDR. RED DE AGUA POTABLE, SUST. DE TOMAS Y DESCARGAS.UBIC: PRIV. GALILEA ENTRE ESTEBAN ALATORRE, GAZA Y ARQUIMIDES COL. HERMOSA. PROVIM. Z-6                    | 53-LAGOS DE MORENO              | LAGOS DE MORENO                              | URBANO | 2,217,304                         | 2,217,304              | 2,217,304       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | METROS CUADRADOS                  | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APORTACION AL PROGRAMA HABITAT                                                                                                                                                   | 53-LAGOS DE MORENO              | LAGOS DE MORENO                              | URBANO | 4,054,170                         | 4,054,170              | 4,054,170       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | LOTE                              | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 53-LAGOS DE MORENO              | LAGOS DE MORENO                              | URBANO | 1,390,143                         | 1,390,143              | 1,390,143       | 0             | 0.0%            |          | 0                        | 0              | LOTE                              | 1.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO FRAY ALFONSO Y AV PASEO DE LA RIVERA HASTA EL BLVD OROZCO JIMENEZ                                                               | 53-LAGOS DE MORENO              | EL REFUGIO                                   | RURAL  | 950,108                           | 950,108                | 950,108         | 905,347       | 95.0%           |          | 0                        | 0              | METRO CUADRADO                    | 4,684.00              | 4,684                        | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3% DE GASTOS INDIRECTOS DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                                                                                                             | 53-LAGOS DE MORENO              | LAGOS DE MORENO                              | URBANO | 1,401,370                         | 1,401,370              | 1,401,370       | 357,686       | 26.0%           |          | 0                        | 0              | LOTE                              | 1.00                  | 1                            | 60.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FORTALECIMIENTO TURISTICO RUTA WIXARIKA                                                                                                                                          | 61-MEZQUITIC                    | MEZQUITIC                                    | URBANO | 0                                 | 0                      | 195,500         | 195,500       | 0.0%            | 195,500  | 195,500                  | 0              | METRO CUADRADO                    | 0.00                  | 195,500                      | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMPRA E INSTALACION DE BANCAS PAR LA PLAZA MIGUEL HIDALGO.                                                                                                                      | 66-PONCITLÁN                    | PONCITLÁN                                    | URBANO | 198,671                           | 198,671                | 198,671         | 142,013       | 71.0%           |          | 0                        | 0              | PIEZA                             | 198,671.70            | 142,014                      | 71.0%            | COMPRA E INSTALACION DE BANCAS PARA LA PLAZA MIGUEL HIDALGO. LAS BANCAS FUERON PAGADAS POR LOS DONANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS, VIALIDADES PETATONALES, JARDINES Y AREAS INFANTILES                                                                                                   | 66-PONCITLÁN                    | SAN JACINTO                                  | RURAL  | 1,593,001                         | 1,593,001              | 1,593,001       | 1,053,017     | 66.0%           |          | 0                        | 0              | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,593,001.35          | 1,053,017                    | 66.0%            | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, VIALIDADES PEATONALES, JARDINES Y AREAS INFANTILES EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSTALACION DE RED ELECTRICA EN EL KISCO DE LA PLAZA MIGUIL HIDALGO                                                                                                              | 66-PONCITLÁN                    | PONCITLÁN                                    | URBANO | 20,109                            | 20,109                 | 20,109          | 7,152         | 36.0%           |          | 0                        | 0              | UNIDAD                            | 20,109.92             | 7,153                        | 36.0%            | POR ERROR DE CONTABILIDAD SE CARGO ESTA OBRA AL RAMO 33. FAVOR DE NO TAMARLA EN CUENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                           | Municipio               | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Avance %  | Rendimientos Financieros |                                 | Avance Físico    |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Información complementaria y explicación de variaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                             |                         |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % |           | Acumulados al Trimestre  |                                 | Unidad de Medida | Programado Anual |                        | Avance %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|                                                                             |                         |                                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |           | Generados                | Ejercidos                       |                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 1                                                                           |                         |                                        |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3      | 6         | 7                        | 8                               | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA                                     | 66-PONCITLÁN            | PONCITLÁN                              | URBANO | 20,000                            | 20,000                 | 20,000     | 14,298    | 71.0%    | 0         | 0                        | ESPACIO CULTURAL                | 20,000.00        | 14,298           | 71.0%                  | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA. PONCITLÁN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL AUDITORIO                                     | 66-PONCITLÁN            | PONCITLÁN                              | URBANO | 27,947                            | 27,947                 | 27,947     | 15,756    | 56.0%    | 0         | 0                        | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS     | 27,947.31        | 15,757           | 56.0%                  | POR ERROR DE CONTABILIDAD SE CARGO ESTA OBRA, AL RAMO 33. FAVOR DE NO TOMARLA EN CUENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| OBRA PUBLICA                                                                | 78-SAN MIGUEL EL ALTO   | SAN MIGUEL EL ALTO                     | URBANO | 15,218,763                        | 9,613,134              | 15,218,763 | 235,000   | 2.0%     | 0         | 0                        | PESOS                           | 15,218,763.00    | 235,000          | 2.0%                   | RECURSO EJERCIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2010 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA \$ 235,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO                         | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO                   | URBANO | 60,482                            | 60,482                 | 60,482     | 60,482    | 100.0%   | 0         | 0                        | METRO CUADRADO                  | 208.00           | 208              | 100.0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA                         | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 140,000                           | 91,897                 | 100,000    | 10,070    | 11.0%    | 0         | 0                        | METRO CUADRADO                  | 940.00           | 940              | 100.0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL                                          | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | SOYATLÁN DE AFUERA                     | RURAL  | 3,660                             | 3,660                  | 3,660      | 3,660     | 100.0%   | 0         | 0                        | OBRA                            | 1.00             | 1                | 100.0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| CONSTRUCCION DE EL AUDITORIO MUNICIPAL                                      | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                            | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 6,000,000  | 472,115   | 8.0%     | 0         | 0                        | INMUEBLE                        | 1.00             | 0                | 20.0%                  | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL                                          | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                            | URBANO | 2,500,000                         | 2,500,000              | 2,500,000  | 1,744,418 | 70.0%    | 0         | 0                        | PLAZA                           | 1.00             | 1                | 50.0%                  | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA TERMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES                                  |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ALUMBRADO PUBLICO                                                           |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL                                                 | 124-ZAPOTLANEJO         | EL SAUCILLO                            | RURAL  | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0         | 0                        | LUMINARIA                       | 125,000.00       | 0                | 0.0%                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ILUMINACION CANCHA DE FRONTON ENUNID. DEP. LOMAS DE HUISQUILCO              | 124-ZAPOTLANEJO         | ZAPOTLANEJO                            | URBANO | 16,508,710                        | 9,905,226              | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0         | 0                        | LUMINARIA                       | 100,000.00       | 58,029           | 58.0%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| AMPLIACION                                                                  |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA Y DELEGACIONES MUNICIPALES        | 119-ZACACALCO DE TORRES | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO | 341,377                           | 204,826                | 204,826    | 0         | 0.0%     | 257       | 0                        | POSTE                           | 341,377.00       | 0                | 0.0%                   | PROGRAMA DE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION                                        | 33-DEGOLLADO            | DEGOLLADO                              | URBANO | 3,000                             | 3,000                  | 3,000      | 3,000     | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 3,000.00         | 3,000            | 100.0%                 | APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS PARA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION QUE DIRECTAMENTE GESTIONAN ELLOS ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION                                        | 33-DEGOLLADO            | LA VIBORA (VILLA DEL REFUGIO)          | RURAL  | 19,000                            | 19,000                 | 19,000     | 19,000    | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 19,000.00        | 19,000           | 100.0%                 | APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA QUE ELLOS DIRECTAMENTE GESTIONANA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA CALLE ARTESANOS DE LA COLONIA SAN PEDRO | 91-TEOCALTICHE          | TEOCALTICHE                            | URBANO | 38,814                            | 38,814                 | 3,814      | 38,814    | 100.0%   | 0         | 0                        | POSTE                           | 1.00             | 1                | 100.0%                 | ESTE GASTO CORRESPONDE A UNA AMPLICACION ELECTRICA EN LA CALLE ARTESANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ELECTRIFICACIÓN DE POZOS                                                    |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                                       |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| SISTEMA (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO) DE POZO DE AGUA POTABLE            | 29-CUQUÍO               | JUCHITLÁN                              | RURAL  | 138,768                           | 138,768                | 138,768    | 26,100    | 19.0%    | 0         | 0                        | POZOS                           | 1.00             | 0                | 0.0%                   | AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE SE REALIZO LA COMPRA CON LA APORTACION MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 180 ML DE TUBERIA DE 2 DE ACERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| SISTEMA (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO) DE POZO DE AGUA POTABLE            | 29-CUQUÍO               | LOS ARCOS                              | RURAL  | 117,494                           | 117,494                | 117,494    | 22,620    | 19.0%    | 0         | 0                        | POZOS                           | 1.00             | 0                | 0.0%                   | EL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE SE COMPRO CON LA APORTACION MUNICIPAL LA CANTIDAD DE 156 ML DE TUBO DE 2 DE ACERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| SISTEMA (ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO) DE POZO DE AGUA POTABLE            | 29-CUQUÍO               | SAN JUAN DEL MONTE                     | RURAL  | 303,344                           | 303,344                | 303,344    | 24,650    | 8.0%     | 0         | 0                        | POZOS                           | 1.00             | 0                | 0.0%                   | AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE SE COMPRO CON LA APORTACION MUCIPAL LA CANTIDAD DE 170 ML DE TUBO DE 2 DE ACERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| RED DE ELECTRICIDAD                                                         |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION                                      | 33-DEGOLLADO            | PUERTO DE CATARINA                     | RURAL  | 70,252                            | 70,252                 | 70,252     | 70,252    | 100.0%   | 0         | 0                        | COLONIA                         | 70,252.00        | 70,252           | 100.0%                 | ESTE GASTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009, RELACIONADA EN PROVEEDORES EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION, Y QUE SE PAGO EN EL PRESENTE AÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| AMPLIACION                                                                  |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION                                       | 29-CUQUÍO               | EL FRESNITO                            | RURAL  | 26,591                            | 0                      | 26,591     | 0         | 0.0%     | 0         | 0                        | POSTE                           | 6.00             | 0                | 0.0%                   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA APORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.  |                                                         |
| RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION                                       | 29-CUQUÍO               | EL DERRAMADERO                         | RURAL  | 36,198                            | 0                      | 36,198     | 0         | 0.0%     | 0         | 0                        | POSTE                           | 15.00            | 0                | 0.0%                   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA, NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.   |                                                         |
| RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION                                       | 29-CUQUÍO               | LAS COCINAS (EL RANCHITO)              | RURAL  | 49,576                            | 0                      | 49,576     | 0         | 0.0%     | 0         | 0                        | POSTE                           | 14.00            | 0                | 0.0%                   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIADO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL.  |                                                         |
| RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION                                       | 29-CUQUÍO               | LOS LLANOS                             | RURAL  | 19,005                            | 0                      | 19,005     | 0         | 0.0%     | 0         | 0                        | POSTE                           | 1.00             | 0                | 0.0%                   | ESTA OBRA SE REALIZARA CON APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS, POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DONDE LA PORTACION DEL MUNICIPIO SERA MEDIANTE LOS RECURSOS DEL RAMO 33, DADO QUE LAS APORTACIONES TANTO FEDERALES COMO ESTATALES NO HAN LLEGADO A LA FECHA NO SE HA INICIADO DICHA OBRA. AL REPORTE DE ESTE 2° TRIMESTRE YA INICIADO EL TEMPORAL DE LLUVIA Y DEVIDO AL COMENTARIO ANTERIOR NO SE A INICIADO LA OBRA CON LA APORTACION MUNICIPAL. |                                                         |
| AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION                                        | 33-DEGOLLADO            | LA TINAJERA                            | RURAL  | 5,945                             | 5,945                  | 5,945      | 5,945     | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 5,945.00         | 5,945            | 100.0%                 | APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS PARA AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA Y QUE ELLOS DIRECTAMENTE CONTRATAN ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                                 | 33-DEGOLLADO            | LA ARCA                                | RURAL  | 14,089                            | 14,089                 | 14,089     | 14,089    | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 14,089.00        | 14,089           | 100.0%                 | APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA QUE DIRECTAMENTE GESTIONAN ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| OBRA COMPLEMENTARIA                                                         |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ALUMBRADO EN LA CALLE CEDRO ESQ. CON CALLE OLMO DE LA COL. EJIDAL           | 15-AUTLÁN DE NAVARRO    | AUTLÁN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 49,239     | 43,859    | 1.0%     | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 49,239.00        | 43,859           | 89.0%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS                          |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| OTROS                                                                       |                         |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ELECTRIFICACION DEL BARRIO EL MERCADITO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRE        | 61-MEZQUITIC            | SAN ANDRÉS COHAMIA                     | RURAL  | 3,207,262                         | 3,207,262              | 320,726    | 320,726   | 10.0%    | 3,207,262 | 320,726                  | LINEA DE CONDUCCIÓN             | 3,207,262.00     | 320,726          | 10.0%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ELECTRIFICACION GSVILSNES-CIENEGA DE HUAIXITA-LOS QUESOS                    | 61-MEZQUITIC            | CIENEGA                                | RURAL  | 2,195,745                         | 2,195,745              | 2,195,745  | 219,574   | 10.0%    | 2,195,745 | 219,574                  | CONTRATO                        | 2,195,745.00     | 219,574          | 10.0%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |

| ANEXO XXI                                                                                                                                                                                        |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                       |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                                                                                                                                            |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                                                                                                                                           |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                                                                                        |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                                | Municipio                  | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |           |         | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida                       | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                            |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |           |         |          | Generados                | Ejercidos |                                        | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                |                            |                                        |        | 2                                 | 3                      | 4         | 5       | 5/3      | 6                        | 7         | 8                                      | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA DE SAN MIGUEL                                                                                                                                                      | 61-MEZQUITIC               | TIERRA BLANCA                          | RURAL  | 2,433,283                         | 2,433,283              | 243,328   | 243,328 | 10.0%    | 2,433,283                | 243,328   | LÍNEA DE CONDUCCIÓN                    | 2,433,283.00     | 243,328                | 10.0%    |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD                                                                                                                                                                  |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CENTROS DE SALUD                                                                                                                                                                                 |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD                                                                                                                                                                 | 119-ZACALCO DE TORRES      | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO | 1,600,000                         | 960,000                | 960,000   | 0       | 0.0%     | 1,204                    | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 1,600,000.00     | 0                      | 0.0%     | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.                                                                                                                                      |  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD COMPRENDIDA EN EL PERIMETRO DE RAMON SERRATOS, HACIENDA DE LA COLMENA, ALFONSO ESPARZA OTEO Y AGUSTIN LARA, EN LA COL. SANTA CECILIA 2DA SECC DE LA ZONA 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA                            | URBANO | 649,097                           | 649,097                | 649,097   | 0       | 0.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 0                      | 0.0%     | SE PAGA ANTICIPO EN EL MES DE JULIO                                                                                                                                                                                       |  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RATONTITA                                                                                                                                       | 61-MEZQUITIC               | RATONTITA                              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 9,811   | 0.0%     | 0                        | 9,811     | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 9,811                  | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO                                                                                                                                    | 61-MEZQUITIC               | PUEBLO NUEVO                           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 6,700   | 0.0%     | 0                        | 6,700     | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 6,700                  | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CLÍNICA EN SAN MIGUEL                                                                                                                                                            | 61-MEZQUITIC               | SAN MIGUEL                             | RURAL  | 33,000                            | 33,000                 | 33,000    | 14,200  | 43.0%    | 33,000                   | 14,200    | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 33,000.00        | 14,200                 | 43.0%    |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD                                                                                                                                                | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0         | 222,200 | 0.0%     | 0                        | 222,200   | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 222,200                | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO POPULAR EL VENADO                                                                                                                                                   | 61-MEZQUITIC               | EL VENADO                              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 122,391 | 0.0%     | 0                        | 122,391   | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 122,391                | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO POPULAR EN LA LAGUNA                                                                                                                                                | 61-MEZQUITIC               | LA LAGUNA                              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 212,192 | 0.0%     | 0                        | 212,192   | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 212,192                | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                    |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| REAHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CASA DE SALUD                                                                                                                                                 | 100-TOMATLÁN               | LLANO GRANDE                           | RURAL  | 6,102                             | 6,102                  | 6,102     | 6,102   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 50.00            | 50                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES                                                                                                                                                    |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS ORGANOS                                                                                                                                     | 61-MEZQUITIC               | RANCHO SIN NOMBRE DOS                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 1,360   | 0.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD  | 0.00             | 1,360                  | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD                                                                                                                                                   |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                            |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CAMARA FRIA Y RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA                                                                                                                                     | 119-ZACALCO DE TORRES      | ZACALCO DE TORRES                      | URBANO | 300,000                           | 180,000                | 180,000   | 0       | 0.0%     | 225                      | 0         | METRO CUBICO                           | 300,000.00       | 0                      | 0.0%     | PROGRAMA DE TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CAMARA FRIA Y REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA EN EL RASTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                   |  |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA USOS MULTIPLES, ESPACIO ADJUNTO AL CENTRO DE SALUD                                                                                                                 | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 196,215   | 71,250  | 1.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                       | 196,215.00       | 71,250                 | 36.0%    |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN OCOTA DE LA SIERRA                                                                                                                                              | 61-MEZQUITIC               | OCOTA                                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 26,390  | 0.0%     | 0                        | 26,390    | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD     | 0.00             | 26,390                 | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DEL ARES DE REHABILITACION                                                                                                                                                          | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0         | 92,585  | 0.0%     | 0                        | 92,585    | METRO CUADRADO                         | 0.00             | 92,585                 | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AMPLIACION CASA SALUD EN CASAS BLANCAS                                                                                                                                                           | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | CASAS BLANCAS (SAN FELIPE DE JESÚS)    | RURAL  | 71,100                            | 71,100                 | 71,100    | 70,004  | 98.0%    | 0                        | 0         | METRO CUADRADO                         | 49.00            | 49                     | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                            |  |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA                                                                                                                                                                 |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS                                                                                                                                                                         |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE PREPA SAN MIGUEL                                                                                                                                                                 | 61-MEZQUITIC               | SAN MIGUEL                             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0         | 140,555 | 0.0%     | 0                        | 140,555   | METROS CUADRADOS, AULAS                | 0.00             | 140,555                | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AMPLIACIÓN                                                                                                                                                                                       |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION 2010                                                                                                                                                           | 53-LAGOS DE MORENO         | LAGOS DE MORENO                        | URBANO | 1,699,290                         | 1,699,290              | 1,699,290 | 516,777 | 30.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS                | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                    |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| RELLENO EN PREPARATORIA (PINO SUAREZ)                                                                                                                                                            | 100-TOMATLÁN               | JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL  | 8,640                             | 8,640                  | 8,640     | 8,640   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, CANCHA               | 288.00           | 288                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PREESCOLAR                                                                                                                                                                                       |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO EN KINDER GABRIELA MISTRAL                                                                                                                                     | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO                   | URBANO | 13,000                            | 13,000                 | 13,000    | 13,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | M2, PATIO                              | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN LA QUE EL MUNICIPIO APOYA CON UNA PARTE Y LA OTRA LA APORTO EL KINDER. LA UNIDAD DE MEDIDA SE DETERMINO POR OBRA PERO EL FORMATO NO LO TIENE Y LA QUE MAS SE ADECUA ES LA QUE SEÑALE.                   |  |
| REHABILITACIÓN                                                                                                                                                                                   |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CIRCULACION DE MURO PERIMETRAL CON MALLA                                                                                                                                                         | 33-DEGOLLADO               | DEGOLLADO                              | URBANO | 54,366                            | 54,366                 | 54,366    | 51,168  | 94.0%    | 0                        | 0         | METROS, BARDAS, CERCOS                 | 54,366.00        | 51,168                 | 94.0%    |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DE CALIDAD                                                                                                                                                            | 33-DEGOLLADO               | DEGOLLADO                              | URBANO | 12,000                            | 12,000                 | 12,000    | 12,000  | 100.0%   | 12,000                   | 12,000    | PIZARRONES, SILLAS, MESAS              | 12,000.00        | 12,000                 | 100.0%   | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA MISMA INSTITUCION EDUCATIVA                                       |  |
| APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DE CALIDAD                                                                                                                                                            | 33-DEGOLLADO               | DEGOLLADO                              | URBANO | 5,000                             | 5,000                  | 5,000     | 5,000   | 100.0%   | 5,000                    | 5,000     | PIZARRONES, SILLAS, MESAS              | 5,000.00         | 5,000                  | 100.0%   | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE SON GESTIONADAS POR LA MISMA            |  |
| APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DE CALIDAD                                                                                                                                                            | 33-DEGOLLADO               | HUASCATO                               | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 15,000    | 15,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | PIZARRONES, SILLAS, MESAS              | 15,000.00        | 15,000                 | 100.0%   | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE SON GESTIONADAS POR LA MISMA INTITUCION |  |
| PRIMARIA                                                                                                                                                                                         |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                     |                            |                                        |        |                                   |                        |           |         |          |                          |           |                                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA                                                                                                                | 100-TOMATLÁN               | NAHUAPA                                | RURAL  | 6,713                             | 6,713                  | 6,713     | 6,713   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS       | 60.00            | 60                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| APOYO A ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIEGUEZ                                                                                                                                                       | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | SAN ANTONIO DE LA GARZA                | RURAL  | 11,400                            | 11,400                 | 11,400    | 11,400  | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA CONCLUIDA EN LA QUE EL MUNICIPIO SOLO APOYO CON \$11,400.00 Y LO DEMAS FUE POR PARTE DE LA ESCUELA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA PERO EL FORMATO NO SE ADECUA POR ESO LO MANEJE EN ESTA QUE ES LA QUE SE ASEMEJA. |  |
| CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA ANGEL S. BRAVO                                                                                                                                               | 33-DEGOLLADO               | DEGOLLADO                              | URBANO | 3,480                             | 3,480                  | 3,480     | 3,480   | 100.0%   | 3,480                    | 3,480     | METROS CUADRADOS                       | 3,480.00         | 3,480                  | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                           |  |

| ANEXO XXI                                                                                                 |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                                                |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                                                     |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                                 |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                         | Municipio                | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida                    | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                           |                          |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                 |               |          | Generados                | Ejercidos |                                     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                         |                          |                                        |        | 2                                 | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 | 5/3      | 6                        | 7         | 8                                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD                                                                     | 37-EL GRULLO             | COBERTURA MUNICIPAL                    | URBANO | 350,500                           | 350,500                | 350,500         | 350,500       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  | LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ES DE REFERENCIA, PUES LOS RECURSOS SON ENTREGADOS A LAS ESCUELAS Y CADA UNA DE ELLAS LOS APLICA DE ACUERDO A SU PLAN ANUAL DE TRABAJO, APROBADO POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD     |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MEZA DEL FRAILE                                        | 61-MEZQUITIC             | MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE)    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 40,104        | 0.0%     | 0                        | 40,104    | M2, SANITARIOS                      | 0.00             |                        | 40,104   | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ                                                     | 91-TEOCALTICHE           | OSTOTAN                                | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000         | 21,420        | 14.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1.00             |                        | 0        | 14.0%                                                   | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE OSTOTAN                                                                                                                                        |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS                             | 91-TEOCALTICHE           | TEOCALTICHE                            | URBANO | 18,014                            | 18,014                 | 18,014          | 18,014        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 60.00            |                        | 60       | 100.0%                                                  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                        |
| CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO EN LA ESC.PRIM. RAFAEL RAMIREZ                                       | 91-TEOCALTICHE           | TEOCALTICHE                            | URBANO | 35,500                            | 35,500                 | 35,500          | 35,500        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA TERMINACION DE UN TECHO PARA AUDITORIO EN LA ESC PRIM RAFAEL RAMIREZ T.M. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                     |
| EQUIPAMIENTO                                                                                              |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| APOYO ECONOMICO A ESCUELAS DE CALIDAD                                                                     | 33-DEGOLLADO             | DEGOLLADO                              | URBANO | 12,000                            | 12,000                 | 12,000          | 12,000        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 12,000.00        |                        | 12,000   | 100.0%                                                  | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINSTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE SON GESTIONADAS POR LA MISMA.    |
| APOYO ECONOMICO DE ESCUELAS DE CALIDAD                                                                    | 33-DEGOLLADO             | DEGOLLADO                              | URBANO | 5,000                             | 5,000                  | 5,000           | 5,000         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 5,000.00         |                        | 5,000    | 100.0%                                                  | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE SON GESTIONADAS POR LA MISMA.   |
| SECUNDARIA                                                                                                |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION                                                                                            |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| REPARACION DE MALLA EN TELESECUNDARIA PORFIRIO DIAZ                                                       | 109-UNION DE SAN ANTONIO | LA TAPONA                              | RURAL  | 11,806                            | 11,806                 | 11,806          | 11,806        | 100.0%   | 0                        | 0         | M2, PATIO                           | 20.00            |                        | 20       | 100.0%                                                  | LA UNIDAD DE MEDIDA NADA MAS ES EN METROS, PERO NO SE ADECUA NINGUNA DE LAS MEDIDAS DISPONIBLES POR ESO PUSE LA QUE MAS SE ASEMEJA, LA OBRA ESTA CONCLUIDA, CAMBIO UN POCO TAMBIEN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE. |
| EQUIPAMIENTO                                                                                              |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD                                                                               | 33-DEGOLLADO             | HUASCATO                               | RURAL  | 10,300                            | 10,300                 | 10,300          | 10,300        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 10,300.00        |                        | 10,300   | 100.0%                                                  | ESTOS RECURSOS SON APORTACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACION COMO APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y/O COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE SON GESTIONADAS POR LA MISMA.   |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                                           |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| OTROS                                                                                                     |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| ESCUELAS DE CALIDAD 2010                                                                                  | 15-AUTLAN DE NAVARRO     | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 500,000         | 490,000       | 8.0%     | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 500,000.00       |                        | 490,000  | 98.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE AULAS MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELA SANA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 15-AUTLAN DE NAVARRO     | AUTLAN DE NAVARRO                      | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 151,910         | 93,717        | 2.0%     | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 151,910.00       |                        | 93,717   | 62.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA                                                                        | 33-DEGOLLADO             | BUENOS AIRES                           | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 38,280        | 5.0%     | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA      | 800,000.00       |                        | 38,280   | 5.0%                                                    | LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO SE LLEVARA ACABO CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y COMPLEMENTO CON RECURSOS DEL RAMO 33.                                                                                        |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUT BOL                                                                 | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 207,541                           | 22,240                 | 50,000          | 10,334        | 46.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO                    | 36.00            |                        | 19       | 42.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ                                                                | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | EL PITAHAYO                            | RURAL  | 2,579                             | 2,579                  | 2,579           | 2,579         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. INDEPENDENCIA                                                                | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | CUESTA DE SAN LAZARO                   | RURAL  | 5,660                             | 5,660                  | 5,660           | 5,660         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. INSURGENTES GUZMAN                                                           | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | SOYATLAN DE AFUERA                     | RURAL  | 19,500                            | 19,500                 | 19,500          | 19,500        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA                                                                  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | PASO DE GANADO                         | RURAL  | 6,163                             | 6,163                  | 6,163           | 4,753         | 77.0%    | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA                                                                  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 10,009                            | 10,009                 | 10,009          | 10,009        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON                                                     | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTANA)    | RURAL  | 4,444                             | 4,444                  | 4,444           | 4,444         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJEDA                                                       | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO) | URBANO | 4,569                             | 4,569                  | 4,569           | 4,569         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. MOISES SAENZ                                                                 | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | TAMAZULA DE GORDIANO                   | URBANO | 5,158                             | 5,158                  | 5,158           | 5,158         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. REVOLUCION                                                                   | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | EL VELADERO                            | RURAL  | 3,783                             | 3,783                  | 3,783           | 2,920         | 77.0%    | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYAN CONTRERAS                                                   | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | TAMAZULA DE GORDIANO                   | URBANO | 10,000                            | 10,000                 | 10,000          | 10,000        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE ESC. TELESEC. MIGUEL HIDALGO                                                            | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | LA JOYA DEL SALTO (CAÑADA DEL SALTO)   | RURAL  | 3,297                             | 3,297                  | 3,297           | 3,297         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA                                                          | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | PASO DE GANADO                         | RURAL  | 1,550                             | 1,550                  | 1,550           | 1,550         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 ESCUELA                           | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ                                                           | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | TAMAZULA DE GORDIANO                   | URBANO | 11,000                            | 4,000                  | 4,000           | 3,937         | 98.0%    | 0                        | 0         | 0 OBRA                              | 1.00             |                        | 1        | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE PREPARATORIA INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                        | 91-TEOCALTICHE           | TEOCALTICHE                            | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000       | 833,552       | 28.0%    | 0                        | 0         | 0 MODULO                            | 1.00             |                        | 0        | 27.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE PREPARATORIA INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                                                                                                 |
| MANTENIMIENTO A ESCUELAS                                                                                  | 98-TLAQUEPAQUE           | TLAQUEPAQUE                            | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000       | 101,522       | 3.0%     | 0                        | 0         | 0 OTROS                             | 3,000,000.00     |                        | 101,522  | 3.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                                  |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| PISO FIRME                                                                                                |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION                                                                                              |                          |                                        |        |                                   |                        |                 |               |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD LLANO GRANDE                                                         | 100-TOMATLAN             | LLANO GRANDE                           | RURAL  | 54,936                            | 54,936                 | 54,936          | 54,936        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 4,090.00         |                        | 4,090    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME CIMARRONAS                                                                     | 100-TOMATLAN             | CIMARRONAS                             | RURAL  | 14,510                            | 14,510                 | 14,510          | 14,510        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,070.00         |                        | 1,070    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL GUAMUCHIL                                                                   | 100-TOMATLAN             | EL GUAMUCHIL                           | RURAL  | 6,111                             | 6,111                  | 6,111           | 6,111         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 455.00           |                        | 455      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL AGUACATE                                                                 | 100-TOMATLAN             | EL AGUACATE                            | RURAL  | 2,808                             | 2,808                  | 2,808           | 2,808         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 48.00            |                        | 48       | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CORRIDO                                                                  | 100-TOMATLAN             | EL CORRIDO                             | RURAL  | 24,872                            | 24,872                 | 24,872          | 24,872        | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,190.00         |                        | 2,190    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL DIVISADERO                                                               | 100-TOMATLAN             | EL DIVISADERO                          | RURAL  | 1,958                             | 1,958                  | 1,958           | 1,958         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 135.00           |                        | 135      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL GACHO                                                                    | 100-TOMATLAN             | EL GACHO                               | RURAL  | 6,313                             | 6,313                  | 6,313           | 6,313         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 470.00           |                        | 470      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL LIMON                                                                    | 100-TOMATLAN             | EL LIMON                               | RURAL  | 9,268                             | 9,268                  | 9,268           | 9,268         | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 690.00           |                        | 690      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                   | Municipio               | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                   |                         |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |
|                                                   |                                                                                                   |                         |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          | Generados                | Ejercidos |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 1                                                 | 2                                                                                                 | 3                       | 4                   | 5      | 6                                 | 7                      | 8          | 9         | 10       | 10/9                     | 11        |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MIRADOR                                                          | 100-TOMATLÁN            | EL MIRADOR          | RURAL  | 542                               | 542                    | 542        | 542       | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 40.00            | 40                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL NOGAL                                                            | 100-TOMATLÁN            | EL NOGAL            | RURAL  | 4,733                             | 4,733                  | 4,733      | 4,733     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 308.00           | 308                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL OCOTILLO                                                         | 100-TOMATLÁN            | EL OCOTILLO         | RURAL  | 12,468                            | 12,468                 | 12,468     | 12,468    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 920.00           | 920                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL PORVENIR                                                         | 100-TOMATLÁN            | EL PORVENIR         | RURAL  | 232                               | 232                    | 232        | 232       | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 15.00            | 15                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL RECODO                                                           | 100-TOMATLÁN            | EL RECODO           | RURAL  | 6,350                             | 6,350                  | 6,350      | 6,350     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 475.00           | 475                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CACALUTA                                               | 100-TOMATLÁN            | CACALUTA            | RURAL  | 6,837                             | 6,837                  | 6,837      | 6,837     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 500.00           | 500                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOMA                                                             | 100-TOMATLÁN            | LA LOMA             | RURAL  | 2,577                             | 2,577                  | 2,577      | 2,577     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 190.00           | 190                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LLANO DEL TORO                                                         | 100-TOMATLÁN            | LLANO DEL TORO      | RURAL  | 3,348                             | 3,348                  | 3,348      | 3,348     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 245.00           | 245                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD LA PIEDRA PINTADA                                            | 100-TOMATLÁN            | LA PIEDRA PINTADA   | RURAL  | 10,144                            | 10,144                 | 10,144     | 10,144    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 755.00           | 755                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD LOS CIMIENTOS                                                | 100-TOMATLÁN            | LOS CIMIENTOS       | RURAL  | 1,007                             | 1,007                  | 1,007      | 1,007     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 70.00            | 70                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD TERREROS                                                     | 100-TOMATLÁN            | LOS TERREROS        | RURAL  | 14,100                            | 14,100                 | 14,100     | 14,100    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 1,040.00         | 1,040                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOICALIDAD LOS HORCONES                                                | 100-TOMATLÁN            | AGUA CALIENTE       | RURAL  | 464                               | 464                    | 464        | 464       | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 30.00            | 30                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOS LLANITOS                                                           | 100-TOMATLÁN            | LOS LLANITOS        | RURAL  | 1,626                             | 1,626                  | 1,626      | 1,626     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 120.00           | 120                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONTRUCCION DE PISO FIRME CHICHARRON                                                              | 100-TOMATLÁN            | EL CHICHARRÓN       | RURAL  | 1,316                             | 1,316                  | 1,316      | 1,316     | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 95.00            | 95                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONTRUCCION DE PISO FIRME LA PALOMITA                                                             | 100-TOMATLÁN            | LA PALOMITA         | RURAL  | 715                               | 715                    | 715        | 715       | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 55.00            | 55                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | PISO FIRME LOCALIDAD EL CABREL                                                                    | 100-TOMATLÁN            | CABREL              | RURAL  | 15,882                            | 15,882                 | 15,882     | 15,882    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 1,025.00         | 1,025                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | APLICACION DE PISO FIRME EN 99 VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA Y VIVIENDAS EN DIFERESNTES LOCALIDADES | 15-AUTLÁN DE NAVARRO    | AUTLÁN DE NAVARRO   | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 247,913    | 224,175   | 4.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 247,912.00       | 224,175                | 90.0%    |                                                         |
|                                                   | VIVIENDA                                                                                          |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                        |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | CONTRUCCION DE RECAMARA SEÑORA FLORENTINA FLORES FLORES                                           | 100-TOMATLÁN            | NAHUAPA             | RURAL  | 42,569                            | 42,569                 | 42,569     | 42,569    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 16.00            | 16                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                    |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | COMPLEMENTOS 2DA. ETAPA CASA IRPOVIPE                                                             | 124-ZAPOTLANEJO         | ZAPOTLANEJO         | URBANO | 16,506,710                        | 9,905,226              | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS | 62,700.00        | 67,603                 | 108.0%   |                                                         |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                           |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | OTROS                                                                                             |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR                                                     | 124-ZAPOTLANEJO         | ZAPOTLANEJO         | URBANO | 16,506,710                        | 9,905,226              | 25,725,206 | 6,568,585 | 66.0%    | 0                        | 0         | MÓDULO           | 1,800,000.00     | 319,390                | 18.0%    |                                                         |
|                                                   | INSTALACIÓN DE 31 BAÑOS DIGNOS EN DIFERENTES VIVIENDAS DE URBANA Y 164 EN DIFERENTES LOCALIDADES  | 15-AUTLÁN DE NAVARRO    | AUTLÁN DE NAVARRO   | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 434,206    | 455,941   | 8.0%     | 0                        | 0         | PIEZA            | 434,206.00       | 455,941                | 105.0%   |                                                         |
|                                                   | MEJORA TU CASA                                                                                    | 8-ARANDAS               | ARANDAS             | URBANO | 1,000,000                         | 370,009                | 370,009    | 370,009   | 100.0%   | 22,107                   | 22,107    | OBRA             | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO                                                         | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 400,000                           | 31,000                 | 100,000    | 12,848    | 41.0%    | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 140.00           | 10                     | 7.0%     |                                                         |
|                                                   | CAMINOS RURALES                                                                                   |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | CAMINOS DE SACACOSECHA                                                                            |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                    |                         |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | ARREGLO DE CAMINO SACA COSECHA EGIDO HIDALGO                                                      | 100-TOMATLÁN            | HIDALGO             | RURAL  | 14,200                            | 14,200                 | 14,200     | 14,200    | 100.0%   | 0                        | 0         | KILÓMETROS       | 0.66             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | REAHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE PIEDRAS AZULES (EL TULE)                                | 100-TOMATLÁN            | EL TULE             | RURAL  | 19,440                            | 19,440                 | 19,440     | 9,440     | 49.0%    | 0                        | 0         | KILÓMETROS       | 2.00             | 1                      | 50.0%    |                                                         |
|                                                   | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A LA MINA                                                   | 100-TOMATLÁN            | TOMATLÁN            | URBANO | 22,160                            | 22,160                 | 22,160     | 12,000    | 54.0%    | 0                        | 0         | KILÓMETROS       | 5.00             | 9                      | 56.0%    |                                                         |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                      | Municipio              | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico      |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                   |                                                                                      |                        |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   |                                                                                      |                        |                                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          | Generados                | Ejercidos |                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
| 1                                                 |                                                                                      |                        |                                        |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3      | 6                        | 7         | 8                  | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                                                                                                             |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL POBLADO-MAJAHUAS                            | 100-TOMATLÁN           | MAJAHUAS                               | RURAL  | 17,340                            | 17,340                 | 17,340     | 9,840     | 57.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 3.00             | 2                      | 53.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA CUMBRE- LA ORDENA                           | 100-TOMATLÁN           | LA CUMBRE                              | RURAL  | 13,760                            | 13,760                 | 13,760     | 13,760    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 2.70             | 3                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CANADA DE TEXAS                               | 100-TOMATLÁN           | CANADA DE TEXAS                        | RURAL  | 3,250                             | 3,250                  | 3,250      | 3,250     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 6.66             | 7                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (CALLEJONES ZONA LA PINTADA - EL SOLAR)       | 100-TOMATLÁN           | LA PINTADA                             | RURAL  | 9,040                             | 9,040                  | 9,040      | 9,040     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 2.50             | 3                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Y CALLES EN EL TULE                           | 100-TOMATLÁN           | EL TULE                                | RURAL  | 27,000                            | 27,000                 | 27,000     | 15,000    | 56.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 9.00             | 5                      | 56.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES SACA COSECHAS EN CAMPO ACOSTA                     | 100-TOMATLÁN           | CAMPO ACOSTA                           | RURAL  | 37,500                            | 37,500                 | 37,500     | 22,500    | 60.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 32.00            | 20                     | 63.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | CAMINOS RURALES                                                                      |                        |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                         |                        |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | PAVIMENTACION CAMINO COATLANCILLO- SAN ISIDRO                                        | 102-TONAYA             | ATARJEAS DE COVARRUBIAS (SAN ISIDRO)   | RURAL  | 1,806,500                         | 680,650                | 1,000,000  | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 1.80             | 0                      | 0.0%     | CONTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO COATLANCILLO - SAN ISIDRO, PRIMERA ETAPA. 1.8 KILOMETROS                                                                                       |                                                         |  |
|                                                   | PAVIMENTACION CAMINO TONAYA- LAS LIEBRES PRIMERA ETAPA                               | 102-TONAYA             | LAS LIEBRES (LA LIEBRE)                | RURAL  | 1,806,500                         | 403,250                | 806,500    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 1.50             | 0                      | 0.0%     | PROYECTO DE PAVIMENTACION CAMINO TONAYA- LA LIEBRE PRIMERA ETAPA 1.5 KILOMETROS                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | 2° ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CAMINO A EL SALTO                                          | 111-VALLE DE GUADALUPE | SALTO DE AGUA (SALTO DE LOS IBARRA)    | RURAL  | 1,504,800                         | 1,504,800              | 1,504,800  | 1,504,800 | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 4.50             | 5                      | 100.0%   | NO EXISTEN INTERESES BANCARIOS, POR EL TIPO DE CUENTA BANCARIA QUE SE MANEJA                                                                                                   |                                                         |  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DEL CAMINO A SANTO NIÑO                        | 33-DEGOLLADO           | SANTO NIÑO                             | RURAL  | 56,084                            | 56,084                 | 56,084     | 56,084    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 56,084.00        | 56,084                 | 100.0%   | ESTE RECURSO ES ORIGEN DE UNA OBRA REALIZADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION LA CUAL NO FUE CUBIERTA EN TIEMPO Y FORMA, LLEVANDOSE A CABO EL PAGO EN LA PRESENTE ADMINISTRACION. |                                                         |  |
|                                                   | MODERNIZACION DE CAMINO GUACHINANGO-ZACATONGO MPIO DE MASCOTA                        | 38-GUACHINANGO         | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 1,372,569                         | 334,354                | 686,284    | 334,354   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 2.50             | 0                      | 10.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | APERTURA DE CAMINO AL CHALATE                                                        | 61-MEZQUITIC           | EL CHALATE (LOS CHALATES)              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 779,520   | 0.0%     | 779,520                  | 779,520   | KILOMETROS         | 0.00             | 779,520                | 0.0%     |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | MANUTENIMIENTO                                                                       |                        |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRABAJO DE BACHEO EN CARRETERA CAMPO ACOSTA - LAZARO CARDENAS                        | 100-TOMATLÁN           | CAMPO ACOSTA                           | RURAL  | 24,282                            | 24,282                 | 24,282     | 24,282    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 2.00             | 2                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRABAJO DE BACHEO CARRETERA TOMATLAN - CONAFRUT                                      | 100-TOMATLÁN           | TOMATLÁN                               | URBANO | 148,112                           | 148,112                | 148,112    | 148,112   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 9.00             | 9                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRABAJO DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO CRUZ DE LORETO GARGANTILLO                   | 100-TOMATLÁN           | LA CRUZ DE LORETO                      | RURAL  | 177,083                           | 177,083                | 177,083    | 177,083   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 17.00            | 17                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | MODULO DE MAQUINARIA (REVESTIMIENTO DE CAMINOS)                                      | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 250,878   | 84.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 105.00           | 88                     | 84.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REVESTIMIENTO DE CARRETERA A TENZOMPA                                                | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO | TENZOMPA                               | RURAL  | 47,702                            | 47,702                 | 47,702     | 47,702    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 5.00             | 5                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | RASTREO CAMINO A NOSTIC                                                              | 61-MEZQUITIC           | NOSTIC                                 | RURAL  | 90,016                            | 90,016                 | 90,016     | 90,016    | 100.0%   | 90,016                   | 90,016    | KILOMETROS         | 90,016.00        | 90,016                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | RASTREO CAMINO MEZQUITIC - TOTUATE                                                   | 61-MEZQUITIC           | TOTUATE                                | RURAL  | 66,816                            | 66,816                 | 66,816     | 66,816    | 100.0%   | 66,816                   | 66,816    | KILOMETROS         | 66,816.00        | 66,816                 | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRAMO CARRETERO DE GOLONDRINAS AL CERRO DE LA                                        | 61-MEZQUITIC           | CERRO DE LA PUERTA                     | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 60,000    | 0.0%     | 0                        | 0         | 60,000 KILOMETROS  | 0.00             | 60,000                 | 0.0%     | AUN NO SE TERMINA                                                                                                                                                              |                                                         |  |
|                                                   | TRAMO CARRETERO DE LA HERMITA A LA MEZA DEL FRAILE                                   | 61-MEZQUITIC           | MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE)    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 32,400    | 0.0%     | 32,400                   | 32,400    | KILOMETROS         | 0.00             | 32,400                 | 0.0%     |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRAMO CARRETERO DE SAN JUAN DE LOS LIROS A MEZQUITIC                                 | 61-MEZQUITIC           | SAN JUAN DE LOS LIROS                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 608,857   | 0.0%     | 0                        | 0         | 608,857 KILOMETROS | 0.00             | 608,857                | 0.0%     | AUN NO SE TERMINA                                                                                                                                                              |                                                         |  |
|                                                   | TRAMO CARRETERO DE SAN JUAN DE NAVARRETE A JUNTA DE LIROS                            | 61-MEZQUITIC           | SAN JUAN DE NAVARRETE                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 85,376    | 0.0%     | 0                        | 0         | 85,376 KILOMETROS  | 0.00             | 85,376                 | 0.0%     |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | TRAMO CARRETERO DEL MORTERO AL MAGUEY                                                | 61-MEZQUITIC           | EL MORTERO                             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 38,640    | 0.0%     | 0                        | 0         | 38,640 KILOMETROS  | 0.00             | 38,640                 | 0.0%     |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION                                                                       |                        |                                        |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | AFINACION Y CUNETEO CON BACHEO DEL ASERRADERO DEL REPARO AL CARRIZAL                 | 100-TOMATLÁN           | EL ASERRADERO (DEL REPARO)             | RURAL  | 5,000                             | 5,000                  | 5,000      | 5,000     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 1.50             | 2                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REAHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS PALOMITA- EL LIMON - TERREROS Y LLANO GRANDE | 100-TOMATLÁN           | LLANO GRANDE                           | RURAL  | 11,500                            | 11,500                 | 11,500     | 1,500     | 13.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 9.70             | 2                      | 15.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REAHABILITACION DE CAMINOS CUMUNITARIOS LLANO GRANDE - OCOTILLO - CIMARRONA          | 100-TOMATLÁN           | LLANO GRANDE                           | RURAL  | 27,500                            | 27,500                 | 27,500     | 16,500    | 60.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 20.00            | 12                     | 60.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REAHABILITACION DE TERRASERIA (PLAYA PENITAS)                                        | 100-TOMATLÁN           | CAMPO ACOSTA                           | RURAL  | 32,800                            | 32,800                 | 38,200     | 22,800    | 70.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 13.20            | 8                      | 61.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO A LA PLAYA EL POBLADO - MAJAHUAS                            | 100-TOMATLÁN           | MAJAHUAS                               | RURAL  | 12,750                            | 12,750                 | 12,750     | 6,750     | 53.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 3.50             | 2                      | 54.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO AL GUAYACAN                                                 | 100-TOMATLÁN           | GUAYACÁN                               | RURAL  | 10,120                            | 10,120                 | 10,120     | 5,120     | 51.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 3.00             | 2                      | 50.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO GARGANTILLO EL CRIADERO                                     | 100-TOMATLÁN           | EL CRIADERO                            | RURAL  | 13,500                            | 13,500                 | 13,500     | 6,000     | 44.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 9.00             | 4                      | 44.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO PINO SUAREZ- EL NARANJO                                     | 100-TOMATLÁN           | JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL  | 65,400                            | 65,400                 | 65,400     | 45,400    | 69.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS       | 5.00             | 4                      | 70.0%    |                                                                                                                                                                                |                                                         |  |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                           | Municipio                 | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |             |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                       |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                           |                           |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |             | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                           |                           |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido    |          | Generados                | Ejercidos |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                         | 3                         | 4                          | 5      | 6                                 | 7                      | 8          | 9           | 10       | 10/9                     | 11        |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO TEOCINTLE - PUENTE SILLAS                                                                                                        | 100-TOMATLÁN              | TEOCINTE (TEOCINTLE)       | RURAL  | 3,080                             | 3,080                  | 3,080      | 3,080       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 7.00             | 7                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES EN ENTRONQUE CARRETERA 200 NAHUAPA JOSE MA PINO SUAREZ                                                                  | 100-TOMATLÁN              | NAHUAPA                    | RURAL  | 9,550                             | 9,550                  | 9,550      | 4,350       | 46.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 3.42             | 2                      | 47.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS A PLATANEROS                                                                                                                    | 100-TOMATLÁN              | MAJAHUAS                   | RURAL  | 9,200                             | 9,200                  | 9,200      | 9,200       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 0.20             | 0                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS LIMON - TERREROS                                                                                                   | 100-TOMATLÁN              | EL LIMÓN                   | RURAL  | 6,400                             | 6,400                  | 6,400      | 6,400       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 0.90             | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS LLANO GRANDE -PARAJITOS                                                                                            | 100-TOMATLÁN              | LLANO GRANDE               | RURAL  | 34,500                            | 34,500                 | 34,500     | 22,500      | 65.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 19.80            | 13                     | 66.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS LLANO GRANDE - PIZAGUA                                                                                             | 100-TOMATLÁN              | LLANO GRANDE               | RURAL  | 16,800                            | 16,800                 | 16,800     | 8,800       | 52.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 6.60             | 4                      | 53.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS LLANO GRANDE HUERTILLAS - LA GUACAMAYA-MARIA MANTECAS Y CIMARRONAS                                                 | 100-TOMATLÁN              | LLANO GRANDE               | RURAL  | 35,800                            | 35,800                 | 35,800     | 20,800      | 58.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 20.00            | 12                     | 57.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS LOMAS DE MALOBAHACO - PRESA CAJON DE PEÑA                                                                          | 100-TOMATLÁN              | MALOBACO                   | RURAL  | 24,940                            | 24,940                 | 24,940     | 14,940      | 60.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 15.00            | 9                      | 59.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS COMUNITARIOS TERREROS- PALMILLAS - LLANO GRANDE                                                                                 | 100-TOMATLÁN              | LLANO GRANDE               | RURAL  | 15,800                            | 15,800                 | 15,800     | 6,400       | 41.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 11.42            | 5                      | 40.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS CUMUNITARIOS EL ASERRADERO DEL REPARO                                                                                           | 100-TOMATLÁN              | EL ASERRADERO (DEL REPARO) | RURAL  | 15,250                            | 15,250                 | 15,250     | 4,750       | 31.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 14.00            | 5                      | 32.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS PUENTE SILLAS - LAS GUACAMAYAS                                                                                                  | 100-TOMATLÁN              | PUENTECILLAS               | RURAL  | 4,940                             | 4,940                  | 4,940      | 4,940       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 7.00             | 7                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS SAN RAFAEL, CABREL, NOGAL, RIO DE LOS CABALLO (LIMITE CON TALPA)                                                                | 100-TOMATLÁN              | SAN RAFAEL DE LOS MORENO   | RURAL  | 74,080                            | 74,080                 | 74,080     | 54,080      | 73.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 56.00            | 41                     | 73.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS TOMATLAN - TEOCINTLE                                                                                                            | 100-TOMATLÁN              | TOMATLÁN                   | URBANO | 3,000                             | 3,000                  | 3,000      | 3,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 7.00             | 7                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION Y ESTABILIZACION DE LA TERRACERIA DEL CAMINO ANTIGUO A AHUACAPAN CON COMPUESTO ORGANICO MULTIENTZIMATICO Y POLIMÉRICO EN UNA CAPA DE 15 CM | 115-AUTLÁN DE NAVARRO     | AHUACAPÁN                  | RURAL  | 10,076,123                        | 6,045,674              | 262,519    | 358,659     | 6.0%     | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 262,519.00       | 358,659                | 137.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINO GUACHINANGO-LA CIENEGA- AMAJAQUILLO (PRIMERA ETAPA)                                                                              | 138-GUACHINANGO           | AMAJAQUILLO                | RURAL  | 204,930                           | 135,070,180            | 102,469    | 135,070,180 | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 10.00            | 8                      | 75.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | BACHEO CAMINO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN                                                                                                               | 166-PONCITLÁN             | SAN PEDRO ITZICÁN          | URBANO | 26,000                            | 26,000                 | 26,000     | 25,984      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 26,000.00        | 25,984                 | 100.0%   | BACHEO CAMINO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (SEDER)                                                                                                         | 185-TAMAZULA DE GORDIANO  | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 400,000                           | 70,000                 | 200,000    | 68,655      | 98.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 180.00           | 10                     | 6.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS DEL MUNICIPIO                                                                                                            | 191-TEOCALTICHE           | MECHOACANEJO               | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 78,468      | 20.0%    | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS                        | 25.00            | 5                      | 20.0%    | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | MUROS DE CONTENCIÓN                                                                                                                                       |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                                              |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN                                                                                                                        | 185-TAMAZULA DE GORDIANO  | EL ATASCOSO                | RURAL  | 4,000                             | 4,000                  | 4,000      | 4,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 7.00             | 7                      | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | VADO                                                                                                                                                      |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE VADO                                                                                                                                      | 185-TAMAZULA DE GORDIANO  | APATZINGÁN                 | RURAL  | 19,000                            | 19,000                 | 19,000     | 19,000      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 60.00            | 60                     | 100.0%   | EL VADO SE HIZO EN EL TRAYECTO DE APATZINGAN- LA CAÑADA                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | RECONSTRUCCIÓN                                                                                                                                            |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | TERMINACION Y REHABILITACION DE VADO VEHICULAR ARROYO SANTA ROSA                                                                                          | 100-TOMATLÁN              | TEOCINTE (TEOCINTLE)       | RURAL  | 56,394                            | 56,394                 | 129,332    | 56,394      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 325.50           | 326                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PUENTES VEHICULARES                                                                                                                                       |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                                              |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                                                                                                                          | 1109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | RIO DE VAZQUEZ             | RURAL  | 34,967                            | 34,967                 | 34,967     | 34,967      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1.00             | 1                      | 100.0%   | ESTA OBRA NO SE DETERMINO POR METRO LINEAL SINO POR OBRA, PERO EN LA UNIDA DE MEDIDA NO BIENE DE ESTA MANERA. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA, EL PRESUPUESTO CAMBIO A COMO SE HABIA REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE VARIO POR \$33.00 POR UNA EQUIVOCACION EN NOMINA EN CUANTO A CALCULO |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                                                                                                                          | 1109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | SAN JOSÉ DE LAS PALMAS     | RURAL  | 13,784                            | 13,784                 | 13,784     | 13,784      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA OBRA ESTA CONCLUIDA, Y ESTA MEDIDA EN OBRA Y NO EN METROS. Y NO SE ADECUO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE PROPORCIONA EL FORMATO.                                                                                                                                                       |
|                                                   | RECONSTRUCCIÓN                                                                                                                                            |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PUENTE SOBRE CANAL DE RIEGO                                                                                                                               | 142-HUEJUQUILLA EL ALTO   | HUEJUQUILLA EL ALTO        | URBANO | 10,979                            | 10,979                 | 10,979     | 10,979      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16.00            | 16                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | RECONSTRUCCION DE PUENTE/VADO EN LA COMUNIDAD DEL 18 DE MARZO                                                                                             | 153-LAGOS DE MORENO       | DIECIOCHO DE MARZO         | RURAL  | 824,322                           | 824,322                | 824,322    | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 96.00            | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES                                                                                                                         |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | OTROS                                                                                                                                                     |                           |                            |        |                                   |                        |            |             |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                                                                                                                         | 148-JESUS MARIA           | EL CAPULÍN DE CHÁVEZ       | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 181,240     | 45.0%    | 0                        | 0         | 0 OBRA                              | 5.00             | 2                      | 40.0%    | REHABILITACION DE CAMINOS PARA MEJORES ACCESOS, ASI MISMO SE UTILIZAN PARA SACACOSECHAS.                                                                                                                                                                                             |

| ANEXO XXI                                                  |                                                                                          |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES |                                                                                          |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)      |                                                                                          |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                     |                                                                                          |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                  |                                                                                          |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)          |                                                                                          | Municipio                | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                                                                          |                          |                                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                          |                                                                                          |                          |                                        |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5           | 5/3      | 6                        | 7         | 8                 | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS                                                        | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | HIGUERAS DEL CARRIZAL                  | RURAL  | 22,432                            | 22,432                 | 22,432      | 7,488       | 33.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS  | 18.00            | 18                     | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS                                                        | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | MALENTÓN GRANDE                        | RURAL  | 23,728                            | 23,728                 | 23,728      | 6,000       | 25.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS  | 18.00            | 18                     | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | CONSTRUCCION DE UN GURADAGANADO                                                          | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | LA PALMITA                             | RURAL  | 11,863                            | 11,863                 | 11,863      | 3,000       | 25.0%    | 0                        | 0         | METRO CUADRADO    | 9.00             | 9                      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | ENCAUSAMIENTO DEL RIO                                                                    | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 100.000                           | 70.000                 | 70.000      | 59,860      | 86.0%    | 0                        | 0         | KILOMETRO         | 10.00            | 8                      | 80.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO                                                | 85-TAMAZULA DE GORDIANO  | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 1,200.000                         | 1,050.000              | 1,100.000   | 960,197     | 91.0%    | 33.580                   | 0         | KILOMETRO LINEAL  | 543.00           | 302                    | 56.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                                         |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA                                                                 |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | CONSTRUCCION                                                                             |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | SUBPROGRAMA DE FERTILIZANTE UREA                                                         | 53-LAGOS DE MORENO       | DIECIOCHO DE MARZO                     | RURAL  | 412.000                           | 412.000                | 412.000     | 412.000     | 100.0%   | 0                        | 0         | HECTAREA          | 10.00            | 10                     | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                       |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | OTROS                                                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | APORTACIONES A MUNICIPIOS                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 1,173,425,567                     | 704,055,342            | 586,712,784 | 704,055,342 | 100.0%   | 0                        | 0         | OTROS             | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                                         | 105-TOTOTLÁN             | TOTOTLÁN                               | URBANO | 5,322,295                         | 3,193,378              | 1,596,689   | 0           | 0.0%     | 12,082                   | 0         | OBRA              | 5,322,295.00     | 3,193,378              | 60.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. | 21-CASIMIRO CASTILLO     | LA RESOLANA                            | URBANO | 300.000                           | 261,024                | 261,024     | 261,024     | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO         | 23.10            | 20                     | 87.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | DESASOLVE DEL RIO HUEJUQUILLA EL ALTO                                                    | 42-HUEJUQUILLA EL ALTO   | HUEJUQUILLA EL ALTO                    | URBANO | 68,972                            | 68,972                 | 68,972      | 68,972      | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO         | 68,972.00        | 68,972                 | 100.0%                                                  | DESASOLVE DE RIO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS AFECTANDO A POBLACION VULNERABLE                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA, FERTILIZACION Y APOYO CON MODULO DE MAQUINARIA          | 53-LAGOS DE MORENO       | LAGOS DE MORENO                        | URBANO | 300.000                           | 300.000                | 300.000     | 599,839     | 200.0%   | 0                        | 0         | LOTE              | 1.00             | 1                      | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | APOYO MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEDER                                                   | 53-LAGOS DE MORENO       | DIECIOCHO DE MARZO                     | RURAL  | 150.000                           | 91,990                 | 150.000     | 91,990      | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE              | 1.00             | 1                      | 80.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL                                                          | 91-TEOCALTICHE           | SANTA BÁRBARA                          | RURAL  | 10,000                            | 10,000                 | 10,000      | 7,372       | 74.0%    | 0                        | 0         | PUENTE            | 1.00             | 1                      | 70.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA TERMINACION DE UN PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA DE LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                                                         | 91-TEOCALTICHE           | BELÉN DEL REFUGIO                      | RURAL  | 400.000                           | 400.000                | 400.000     | 1,066       | 0.0%     | 0                        | 0         | PUENTE            | 1.00             | 0                      | 30.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A LA TERMINACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2007-2009                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | GASTOS INDIRECTOS                                                                        |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS                                                    | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA                            | URBANO | 950,000.000                       | 950,000.000            | 950,000.000 | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         | ESTUDIO           | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    | RUBROS AUTORIZADOS POR COPLADEMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | ELABORACION DE PROYECTO DE VIVIENDA MUNICIPAL SUSTENTABLE Y ASESORIA                     | 66-PONCITLÁN             | PONCITLÁN                              | URBANO | 300.000                           | 300.000                | 300.000     | 208,800     | 70.0%    | 0                        | 0         | PROYECTO          | 300,000.00       | 208,800                | 70.0%                                                   | PAGO HONORARIOS POR LA ELABORACION DE PROYECTO DE VIVIENDA MUNICIPAL SUSTENTABLE Y ASESORIA AL RESPECTO DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN MALECON DE DELGACION DE MEZCALA                             | 66-PONCITLÁN             | MEZCALA                                | URBANO | 14,500                            | 14,500                 | 14,500      | 14,500      | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS  | 14,500.00        | 14,500                 | 100.0%                                                  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN MALECON DE LA ASUNCION, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE MALECON EN MEZCALA DE LA ASUNCION, PROYECTO BICENTENARIO.                                                                                                                                                                    |
|                                                            | PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES PROYECTOS                                             | 91-TEOCALTICHE           | TEOCALTICHE                            | URBANO | 457,909                           | 274,745                | 457,909     | 227,708     | 83.0%    | 0                        | 0         | ACCIÓN            | 1.00             | 1                      | 80.0%                                                   | ESTE GASTO CORRESPONDE A PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALGUNAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                                    |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS                                                        | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA                            | URBANO | 300.000                           | 300.000                | 300.000     | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         | EVALUACIÓN        | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    | RUBROS AUTORIZADOS POR COPLADEMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | PROYECTOS EJECUTIVOS                                                                     | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA                            | URBANO | 2,306,480                         | 2,306,480              | 2,306,480   | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         | PROYECTO          | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    | RUBROS AUTORIZADOS POR COPLADEMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | SUELDOS Y SALARIOS                                                                       | 48-JESUS MARIA           | JESUS MARIA                            | URBANO | 123,948                           | 123,498                | 123,948     | 53,662      | 43.0%    | 0                        | 0         | SUPERVISIÓN       | 123,948.00       | 53,662                 | 43.0%                                                   | SUELDO QUINCENAL DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL RAMO 33                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS                                        |                          |                                        |        |                                   |                        |             |             |          |                          |           |                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | H. AYUNTAMIENTO                                                                          | 100-TOMATLÁN             | LLANO GRANDE                           | RURAL  | 23,780                            | 23,780                 | 23,780      | 23,780      | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO    | 4,000.00         | 4,000                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | LIMPIEZA EN CAMPO DE TIRO CUARTEL MILITAR                                                | 100-TOMATLÁN             | CINE 21                                | RURAL  | 7,200                             | 7,200                  | 7,200       | 7,200       | 100.0%   | 0                        | 0         | M2. PATIO         | 9,000.00         | 9,000                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | NIVELACION Y LIMPIEZA COLONIA LAS DELICIAS                                               | 100-TOMATLÁN             | TOMATLÁN                               | URBANO | 5,520                             | 5,520                  | 5,520       | 5,520       | 100.0%   | 0                        | 0         | PLAZA             | 3,500.00         | 3,500                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | NIVELACION EN BASUREO EN PINO SUAREZ                                                     | 100-TOMATLÁN             | JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA) | RURAL  | 4,000                             | 4,000                  | 4,000       | 4,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | RELLENO SANITARIO | 4,000.00         | 4,000                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | REHAB. DE TECHO PINTURA, HORMIGON E IMPERMEABILIZACION EN CAPILLA DE VELACION Y SALA DE  | 100-TOMATLÁN             | TOMATLÁN                               | URBANO | 45,462                            | 45,462                 | 45,462      | 45,462      | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS  | 1,500.00         | 1,500                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | RELLENO DE BALASTRE EN CAMPO MILITAR 21 CINE                                             | 100-TOMATLÁN             | CINE 21                                | RURAL  | 13,440                            | 13,440                 | 13,440      | 13,440      | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUBICOS    | 1,050.00         | 1,050                  | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | REMODELACION DE PLAZA DE TOROS                                                           | 100-TOMATLÁN             | TOMATLÁN                               | URBANO | 61,744                            | 61,744                 | 61,744      | 61,744      | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS  | 300.00           | 300                    | 100.0%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA ESC. DE CALIDAD                              | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 79,992                            | 79,992                 | 79,992      | 79,992      | 100.0%   | 0                        | 0         | ESCUELA           | 9.00             | 9                      | 100.0%                                                  | EN ESTE FORMATO INCLUIAMOS LAS 9 ESCUELAS QUE SE APOYARON PARA NO REPETIR LA INFORMACION TANTAS VECES LOS DATOS SON LOS MISMOS. LAS ESCUELAS QUE SE APOYARON SON ZONA DE SUPERVISION, SAUCILLO, LA TRINIDAD, CARREON, SAN ANTONIO DE LA GARZA, TLACUITAPA, LA NORIA, SANTA TERESA Y LAS PALMAS CON UN MONTO DE E \$8,888 A CADA ESCUELA. |
|                                                            | ENMALLADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DEPORTIVA                                       | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO | TLACUITAPAN                            | RURAL  | 25,843                            | 25,843                 | 25,843      | 25,843      | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS            | 124.00           | 124                    | 100.0%                                                  | OBRA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        | ANEXO XXI |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                      |                                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                           |                                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                          |                                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                       |                                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                               |                                                                                                      | Municipio                  | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               |        | Avance %  | Rendimientos Financieros |                           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 |                                                                                                      |                            |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               |        |           | Generados                | Ejercidos                 | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1                                                                               |                                                                                                      |                            |                      |        | 2                                 | 3                      | 4             | 5             | 5/3    | 6         | 7                        | 8                         | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | ENMALLADO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL                                                              | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 6,857                             | 6,857                  | 6,857         | 6,857         | 100.0% | 0         | 0                        | 0 METROS                  | 28.00            |                  | 28                     | 100.0%                                                  | OBRA CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                 | JARDINERAS DE LA PLAZA DE NOSTIC                                                                     | 61-MEZQUITIC               | NOSTIC               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0             | 900           | 0.0%   | 0         | 900                      | UNIDAD                    | 0.00             |                  | 900                    | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO                                                          | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0             | 32,268        | 0.0%   | 0         | 32,268                   | OBRA                      | 0.00             |                  | 32,268                 | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DEL PANTEON DE SANTA CATARINA                                                         | 61-MEZQUITIC               | SANTA CATARINA       | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0             | 40,500        | 0.0%   | 0         | 40,500                   | M2. MURO DE CONTENCIÓN    | 0.00             |                  | 40,500                 | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DEL RECLUSORIO                                                                        | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC            | URBANO | 0                                 | 0                      | 10,375        | 10,375        | 0.0%   | 0         | 10,375                   | METROS CUADRADOS          | 0.00             |                  | 10,375                 | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION GERNAL DE SEGURIDAD P.                          | 66-PONCITLÁN               | PONCITLÁN            | URBANO | 17,796                            | 17,796                 | 17,796        | 10,696        | 60.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS          | 17,796.46        |                  | 10,697                 | 60.0%                                                   | CONSTRUCCION DE COMEDRO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                 | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | OPERATIVA                                                                                            |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL                                                                     |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | APLICACION DEL 2% PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA                | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | UNIÓN DE SAN ANTONIO | URBANO | 162,194                           | 162,194                | 162,194       | 162,194       | 100.0% | 0         | 0                        | EQUIPO                    | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%                                                  | EN ESTE REPORTE SE INCLUYE LOS MONTOS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, YA QUE SE APERTURARON NUEVAS OFICINAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA POBLAION Y PODER BAJAR MAS RECURSOS. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA Y CAMBIO UN POCO A LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE. |  |  |
|                                                                                 | ORGANIZACIONAL                                                                                       |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN                                                                         |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | SERVICIOS (CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES)                                                            | 39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA          | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000     | 0             | 0.0%   | 0         | 0                        | HORAS CURSO               | 0.00             |                  | 0                      | 0.0%                                                    | RUBRO AUTORIZADO POR COPLADEMUR                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | TÉCNICAS                                                                                             |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA                                                                        |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | 2 % PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA                                    | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 10,076,123                        | 6,045,674              | 201,522       | 65,192        | 1.0%   | 0         | 0                        | HORAS ASISTENCIA/ASESORIA | 201,522.00       |                  | 65,192                 | 32.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO                                                            |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | OTROS                                                                                                |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | GASTOS DEL 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                       | 53-LAGOS DE MORENO         | LAGOS DE MORENO      | URBANO | 934,426                           | 934,426                | 934,426       | 678,316       | 73.0%  | 0         | 0                        | OTROS                     | 1.00             |                  | 1                      | 80.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL                                                                     | 61-MEZQUITIC               | MEZQUITIC            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0             | 88,676        | 0.0%   | 0         | 88,676                   | METROS CUADRADOS, SALÓN   | 0.00             |                  | 88,676                 | 0.0%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                  | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 269,676                           | 40,000                 | 40,000        | 36,415        | 91.0%  | 0         | 0                        | LOTE                      | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%                                                  | SE ESTAN EQUIPANDO LAS OFICINAS DEL RAMO 33 Y COMPRAS                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                 | PORTAMUN                                                                                             |                            |                      |        | 5,146,391,041                     | 3,174,613,769          | 2,377,034,172 | 2,048,928,940 | 65.0%  | 4,559,251 | 2,353,943                |                           | 936,999,786.46   |                  | 477,996,578            | 51.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | INVERSIÓN                                                                                            |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | OBRA PUBLICA                                                                                         |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE                                                                            | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | VISTA HERMOSA        | RURAL  | 50,000                            | 50,000                 | 50,000        | 25,000        | 50.0%  | 0         | 0                        | PUENTE                    | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%                                                  | OBRA CONSTRUIDA EN EL LIMITE DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JULIÁN Y SAN DIEGO DE ALEJ. CON APORTACIÓN TRIPARTITA: GOBIERNO DE SAN JULIÁN \$ 50,000.00 GOBIERNO SAN DIEGO DE ALEJ. \$ 50,000.00 VECINOS \$ 50,000.00 ES EN COMUNIDAD LA BERNABELA CAMINO A VISTA HERMOSA      |  |  |
|                                                                                 | MEJORAMIENTO                                                                                         |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | DOP 24/2010 PAVIMENTACION AV. UNIVERSO COL. LA AURORA                                                | 67-PUERTO VALLARTA         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 3,146,591                         | 95,287,872             | 3,146,591     | 786,648       | 1.0%   | 367,310   | 0                        | METRO CUADRADO            | 3,146,591.00     |                  | 786,648                | 25.0%                                                   | DOP 24/2010 PAVIMENTACION AV. UNIVERSO COL. LA AURORA                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                 | DOP 25/2010 PAVIMENTACION FRANCISCO ECHEVERRIRA COL. GPE. VICTORIA                                   | 67-PUERTO VALLARTA         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,342,189                         | 95,287,872             | 1,342,189     | 335,547       | 0.0%   | 367,310   | 0                        | METRO CUADRADO            | 1,342,189.00     |                  | 335,547                | 25.0%                                                   | DOP 025/2010 PAVIMENTACION FRANCISCO ECHEVERIA COL. GPE. VICTORIA                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                                                                                 | EQUIPAMIENTO                                                                                         |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | OTROS                                                                                                |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                       | 74-SAN JULIÁN              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 457,000                           | 300,000                | 300,000       | 235,500       | 79.0%  | 0         | 0                        | UNIDAD                    | 100.00           |                  | 46                     | 46.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | GASTO CORRIENTE                                                                                      |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | SERVICIOS PERSONALES                                                                                 |                            |                      |        |                                   |                        |               |               |        |           |                          |                           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | SUELDO DE SERVICIOS PERSONALES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE | 102-TONAYA                 | TONAYA               | URBANO | 2,275,700                         | 1,137,850              | 2,275,700     | 472,050       | 41.0%  | 0         | 0                        | PESOS                     | 2,275,700.00     |                  | 1,137,850              | 50.0%                                                   | SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO - JUNIO 2010                                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                   | 109-UNIÓN DE SAN ANTONIO   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 3,879,551                         | 3,879,551              | 1,694,836     | 1,694,836     | 44.0%  | 0         | 0                        | PERSONA                   | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%                                                  | ESTE FORMATO INCLUYE LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA 1000 EL PRESUPUESTO DESTINADO PUEDE CAMBIAR EN EL TRANSURSO DE LOS REPORTES A UN QUE SERIA YA CASI EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO                                                                                      |  |  |
|                                                                                 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                          | 111-VALLÉ DE GUADALUPE     | VALLÉ DE GUADALUPE   | URBANO | 1,360,776                         | 700,626                | 680,388       | 700,626       | 100.0% | 0         | 0                        | PERSONA                   | 216.00           |                  | 108                    | 50.0%                                                   | SE CONTEMPLA EN 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PERO AL MULTIPLICARLOS POR LOS DOCE MESES EL RESULTADO ES DE 216. NO EXISTEN INTERESES POR EL POCO RECURSO QUE SE MANTIENE COMO SALDO PROMEDIO.                                                                              |  |  |
|                                                                                 | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                              | 120-ZAPOPAN                | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 459,680,851                       | 459,680,851            | 459,680,851   | 209,719,049   | 46.0%  | 631,859   | 0                        | PRESTACIÓN                | 60,000,000.00    |                  | 46,170,486             | 77.0%                                                   | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA                                                                           | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 130,000       | 150,131       | 1.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 130,000.00       |                  | 150,131                | 115.0%                                                  | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA                                                                           | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 130,000       | 169,111       | 2.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 130,000.00       |                  | 169,111                | 130.0%                                                  | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, POR ERROR HABIA CAPTURADO ESTE NUMERO DE PROYECTO ANTERIORMENTE PERO LA CANTIDAD CORRECTA EJERCIDA ES LA QUE SE ESTÁ MANEJANDO EN ESTE REPORTE, QUEDANDO SIN EFECTO EL FOLIO 117375                                                  |  |  |
|                                                                                 | GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO)                                                                      | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 2,165,173     | 77,956        | 1.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 2,165,173.00     |                  | 77,956                 | 4.0%                                                    | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE                                                                        | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 0             | 87,325        | 1.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 0.00             |                  | 87,325                 | 0.0%                                                    | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS                                                                    | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 45,000        | 2,400         | 0.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 45,000.00        |                  | 2,400                  | 5.0%                                                    | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | SUELDOS                                                                                              | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 15,387,936    | 3,816,274     | 35.0%  | 0         | 0                        | PERSONA                   | 15,387,936.00    |                  | 3,816,274              | 25.0%                                                   | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | SUELDOS PERSONAL EVENTUAL                                                                            | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745                        | 10,907,372             | 35,000        | 46,555        | 0.0%   | 0         | 0                        | PERSONA                   | 35,000.00        |                  | 46,555                 | 133.0%                                                  | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                 | PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                       | 37-EL GRULLO               | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 4,860,771                         | 2,332,025              | 2,332,025     | 2,332,025     | 100.0% | 443       | 443                      | PAGO                      | 24.00            |                  | 12                     | 50.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                 | SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                            | 38-GUACHINANGO             | GUACHINANGO          | URBANO | 951,676                           | 404,680                | 475,839       | 404,680       | 100.0% | 0         | 0                        | OTROS                     | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%                                                  | SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                 | SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                              | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,937,932                         | 968,966                | 968,966       | 755,775       | 78.0%  | 0         | 0                        | PERSONA                   | 17.00            |                  | 17                     | 100.0%                                                  | SE AUTORIZO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 13 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2010 POR LO QUE LOS IMPORTES PREUPUESTADOS VARIAN RESPECTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEL PRIMER TRIMESTRE.                                                          |  |  |
|                                                                                 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA                                                              | 74-SAN JULIÁN              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 2,395,000                         | 1,200,000              | 1,200,000     | 1,198,000     | 100.0% | 1,436     | 1,436                    | ACTIVIDAD                 | 100.00           |                  | 49                     | 49.0%                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                            | Localidad                  | Ambito               | Total Anual<br>2 | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                         |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                      |                            |                      |                  | Ministrado<br>3                                             | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9   | Acumulado al Trimestre<br>10 |                                                         | Avance %<br>10/9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   |                                                                                      |                            |                      |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                         |                              |                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                 | SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL                                       | 78-SAN MIGUEL EL ALTO      | SAN MIGUEL EL ALTO   | URBANO           | 10,669,576                                                  | 5,522,586       | 10,669,576    | 5,505,706       | 100.0%                                              |                | 0                        | 0 PESOS                 | 10,669,576.00                | 5,505,706                                               | 52.0%            | RECURSO EJERCIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010, SUELDOS Y SALARIOS \$2,922,221.00 REFACCIONES \$ 18,468.00 NEUMATICOS \$ 6,136.00 MEDICINA \$ 7,735.00 COMBUSTIBLES \$ 512,645.00 VESTUARIOS Y ART. DEP \$ 157,417.00 MATERIALES DE SEG. PUB. \$ 148,955.00 MANTENIMIENTO DE BIENES \$ 19,993.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 103,678.00 ADQ. DE EQUIPO DE OFICINA \$ 34,800.00 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO \$ 1,770.00 DEUDA PUBLICA AMORTIZACION \$1,031,742.00 DEUDA PUBLICA INTERESES \$ 542,146.00 TOTAL \$5,505,706.00 |
|                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO           | 10,043,739                                                  | 4,650,000       | 4,999,874     | 4,495,097       | 97.0%                                               | 18             | 0                        | TRABAJADOR              | 96.00                        | 96                                                      | 100.0%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | SUELDOS Y PERCEPCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                              | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO           | 870,512                                                     | 413,836         | 435,296       | 413,836         | 100.0%                                              | 0              | 0                        | PORCENTAJE DE REDUCCION | 100.00                       | 40                                                      | 40.0%            | EN RELACION AL AVANCE FISICO REFERIDO AL PRESENTE, EL OBJETIVO ES REDUCIR AL 100% LA DELINCUENCIA, DEBIDO A LOS DIVERSOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS, SE HA VISTO UNA REDUCCION SIGNIFICATIVA DE UN 40% AL RESPECTO, DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES DE LA GESTION DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | PENSIONES                                                                            |                            |                      |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                         |                              |                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | PENSIONES                                                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 335,000       | 128,631         | 1.0%                                                | 0              | 0                        | PERSONA                 | 335,000.00                   | 128,631                                                 | 38.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACION                                                            |                            |                      |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                         |                              |                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                     | 109-UNION DE SAN ANTONIO   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO           | 665,000                                                     | 665,000         | 376,159       | 376,159         | 57.0%                                               | 0              | 0                        | VEHICULO                | 1.00                         | 1                                                       | 100.0%           | EN ESTE REPORTE APARECE LO DE LA PARTIDA 2000 LA CUAL INCLUYE EL COMBUSTIBLE Y PARA ESTE REPORTE YA TAMBIEN SE INCLUYE LOS UNIFORMES Y BOTAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EL PRESUPUESTO ES MUY PROBABLE QUE CAMBIE EN LOS SIGUIENTES MESES, LOS GASTOS ESTAN COMPROBADOS Y SEPARADOS EN LA CUENTA PUBLICA CONFORME A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DENTRO DEL CAPITULO 2000.                                                                                                                                              |
|                                                   | DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                       | 109-UNION DE SAN ANTONIO   | UNION DE SAN ANTONIO | URBANO           | 800,000                                                     | 800,000         | 202,789       | 202,789         | 25.0%                                               | 0              | 0                        | OBRA                    | 8.00                         | 3                                                       | 38.0%            | ESTE FORMATO ES PARA REPORTAR PAGO DEL ADEUDO DE LA ADMINISTRACION PASADA, SE PROYECTARON PAGAR 8 OBRAS A LO MEJOR SON MENOS A LO MEJOR MAS, ESTO DEPENDE DEL RECURSO, YA QUE ES PRIORITARIO CUBRIR NOMINAS Y COMBUSTIBLES, AL IGUAL LO PRESUPUESTADO PUEDE CAMBIAR DEPENDIENDO DE LAS OBRAS QUE SE ALCANCEN A PAGAR POR LO QUE ESTE FORMATO VA CAMBIAR PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, LAS OBRAS SON EN LA PARTIDA 6100 Y SON OBRAS DE PLAZAS Y JARDINES Y PAVIMENTACION DE CALLES                                                       |
|                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO                                                 | 109-UNION DE SAN ANTONIO   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO           | 80,000                                                      | 80,000          | 88,507        | 88,507          | 111.0%                                              | 0              | 0                        | EQUIPO                  | 1.00                         | 1                                                       | 100.0%           | ESTA PARTIDA TIENE LOS CONCEPTOS DE LA CLAVE 3000 Y NO TIENE PRESUPUESTO A UN PERO EN LA PROXIMA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO SE VA A PRESUPUESTAR Y TAMBIEN VA CAMBIAR LA CANTIDAD PRESUPUESTADA POR QUE YA ESTA SE PASO DEL PRESUPUESTO Y A UN FALTAN PAGAR MAS REPARACIONES DE ESTE TIPO A LOS EQUIPOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE VAN A CAMBIAR LO PRESUPUESTADO.                                                                                                                                                                 |
|                                                   | ARMAS DE FUEGO                                                                       | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 22,951          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 0.00                         | 22,951                                                  | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS                                             | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 1,638,705     | 949,017         | 9.0%                                                | 0              | 0                        | LITRO                   | 1,638,705.00                 | 949,017                                                 | 58.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS                                   | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 10,000        | 3,387           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | SERVICIO                | 10,000.00                    | 3,387                                                   | 34.0%            | CUENTA FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | EQUIPO DE COMEDOR                                                                    | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 3,500           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | EQUIPO                  | 0.00                         | 3,500                                                   | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICA                                                      | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 2,950           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | EQUIPO                  | 0.00                         | 2,950                                                   | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION                                         | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 3,598           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | EQUIPO                  | 0.00                         | 3,598                                                   | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | GASTOS MENORES                                                                       | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 10,000        | 4,272           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | EVENTO                  | 10,000.00                    | 4,272                                                   | 43.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES                         | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 25,000        | 38,220          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | EVENTO                  | 25,000.00                    | 38,220                                                  | 153.0%           | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | HERRAMIENTAS MENORES                                                                 | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 20,000        | 2,920           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 20,000.00                    | 2,920                                                   | 15.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES                                                    | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 10,303          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | DOCUMENTO               | 0.00                         | 10,303                                                  | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MANTENIMIENTO CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 80,000        | 32,101          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MOBILIARIO              | 80,000.00                    | 32,101                                                  | 40.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 10,000        | 9,002           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | INMUEBLE                | 10,000.00                    | 9,002                                                   | 90.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS                                            | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 250,000       | 110,959         | 1.0%                                                | 0              | 0                        | VEHICULO                | 250,000.00                   | 110,959                                                 | 44.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                     | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 15,000        | 10,413          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MATERIAL DE REFERENCIA  | 15,000.00                    | 10,413                                                  | 69.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                              | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 5,000         | 943             | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MATERIAL DE REFERENCIA  | 5,000.00                     | 943                                                     | 19.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                                                      | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 30,000        | 21,367          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MATERIAL DE REFERENCIA  | 30,000.00                    | 21,367                                                  | 71.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIALES DE VIDEO, FOTOGRAFIA, AUDIO Y MICROFILMACION                              | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 5,000         | 954             | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 5,000.00                     | 954                                                     | 19.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECT.                                    | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 35,000        | 11,347          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 35,000.00                    | 11,347                                                  | 32.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                                                      | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 30,000        | 9,420           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 30,000.00                    | 9,420                                                   | 31.0%            | PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                                                       | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 15,000        | 5,707           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MATERIAL DE REFERENCIA  | 15,000.00                    | 5,707                                                   | 38.0%            | ESTA EROGACION ES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                  | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 20,000        | 5,906           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 20,000.00                    | 5,906                                                   | 30.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | NEUMATICOS                                                                           | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 120,000       | 72,455          | 1.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 120,000.00                   | 72,455                                                  | 60.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                                                  | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 200             | 0.0%                                                | 0              | 0                        | MATERIAL DE REFERENCIA  | 0.00                         | 200                                                     | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA                                         | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 30,000        | 11,710          | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 30,000.00                    | 11,710                                                  | 39.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL                                                       | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 1,160           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 0.00                         | 1,160                                                   | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL                                                   | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 280,000       | 181,846         | 2.0%                                                | 0              | 0                        | PRODUCTO                | 280,000.00                   | 181,846                                                 | 65.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES              | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 0             | 2,646           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 0.00                         | 2,646                                                   | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                                      | 15-AUTLAN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO           | 21,814,745                                                  | 10,907,372      | 5,000         | 3,610           | 0.0%                                                | 0              | 0                        | ARTICULO                | 5,000.00                     | 3,610                                                   | 72.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                      | Municipio                  | Localidad            | Ambito | Total Anual   | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance % | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Unidad de<br>Medida | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                 |                                                                                                      |                            |                      |        | 2             | Ministrado<br>3                                             | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 | 5/3      | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | 8                   | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS                                                              | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 280,000         | 256,185       | 2.0%     | 0                                                   | 0              | ARTICULO            | 280,000.00            | 256,185                      | 91.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | REFRENDOS Y TENENCIAS                                                                                | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 0               | 955           | 0.0%     | 0                                                   | 0              | PAGO                | 0.00                  | 955                          | 0.0%             | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                    | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 380,000         | 49,666        | 0.0%     | 0                                                   | 0              | SERVICIO            | 380,000.00            | 49,666                       | 13.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE Y FUMIGACION                                             | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLÁN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 5,000           | 666           | 0.0%     | 0                                                   | 0              | SERVICIO            | 5,000.00              | 666                          | 13.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | UTENSILIOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                  | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 15,000          | 17,008        | 0.0%     | 0                                                   | 0              | ARTICULO            | 15,000.00             | 17,008                       | 113.0%           | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS                                                                       | 15-AUTLÁN DE NAVARRO       | AUTLAN DE NAVARRO    | URBANO | 21,814,745    | 10,907,372                                                  | 220,000         | 172,260       | 2.0%     | 0                                                   | 0              | PERSONA             | 220,000.00            | 172,260                      | 78.0%            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                             | 37-EL GRULLO               | EL GRULLO            | URBANO | 1,434,509     | 512,238                                                     | 512,238         | 512,238       | 100.0%   | 0                                                   | 0              | PESOS               | 1,434,509.00          | 512,238                      | 36.0%            | SE AGRUPAR EN ESTOS GASTOS LOS CONEPTOS DE COMBUSTIBLES, UNIFORMES, REFACCIONES, MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, TODOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | SERVICIOS GENERALES                                                                                  | 37-EL GRULLO               | EL GRULLO            | URBANO | 2,257,463     | 503,667                                                     | 503,667         | 503,667       | 100.0%   | 0                                                   | 0              | PESOS               | 2,257,463.00          | 503,667                      | 22.0%            | EN ESTE RUBRO SE RELACIONAN LOS GASTOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SEGUROS DE VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                   | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                          | 38-GUACHINANGO             | GUACHINANGO          | URBANO | 742,934       | 503,655                                                     | 371,467         | 503,655       | 100.0%   | 0                                                   | 0              | OTROS               | 1.00                  | 1                            | 100.0%           | INCLUYE TODOS LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                   | SEGURIDAD PUBLICA Y SANEAMIENTO FINANCIERO                                                           | 39-GUADALAJARA             | GUADALAJARA          | URBANO | 660,145,581   | 327,809,000                                                 | 330,159,040     | 304,561,653   | 93.0%    | 2,345,237                                           | 2,345,237      | OTROS               | 660,145,581.00        | 304,561,653                  | 46.0%            | EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS EN PRIMERA INSTANCIA SON CUBIERTOS POR LA BOLSA DEL MUNICIPIO; LA DEUDA NOS ES REBAJADA DIRECTAMENTE DE LAS PARTICIPACIONES, Y LOS SUELDOS SON EMITIDOS EN NUESTRO SISTEMA PAGANDO CON LA CUENTA DEL MUNICIPIO QUE ES EN DONDE TENEMOS DADOS DE ALTA A TODO EL PERSONAL, INCLUYENDO A LOS POLICIAS, Y MES A MES SE RECUPERA LO PAGADO POR EL MUNICIPIO CON LOS RECURSOS RECIBIDOS A LA CUETNA EXCLUSIVA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |
|                                                   | APORTACION MUNICIPAL PARA SUBSEMUN                                                                   | 67-PUERTO VALLARTA         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 6,333,333     | 95,287,872                                                  | 6,333,333       | 3,000,000     | 3.0%     | 367,310                                             | 0              | OTROS               | 6,333,333.00          | 3,000,000                    | 47.0%            | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                   | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( UNIFORMES)                                              | 67-PUERTO VALLARTA         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 5,500,000     | 95,287,872                                                  | 5,500,000       | 3,378,268     | 4.0%     | 367,310                                             | 0              | ALUMNO              | 5,500,000.00          | 3,378,268                    | 61.0%            | PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA ( UNIFORMES )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                   | MATERIALES DIVERSOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                             | 72-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 424,412       | 212,206                                                     | 212,206         | 151,416       | 71.0%    | 205                                                 | 205            | VEHICULO            | 3.00                  | 3                            | 100.0%           | Se autorizó modificación presuprenal con Acta de Ayuntamiento No. 13 de fecha 13 de junio de 2010 por lo que los importes presupuestados varían respecto de la información proporcionada del primer trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                   | EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                   | 74-SAN JULIÁN              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 752,000       | 400,000                                                     | 400,000         | 394,800       | 99.0%    | 0                                                   | 0              | UNIDAD              | 100.00                | 49                           | 49.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL                                                             | 74-SAN JULIÁN              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 802,744       | 420,000                                                     | 420,000         | 403,258       | 96.0%    | 0                                                   | 0              | PESOS               | 100.00                | 25                           | 25.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD                                                                         | 8-ARANDAS                  | ARANDAS              | URBANO | 23,493,017    | 10,503,971                                                  | 10,503,971      | 10,503,971    | 100.0%   | 5,868                                               | 5,868          | PORCENTAJE          | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | ADEFAS 2007-2013                                                                                     | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 1,695,071     | 1,065,000                                                   | 1,100,000       | 1,064,030     | 100.0%   | 0                                                   | 0              | CREDITO             | 2.00                  | 2                            | 100.0%           | SE ESTAN PAGANDO DOS CREDITOS, POR LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                   | APOYOS A INSTITUCIONES                                                                               | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 150,000       | 125,000                                                     | 75,000          | 119,750       | 96.0%    | 0                                                   | 0              | INSTITUCIÓN         | 2.00                  | 2                            | 100.0%           | SE APOYA CON CHOFER PARA AMBULANCIA AL CENTRO DE SALUD Y A LA BRIGADA DE LUMBREREROS PARA EL MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                   | DIVERSOS GASTOS MENORES                                                                              | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 93,500        | 40,000                                                      | 46,750          | 30,480        | 76.0%    | 0                                                   | 0              | LOTE                | 15.00                 | 7                            | 47.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | GASTOS POR ACTIVIDADES                                                                               | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 4,000         | 1,000                                                       | 2,000           | 750           | 75.0%    | 0                                                   | 0              | ACTIVIDAD           | 3.00                  | 1                            | 33.0%            | SE REALIZO UNA ACTIVIDAD PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE (SEGURIDAD CONTIGO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                   | GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO                                                                      | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 65,000        | 3,800                                                       | 32,500          | 3,169         | 83.0%    | 0                                                   | 0              | REUNIÓN             | 15.00                 | 9                            | 33.0%            | SE REALIZAN REUNIONES DE TRABAJO DURANTE TODO EL AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                    | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 91,500        | 45,000                                                      | 45,750          | 28,660        | 64.0%    | 0                                                   | 0              | INMUEBLE            | 2.00                  | 2                            | 100.0%           | SE LE DA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN SE VAYA REQUIRIENDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                   | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS                                                           | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 1,288,000     | 680,000                                                     | 644,000         | 635,138       | 93.0%    | 0                                                   | 0              | VEHICULO            | 12.00                 | 12                           | 100.0%           | SE LES DA MANTENIMIENTO DURANTE TODO EL AÑO A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA                                                               | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 66,200        | 25,000                                                      | 33,100          | 20,659        | 83.0%    | 0                                                   | 0              | LOTE                | 12.00                 | 6                            | 50.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | SERVICIO DE COMUNICACION                                                                             | 85-TAMAZULA DE GORDIANO    | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 60,000        | 30,000                                                      | 30,000          | 28,618        | 95.0%    | 0                                                   | 0              | LOTE                | 1.00                  | 1                            | 100.0%           | SE HACE EL PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           | 87-TECALITLÁN              | TECALITLÁN           | URBANO | 3,000,000     | 700,000                                                     | 700,000         | 658,197       | 94.0%    | 0                                                   | 0              | PESOS               | 3,000,000.00          | 992,994                      | 33.0%            | LOS \$992,994.00 SON LA SUMA DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                   | ENERGIA ELECTRICA                                                                                    | 87-TECALITLÁN              | TECALITLÁN           | URBANO | 2,500,000     | 1,150,000                                                   | 1,150,000       | 1,109,770     | 97.0%    | 0                                                   | 0              | PESOS               | 2,500,000.00          | 1,810,917                    | 72.0%            | LA CANTIDAD DE 1,810,917.00, CORRESPONDEN A LA SUMA DEL 1ER Y 2DO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                       | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 3,500         | 3,402                                                       | 3,500           | 3,402         | 100.0%   | 0                                                   | 0              | SERVICIO            | 3.00                  | 3                            | 100.0%           | EL SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO FUE REALIZADO A LOS 3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                   | GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                         | 89-TECHALUTA DE MONTENEGRO | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 294,313       | 52,963                                                      | 147,156         | 52,963        | 100.0%   | 0                                                   | 0              | LITRO               | 35,374.00             | 6,368                        | 18.0%            | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN LITROS Y SE TIENE CONTEMPLADO UN CONSUMO APROXIMADO DE 35374 LITROS DURANTE EL AÑO, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | OBRAS O ACCIONES                                                                                     | 98-TLAQUEPAQUE             | TLAQUEPAQUE          | URBANO | 7,000,000     | 3,500,000                                                   | 3,500,000       | 0             | 0.0%     | 0                                                   | 0              | PROYECTO            | 7,000,000.00          | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | SANEAMIENTO FINANCIERO                                                                               | 98-TLAQUEPAQUE             | TLAQUEPAQUE          | URBANO | 40,000,000    | 20,000,000                                                  | 20,000,000      | 15,097,193    | 75.0%    | 0                                                   | 0              | MILLONES DE PESOS   | 40,000,000.00         | 15,097,193                   | 38.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | SEGURIDAD INTEGRAL                                                                                   | 98-TLAQUEPAQUE             | TLAQUEPAQUE          | URBANO | 183,562,576   | 91,781,288                                                  | 91,781,288      | 78,870,022    | 86.0%    | 0                                                   | 0              | MILLONES DE PESOS   | 91,781,288.00         | 78,870,022                   | 86.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                | 105-TOTOTLÁN               | TOTOTLÁN             | URBANO | 8,071,662     | 4,035,832                                                   | 2,017,916       | 4,035,832     | 100.0%   | 754                                                 | 754            | OTROS               | 8,071,662.72          | 4,035,832                    | 50.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA PARA LA POBLACION                                                         | 119-ZACALCO DE TORRES      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 10,454,652    | 5,227,326                                                   | 5,227,326       | 4,113,292     | 79.0%    | 0                                                   | 0              | PESOS               | 10,454,652.00         | 4,113,292                    | 39.0%            | PROYECTO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES DE: SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, ARMAS DE FUEGO Y ACCESORIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DELEGACIONES Y AGENCIAS.                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                   | ORDEN Y JUSTICIA                                                                                     | 62-MIXTLÁN                 | MIXTLÁN              | URBANO | 1,289,117     | 671,415                                                     | 335,707         | 329,343       | 49.0%    | 971                                                 | 0              | MUNICIPIO           | 1,289,116.74          | 671,415                      | 52.0%            | SOY NUEVO CAPTURANDO ESTA INFORMACION, FAVOR DE BRINDAR COMPRENCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                   | PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN APORTACIONES A MUNICIPIOS                         | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,765,129,803 | 1,382,564,904                                               | 1,382,564,902   | 1,382,564,904 | 100.0%   | 103,220                                             | 0              | OTROS               | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | FAM                                                                                                  |                            |                      |        | 540,968,946   | 216,837,301                                                 | 249,489,319     | 179,526,232   | 83.0%    | 462,214                                             | 0              |                     | 38,682,782.00         | 21,942,999                   | 57.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | ASISTENCIA SOCIAL                                                                                    |                            |                      |        |               |                                                             |                 |               |          |                                                     |                |                     |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,000,000     | 834,223                                                     | 834,223         | 834,223       | 100.0%   | 0                                                   | 0              | BENEFICIARIO        | 1,350.00              | 379                          | 28.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | ALIMENTACION Y ATENCION A LA SALUD DE BECARIOS DE LOS S CADI'S QUE OPERA EL DIF JALISCO              | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 800,000       | 0                                                           | 0               | 0             | 0.0%     | 0                                                   | 0              | APOYO               | 5,300.00              | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | APOYO A FAMILIAS DE JORNALEROS MIGRANTES                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,800,000     | 1,140,888                                                   | 1,140,888       | 1,140,888     | 100.0%   | 0                                                   | 0              | FAMILIA             | 1,900.00              | 570                          | 30.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | APOYO ASISTENCIAL A FAMILIAS VULNERABLES (FAMILIAS CRITICAS, CASOS URGENTES, ASISTENCIA OPERACIONAL) | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,100,000     | 252,812                                                     | 252,812         | 252,812       | 100.0%   | 0                                                   | 0              | BENEFICIARIO        | 3,230.00              | 742                          | 23.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                   | APOYO NUTRICIONAL                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 86,152,192    | 22,793,540                                                  | 47,334,082      | 22,793,540    | 100.0%   | 0                                                   | 0              | APOYO               | 780,360.00            | 389,840                      | 50.0%            | ASISTENCIA ALIMENTARIA (DESPENSAS) LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO PROGRAMADO SE DEBE A QUE EL INGRESO LLEGO A FINALES DEL MES DE JUNIO Y LA TESORERIA LO ENTREGO EN EL MES DE JULIO, POR LO QUE SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                   | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (PROGRAMA PAAD)                                         | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 24,292,632    | 12,033,134                                                  | 12,033,134      | 12,033,134    | 100.0%   | 0                                                   | 0              | LITRO               | 3,608,136.00          | 1,804,068                    | 50.0%            | ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS (LITROS DE LECHE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                            | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros |                         | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                            |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             |          | 5/3                      | Acumulados al Trimestre | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                 |                                                                                                                            |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5           |          | 6                        | 7                       | 8                | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CALLE                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,185,420                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 FAMILIA        | 200.00           | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,480,000                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 BENEFICIARIO   | 2,740.00         | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 6,050,000                         | 5,337,000              | 5,337,000   | 5,337,000   | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 BENEFICIARIO   | 4,900.00         | 4,322                  | 88.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONTIGO EL DIF (V ETAPA)                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,300,000                         | 152,254                | 152,254     | 152,254     | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 FAMILIA        | 1,280.00         | 59                     | 5.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | DESAYUNOS ESCOLARES (CALIENTES)                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 66,163,955                        | 43,378,621             | 43,378,621  | 43,378,621  | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 APOYO          | 20,805,900.00    | 12,045,000             | 58.0%    | DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (DOTACIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DESAYUNOS CALIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | DESAYUNOS ESCOLARES (FRIOS)                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 59,141,863                        | 33,263,694             | 33,263,694  | 33,263,694  | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 APOYO          | 13,417,196.00    | 7,697,536              | 57.0%    | INTEGRACION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO (LECHE, GALLETA INTEGRAL Y FRUTA SECA)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | EQUIPOS DE COCINAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 8,000,000                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 APOYO          | 100.00           | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL (UTR) PARA MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 360,000                           | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 BENEFICIARIO   | 50.00            | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | FORTALECIMIENTO DE LOS SUMINISTROS PARA ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR CONTINGENCIA                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,030,500                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 FAMILIA        | 800.00           | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | MANO A MANO POR LA DIGNIDAD Y LA ESPERANZA                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,000,000                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 FAMILIA        | 300.00           | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN DE INVIERNO                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,500,000                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 BENEFICIARIO   | 37,231.00        | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | PROYECTOS FONDO V POR DISTRIBUIR                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,057,456                         | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 APOYO          | 1.00             | 0                      | 0.0%     | AUN FALTAN POR AUTORIZAR PROYECTOS DEL FONDO V 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | SERVICIOS Y APOYOS ASISTENCIALES                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 900,000                           | 282,824                | 282,824     | 282,824     | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 BENEFICIARIO   | 450.00           | 141                    | 31.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | VIVE DIFERENTE (DESARROLLO COMUNITARIO)                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 14,172,480                        | 3,233,721              | 3,233,721   | 0           | 0.0%     | 448,979                  | 0                       | 0 APOYO          | 11,000.00        | 0                      | 0.0%     | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO AVENCES DEL PROYECTO, PERO DEBIDO A CAMBIOS DE PROGRAMACION DEL AREA CORRESPONDIENTE SE CANCELARON LOS PEDIDOS, POR LO QUE SE GENERARON NUEVAS SOLICITUDES PARA EJERCER DICHO PROYECTO.                                                                                                                                             |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                        |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (CONIBA)                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 225,923,018                       | 94,134,590             | 101,943,261 | 59,754,441  | 63.0%    | 13,235                   | 0                       | 0 ESPACIO        | 342.00           | 342                    | 100.0%   | EL IMPORTE DEL PROGRAMADO ANUAL ES EL UNICO QUE NO HA ENTREGADO LA SECRETARIA DE EDUCACION AL TERMINO DEL MES DE JUNIO CONFORME NO INCREMENTE EL LISTADO DE ESPACIOS ESTAREMOS EN CONDICIONES DE INFORMAR EL INCREMENTO                                                                                                                                               |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA                                                                        |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,335,990                         | 0                      | 302,801     | 302,801     | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 ESCUELA        | 12.00            | 0                      | 0.0%     | AL TERMINO DEL TRIMESTRE NO SE TENIAN DEPOSITADOS LOS RECURSOS DEL FAM R.33 SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTOS TECNOLOGICOS                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12,223,440                        | 0                      | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 ESCUELA        | 4.00             | 0                      | 0.0%     | AL TERMINO DEL TRIMESTRE NO SE TENIAN DEPOSITADOS LOS INGRESOS DE R.33 SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | FASP                                                                                                                       |                     |                     |        | 310,742,932                       | 186,445,758            | 186,445,758 | 0           | 0.0%     | 2,010,483                | 0                       |                  | 232,604.00       | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).                                       | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 154,830,804                       | 92,898,481             | 92,898,481  | 0           | 0.0%     | 2,010,483                | 0                       | 0 OTROS          | 206,667.00       | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 22,674,818                        | 13,604,891             | 13,604,891  | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 PERSONA        | 13,070.00        | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 2,100,000                         | 1,260,000              | 1,260,000   | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 OBRA           | 4.00             | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 14,745,600                        | 8,847,360              | 8,847,360   | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 PERSONA        | 9,625.00         | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 114,536,892                       | 68,722,135             | 68,722,135  | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 OTROS          | 3,188.00         | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 1,854,818                         | 1,112,891              | 1,112,891   | 0           | 0.0%     | 0                        | 0                       | 0 OTROS          | 50.00            | 0                      | 0.0%     | NO SE HA EJERCIDO RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. |
|                                                   | PAETA                                                                                                                      |                     |                     |        | 237,709,737                       | 122,678,216            | 122,635,108 | 122,485,389 | 100.0%   | 91,909                   | 0                       |                  | 45,382.00        | 36,779                 | 81.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA                                                                                                      |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | OPERACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146,798,267                       | 76,930,932             | 76,930,932  | 76,930,932  | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 ALUMNO         | 15,800.00        | 15,800                 | 100.0%   | POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES SE HAN EJERCIDO \$85,270,293 APOYADO CON RECURSOS ESTATALES Y PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | OPERACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9,204,470                         | 4,602,234              | 4,602,234   | 4,602,234   | 100.0%   | 0                        | 0                       | 0 ALUMNO         | 15,800.00        | 15,800                 | 100.0%   | POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION SE HAN EJERCIDO \$13,216,257 APOYADO CON RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | EDUCACIÓN DE ADULTOS                                                                                                       |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81,707,000                        | 41,145,050             | 41,101,942  | 40,952,223  | 100.0%   | 91,909                   | 0                       | 0 ADULTO         | 13,782.00        | 5,179                  | 38.0%    | EN EL MINISTRADO SE INCLUYEN \$43,108.00 DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE 2010, RECIBIDOS EL 14 DE JUNIO DEL 2010.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | FAPEF                                                                                                                      |                     |                     |        | 1,508,648,400                     | 252,604,168            | 754,324,201 | 190,039,720 | 75.0%    | 564,467,338              | 0                       |                  | 61.00            | 9                      | 9.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | INVERSION                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | OBRA PÚBLICA                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |             |             |          |                          |                         |                  |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                         | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros |                       | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                           |                     |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Generados<br>6 |                 | Ejercidos<br>7           | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                         |  |
|                                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| 1                                                                                                                                                         |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  | 11                                                      |  |
| CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SAN JUAN-SAN LUCAS, LINEAS DE IMPULSIÓN Y 3 CÁRCAMOS DE BOMBEO EN TLAJOMULCO DE ZÚNIGA                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,976,374                         | 833,231                | 2,488,187       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | COLECTOR              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SAN LUCAS Y CONEXIÓN AL COLECTOR SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA,         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,163,666                         | 194,841                | 581,833         | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | COLECTOR              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TLAJOMULCO DE 30 Y LONGITUD DE 7KM, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 16,747,654                        | 2,804,184              | 8,373,827       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | COLECTOR              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TLAJOMULCOTLAJOMULCO DE ZÚNIGA                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 6,643,796                         | 1,112,420              | 3,321,898       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | COLECTOR              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| CONSTRUCCION DEL NODO CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO - PERIFERICOZAPOPAN                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 98,920,024                        | 16,562,912             | 49,460,012      | 0             | 0.0%           | 697,141         | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA. (TERCERA                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,000,000                         | 334,875                | 1,000,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ENLACE CARRETERO TEPIC-AGUASCALIENTES SEGUNDA ETAPA (KM                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 859,897                           | 143,979                | 429,948         | 859,897       | 597.0%         | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 1                | 100.0%                                                  |  |
| ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO.              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 125,000                           | 20,930                 | 62,500          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 62,200                            | 10,415                 | 31,100          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN FORESTAL COMERCIAL EN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO (PIPRODEFO)                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 162,092                           | 27,140                 | 81,046          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| RECURSOS POR CONTRATAR                                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 40,300,000                        | 6,747,727              | 20,150,000      | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| MODERNIZACIÓN                                                                                                                                             |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| PROPORCIONAR APOYOS ACUACULTORES Y PESCADORES PARA MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA DE CAPTURA EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (FACEJ).           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,000,000                         | 502,312                | 1,500,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| MEJORAMIENTO                                                                                                                                              |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO (PIPRODEFO)                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,196,294                         | 702,617                | 2,098,147       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROGRAMA              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ADQUISICIÓN DE PLANTULA PARA EL CULTIVO DE ARANDANO EN LA REGION SUR Y SURESTE, TERCERA ETAPA                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 10,000,000                        | 1,674,374              | 5,000,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ELABORACIÓN DE LA AGENDA BÁSICA PARA EL PROGRAMA DE                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 140,103                           | 23,459                 | 70,052          | 140,103       | 597.0%         | 0               | 0                        | 0                     | PROGRAMA              | 1.00                         | 1                | 100.0%                                                  |  |
| ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS, EN LA LOCALIDAD DE                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 125,000                           | 20,930                 | 62,500          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS, EN LA LOCALIDAD DE                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 91,000                            | 15,237                 | 45,500          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROYECTO              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA PRESERVACIÓN Y FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN ZAPOPAN Y GUADALAJARAESTATAL                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,220,000                         | 539,148                | 1,610,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | OBRA                  | 3.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIDA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 435,222                           | 72,872                 | 217,611         | 134,085       | 184.0%         | 0               | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 30.0%                                                   |  |
| PROPORCIONAR APOYOS A LOS SISTEMA PRODUCTO DE LAS CADENAS AGROPECUARIAS Y ACUICOLAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO (FACEJ).ESTATAL                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,600,000                         | 267,900                | 800,000         | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE RIEGO EXISTENTE EN EL      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,000,000                         | 167,437                | 500,000         | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA TECNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE RIEGO EN EL INTERIOR DEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,327,000                        | 1,896,568              | 5,663,500       | 11,327,000    | 597.0%         | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 1.00                         | 1                | 100.0%                                                  |  |
| PROPORCIONAR APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA TECNIFICACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,500,000                         | 753,468                | 2,250,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS A PRODUCTORES DE BAJOS RECURSOS PARA EMPRENDER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 20,500,000                        | 3,432,467              | 10,250,000      | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS ACUACULTORES Y PESCADORES PARA TECNIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VALOR AGREGADO EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 8,900,000                         | 1,490,193              | 4,450,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A CONSEJOS: DISTRITALES, REGIONALES, MUNICIPALES Y A                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 21,500,000                        | 3,599,904              | 10,750,000      | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,000,000                         | 1,172,062              | 3,500,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA AMPLIAR LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN RELEVANTE Y ACTUALIZADA EN EL                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,750,000                         | 460,453                | 1,375,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO EN LA NOCIUDAD DE ALIMENTOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,287,303                         | 382,980                | 1,143,652       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ACUICOLA Y PESQUERA EN EL INTERIOR DEL ESTADO (FACEJ).ESTATAL                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 666,813                           | 111,649                | 333,407         | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ANIMAL EN EL INTERIOR DEL ESTADO                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 18,145,884                        | 3,038,300              | 9,072,942       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VEGETAL EN EL INTERIOR DEL ESTADO                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,900,000                        | 1,992,505              | 5,950,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA LA REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE CULTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSERVACIÓN DE AGUA EN 11                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,200,000                         | 703,237                | 2,100,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA TECNIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y HORTOFRUTÍCOLAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO (FACEJ).                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 21,266,502                        | 3,560,808              | 10,633,251      | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PARA TECNIFICACIÓN DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS GANADEROS EN EL INTERIOR DEL ESTADO (FACEJ).                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 35,400,000                        | 5,927,284              | 17,700,000      | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| PROPORCIONAR APOYOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN SUS PARCELAS DE CULTIVO EN EL INTERIOR DEL                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,500,000                         | 753,468                | 2,250,000       | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 2.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| VERIFICACIONES FITOSANITARIAS DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ANTERIORMENTE ESTABLECIDAS (PIPRODEFO)                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 69,300                            | 11,603                 | 34,650          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | PROGRAMA              | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                             |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| APOYO PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE PLAGAS - ENFERMEDADES FITOSANITARIAS FORESTALES EN MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS (PIPRODEFO)                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 97,532                            | 16,331                 | 48,766          | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | APOYO                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| MANTENIMIENTO DEL HUERTO SEMILLERO DE PINO DOUGLASIANA MEJORADO GENÉTICAMENTE (PIPRODEFO)                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 474,782                           | 79,496                 | 237,391         | 0             | 0.0%           | 0               | 0                        | 0                     | OTROS                 | 1.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |
| SANEAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                    |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA                                                                                                                             |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                |                 |                          |                       |                       |                              |                  |                                                         |  |
| DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,062,350,184                     | 177,877,156            | 531,175,092     | 156,432,912   | 88.0%          | 533,631,465     | 0                        | 0                     | OTROS                 | 0.00                         | 0                | 0.0%                                                    |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                            | Municipio               | Localidad            | Ambito | Total Anual<br>2 | Monto de recursos presupuestarios<br>Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Unidad de<br>Medida<br>8 | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                         |                      |        |                  | Ministrado<br>3                                             | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 |                          | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                              |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                            |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y DESARROLLO TECNOLÓGICO                                                                                                                                     |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS                                                                                                             |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PISCICOLA DE TIZAPÁN EL ALTO                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,950,000        | 326,503                                                     | 975,000         | 883,097       | 270.0%          | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 1.00                  | 0                            | 5.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DE LA UNIDAD PISCICOLA DE AJOJUCAR, TEOCALTICHE                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 510,000          | 85,393                                                      | 255,000         | 7,866         | 9.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 1.00                  | 0                            | 2.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DE LA UNIDAD PISCICOLA DE CLAVELLINAS, TUXPAN JALISCO                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,990,000        | 333,200                                                     | 995,000         | 750,531       | 225.0%          | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 1.00                  | 0                            | 38.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIDA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN                                             | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 544,778          | 91,218                                                      | 272,389         | 229,323       | 251.0%          | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 1.00                  | 0                            | 40.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO DE ESPECIES MARINAS (CEDETEM), EN TOMATLÁN                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,550,000        | 426,965                                                     | 1,275,000       | 1,265,912     | 296.0%          | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 1.00                  | 1                            | 50.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                 |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PREVENCIÓN                                                                                                                                                   |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POBLACIÓN                                                                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LOS BIENES DE LOS                                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 10,000,000       | 1,674,374                                                   | 5,000,000       | 5,210,259     | 311.0%          | 5,023,122                                           | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÁREAS DE CULTIVO Y RESERVAS NATURALES                                                                                                                        |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INTEGRACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS PARA LABORES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 7,500,000        | 1,255,781                                                   | 3,750,000       | 5,011,362     | 399.0%          | 0                                                   | 0              | EQUIPO                   | 1.00                  | 1                            | 67.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                                                                                                                                      |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 50,000,000       | 8,371,870                                                   | 25,000,000      | 7,787,374     | 93.0%           | 25,115,610                                          | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONVENIOS 39 REGISTROS                                                                                                                                       |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN                                                                                                                               |                         |                      |        | 236,770,283      | 100,577,349                                                 | 103,280,900     | 86,148,687    | 86.0%           | 0                                                   | 0              |                          | 63,704.00             | 60,820                       | 95.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GASTO CORRIENTE                                                                                                                                              |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                         |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPERACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 84,605,154       | 35,720,480                                                  | 41,532,260      | 35,720,480    | 100.0%          | 0                                                   | 0              | ALUMNO                   | 15,000.00             | 15,018                       | 100.0%           | LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO SE VERA REFLEJADA EN EL TERCER TRIMESTRE. LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO ANUAL DE LA MATRICULA ES MENOR DERIVADO A LA DEMANDA DE CUPO EN LOS PLANTELES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 104,493,770      | 38,582,343                                                  | 38,582,343      | 38,582,343    | 100.0%          | 0                                                   | 0              | ALUMNO                   | 16,500.00             | 15,175                       | 92.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAGO A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS                                                                                                                            | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | URBANO | 7,347,459        | 3,794,348                                                   | 4,059,930       | 3,794,348     | 100.0%          | 0                                                   | 0              | ADULTO Y JÓVEN           | 352.00                | 217                          | 62.0%            | LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO DE LOS RECURSOS FEDERALES ES POR QUE LA TESORERIA LOCAL NO A ENTREGADO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A ESTE TRIMESTRE. EN CUANTO AL ALUMANDO EL PORCENTAJE ES MENOR A LO PREVISTO POR QUE LAS INSTALACIONES NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, POR LO TANTO SE IMPARTEN LAS CLASES EN AULAS LIGERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GASTOS DE OPERACIÓN PARA MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 30,165,820       | 19,079,681                                                  | 15,081,708      | 4,651,019     | 24.0%           | 0                                                   | 0              | ALUMNO                   | 16,500.00             | 15,175                       | 92.0%            | LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRA EL MINISTRADO OBEDECE A QUE EN EL EJERCICIO 2010 SE DEPOSITARON RECURSOS COMO COMPLEMENTO DEL EJERCICIO 2009 POR CONCEPTO DE FONDO DE AMPLIACIÓN A LA COBERTURA PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OPERACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 7,009,161        | 2,920,485                                                   | 3,504,582       | 2,920,485     | 100.0%          | 0                                                   | 0              | ALUMNO                   | 15,000.00             | 15,018                       | 100.0%           | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO ANUAL DE LA MATRICULA ES MENOR DERIVADO A LA DEMANDA DE CUPO EN LOS PLANTELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAGO MANTENIMIENTO INSTALACIONES EQUIPO DE OFICINA LABORATORIOS COMPUTO ETC Y PUBLICIDAD Y SERVICIOS                                                         | 97-TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | URBANO | 3,148,911        | 480,012                                                     | 520,083         | 480,012       | 100.0%          | 0                                                   | 0              | ADULTO Y JÓVEN           | 352.00                | 217                          | 62.0%            | LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO DE LOS RECURSOS FEDERALES LA TESORERIA LOCAL NO A ENTREGADO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A ESTE TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OTROS CONVENIOS                                                                                                                                              |                         |                      |        | 3,939,539,675    | 2,440,952,095                                               | 2,687,506,631   | 1,649,349,316 | 68.0%           | 1,291,587                                           | 0              |                          | 1,000.00              | 774                          | 77.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                 |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                 |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTADIOS DE ATLETISMO EN EL PREDIO EL DISPARATE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.                                | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA          | URBANO | 100,000,000      | 100,000,000                                                 | 100,000,000     | 50,992,380    | 51.0%           | 0                                                   | 0              | OBRA                     | 100.00                | 51                           | 51.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODERNIZACIÓN                                                                                                                                                |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRATACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE SERVICIO EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE LOS JUEGOS                        | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA          | URBANO | 100,000,000      | 100,000,000                                                 | 100,000,000     | 25,736,799    | 26.0%           | 0                                                   | 0              | OBRA                     | 100.00                | 26                           | 26.0%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                                |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROYECTO DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 351,097          | 351,097                                                     | 175,549         | 0             | 0.0%            | 1,332                                               | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GASTO CORRIENTE                                                                                                                                              |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                                             |                 |               |                 |                                                     |                |                          |                       |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA (ARCEDIANO).                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 223,602,500      | 223,602,500                                                 | 111,801,256     | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ACTIVIDADES BICENTENARIO 2010 - CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 15,123,944       | 15,123,944                                                  | 7,561,972       | 0             | 0.0%            | 184,919                                             | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | UNIDAD DE MEDIDA: SUB PROYECTOS CONCLUIDOS PROGRAMADA ANUAL: 11 SUB PROYECTOS CONCLUIDOS: * FESTEJOS CONMEMORATIVO Y CIVICO DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO. * ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DE JALISCO. * EXPOSICIÓN GROZCO. * LA NOCHE DE LOS MAYAS (BALLET CLÁSICO). * COEDICIÓN DE LOS LIBROS CON LA CÁMARA DE COMERCIO. * IDENTIDAD LA FAZ DE MÉXICO 2010. * CAPSULAS RADIOFÓNICAS SOBRE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA. * II ENCUENTRO NACIONAL DE ESTATUAS VIVIENTES 2010. * DE IMAGEN, MÚSICA Y MEMORIA 5 VIDEOS DOCUMENTALES. * ELABORACIÓN DE ESCULTURA RITA PÉREZ MORENO. * 13 VO ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS TRADICIONALES DE JALISCO. ALCAZADA SEGUNDO TRIMESTRE SE CONCLUYO EL PROYECTO DE FAZ DE MÉXICO 2010 Y COEDICIÓN DE LIBROS CON LA CÁMARA DE COMERCIO (IMPORTANCIA DE GUADALAJARA EN EL MOVIMIENTO DE INSURGENTE DE 1810) ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DE JALISCO, CUENTA CON UN 30%, LOS DEMÁS PROYECTOS ESTÁN EN LA ELABORACIÓN DE |
| ADQUISICIÓN MURAL DOS SIGLOS DE INDEPENDENCIA Y                                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 7,254            | 7,254                                                       | 3,627           | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADQUISICIÓN MURAL DOS SIGLOS DE INDEPENDENCIA Y                                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,506,462        | 1,506,462                                                   | 753,231         | 1,499,910     | 100.0%          | 14,509                                              | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFASPE                                                                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 23,861,029      | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFASPE 2010                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 38,688,023      | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APOYO PARA ATENDER A LA POBLACION EN RIESGO O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA (PLAN DE INVIERNO)                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1,350,000        | 1,350,000                                                   | 1,350,000       | 1,177,307     | 87.0%           | 8,830                                               | 0              | FAMILIA                  | 800.00                | 687                          | 87.0%            | APOYO PARA PLAN DE INVIERNO RECURSOS DEL RAMO 12 EJERCICIO 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA - CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 20,221,593       | 20,221,593                                                  | 10,110,797      | 0             | 0.0%            | 435,285                                             | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | *REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO POR EL DERECHO DE VÍAS DEL TRAMO DE AMECA A SAN ANTONIO MATUTE, CON UN TOTAL DE 10KM DE VÍAS VERDES. *HABILITACIÓN DE VÍA VERDE EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE A OCOTLÁN AL PUENTE DE RÍO SULA, CON UN TOTAL DE 7KM. 17 KM SE CONCLUYO LEVANTAMIENTO DE RIELES DURMIENTE EN EL SENDERO QUE CORRESPONDE A OTOTÓNICO, CON UNA DISTANCIA DE 1.3 KM Y SE INICIARON TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE RIELES Y DURMIENTES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN. EN OTOTÓNICO SE VA INICIAR EL SENDERO CENTRAL CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO, EN AMECA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESPALME DE MALEZA EN TODO EL SENDERO HASTA ANTONIO MATUTE.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CARAVANAS DE LA SALUD                                                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 1,477                                                       | 1,477           | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CARAVANAS DE LA SALUD                                                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 842             | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CARAVANAS DE LA SALUD 2010                                                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 4,039,234       | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONACULTA 2010 - ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL ESTADO -CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS 2009              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 15,123,944       | 15,123,944                                                  | 7,561,972       | 2,437         | 0.0%            | 184,919                                             | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             | TRES PROYECTOS: 1.- ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL ESTADO 2.- CONSOLIDAR EL IMPULSO INSTITUCIONAL DE CULTURAL Y LAS ARTES EN EL ESTADO 3.-IMPULSO A LA CREATIVIDAD, LA LECTURA Y LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INTERESES FASSA 2008                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 836             | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INTERESES FASSA 2009                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                | 0                                                           | 44,282          | 0             | 0.0%            | 0                                                   | 0              | OTROS                    | 0.00                  | 0                            | 0.0%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                         | Municipio                                                 | Localidad           | Ambito              | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               |               | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                           |                                                           |                     |                     | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               | Avance %      |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance % |
|                                                                                                           |                                                           |                     |                     |                                   | Ministrado             | Programado    | Ejercido      |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| 1                                                                                                         |                                                           |                     |                     | 2                                 | 3                      | 4             | 5             | 5/3           | 6        | 7                        | 8         | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                      |          |
|                                                                                                           | OPORTUNIDADES                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 31,410        | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | OPORTUNIDADES                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 48,666,353    | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | PROCEDES                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 3,388         | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 1,504,558              | 1,504,558     | 752,279       | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 18,909        | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | PROYECTO DEL TEMPLO DE JESUS MARIA (TRABAJO DE            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 351,097                | 351,097       | 175,549       | 0             | 0.0%     | 1,332                    | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | PROYECTO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA (TRABAJO         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 351,097                | 351,097       | 175,549       | 0             | 0.0%     | 1,332                    | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SANEAMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 333,737,100            | 333,737,100   | 166,868,550   | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SECTUR FEDERAL 2010 - SECRETARIA DE TURISMO -             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 57,778,129             | 57,778,129    | 28,889,565    | 0             | 0.0%     | 459,129                  | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 21,586,773    | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 1,750,560     | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SEGURO POPULAR 2009                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 175,892,952   | 0             | 175,892,952   | 100.0%   | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SEGURO POPULAR 2010                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 457,293,764   | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | SI CALIDAD                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 0                      | 0             | 5,435         | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
|                                                                                                           | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 3,068,529,900          | 1,394,047,891 | 1,534,264,950 | 1,394,047,891 | 100.0%   | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |          |
| 14-JALISCO RECURSO 2009                                                                                   |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| SUBSIDIOS 18 REGISTROS                                                                                    |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS                                                        |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FEDEF                                                                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| OTROS                                                                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS EN EL ESTADO                                                                 |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FONDOS METROPOLITANOS                                                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| INVERSION                                                                                                 |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| OBRA PUBLICA                                                                                              |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION                                                                                              |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONCLUSION DEL NODO PERIFERICO - BELISARIO DOMINGUEZ                                                      |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONCLUSION DEL NODO PERIFERICO - CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO                                            |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL BOULEVARD TLAQUEPAQUE                                                 |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL NODO EL TAPATIO -FRACCIONAMIENTO REVOLUCION                           |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DE NODO EL VERDE - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES. (PRODUCTOS FINANCIEROS)                                               |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DEL NODO TRAMO II FERROCARRIL - PERIFERICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFERICO, EN EL           |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE AV. LOPEZ MATEOS EN EL SISTEMA LAZARO CARDENAS                              |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y                    |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| TERMINACIÓN DE LATERALES EN NODO COLÓN - PERIFÉRICO, EN EL SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE  |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| AMPLIACIÓN                                                                                                |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONCLUSION DE LA AMPLIACIÓN A SEIS CARRILES DEL PERIFERICO ORIENTE (TONALA)                               |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| MODERNIZACIÓN                                                                                             |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO, LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y PAGO DE    |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| MEJORAMIENTO                                                                                              |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CANAL Y COLECTOR PLUVIAL NUEVA ESPAÑA                                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONSERVACION Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ANILLO PERIFERICO                                                |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| MANTENIMIENTO                                                                                             |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| CONTINUACIÓN DE ACCIONES EN CANAL SANTA CATALINA                                                          |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| OTROS PROGRAMAS                                                                                           |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| (PROFIS)                                                                                                  |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| GASTO CORRIENTE                                                                                           |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                 |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS 2009)                                       |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)                                              |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| SUBSEMUN 2009 (SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) 2009                                         |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| APORTACIONES FEDERALES 347 REGISTROS                                                                      |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FAEB                                                                                                      |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| ADMINISTRACIÓN DEL CAPECE                                                                                 |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA                                                                     |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FAIS                                                                                                      |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| FISE                                                                                                      |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL                                                                    |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| ADOQUINAMIENTO DE CALLES PORFIRIO DIAZ Y ANTONIO CUREL EN EL MUNICIPIO DE JAMAY DE ZONAS MARGINADAS FISE. |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMBILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CHUATLÁN ZONAS |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| AMPLIACION DE LINEA MONOFASICA A TRIFASICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO LOCALIDAD AGUA         |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES DE ZONAS MARGINADAS FISE           |                                                           |                     |                     |                                   |                        |               |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |          |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                                                         | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          | Generados                | Ejercidos |                  |                  |                        |          |                                                         |    |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 5/3      | 6                        | 7         |                  |                  |                        |          |                                                         | 11 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 142,736                           | 142,736                | 71,368     | 0        | 0.0%     |                          | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 780.00                 | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 67,074                            | 67,074                 | 33,537     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 1,050.00               | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE DEGOLLADO MUNICIPIO DE CHIHUATLÁN ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 136,036                           | 136,036                | 68,018     | 131,900  | 97.0%    | 0                        | 0         | 0                | OTROS            | 1.00                   | 1        | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 122,357                           | 122,357                | 61,178     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,096.00               | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS PARA SECUNDARIA LOCALIDAD OJO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 150,000    | 300,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 248.00                 | 248      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 206,500                           | 206,500                | 103,250    | 0        | 0.0%     | 344,709.320              | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 48.00                  | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 21,466                            | 21,466                 | 10,733     | 21,466   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 48.00                  | 48       | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PRECIO LA TINAJITA EN EL MUNICIPIO DE TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 150,000    | 300,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | OTROS            | 1.00                   | 1        | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 49,459                            | 49,459                 | 24,729     | 49,459   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 162.00                 | 162      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL CHORRO EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 145,302                           | 145,302                | 72,651     | 111,596  | 77.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 450.00                 | 346      | 77.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS DESMONTES EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 147,671                           | 147,671                | 73,836     | 113,965  | 77.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 450.00                 | 347      | 77.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 147,599                           | 147,599                | 73,799     | 113,893  | 77.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 450.00                 | 347      | 77.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL NIGROMANTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 108,358                           | 108,358                | 54,179     | 108,358  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | CENTRO           | 1.00                   | 1        | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CENTRO OPERATIVO EN EL MUNICIPIO TALA DE ZONAS MARGINADAS FISE.                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 628,709                           | 628,709                | 314,354    | 586,811  | 93.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 76.00                  | 71       | 93.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 59,856                            | 59,856                 | 29,928     | 59,856   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 431.00                 | 431      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE COLECTOR ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO                                                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 649,463                           | 649,463                | 324,732    | 590,112  | 91.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 247.00                 | 224      | 91.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO EN KM 1.3 CARRETERA A CD. GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 18,764                            | 18,764                 | 9,382      | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 39.00                  | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO LOCALIDAD LOMA DE LAS FLORES MUNICIPIO ZAPOTITLAN DE VADILLO ZONAS MARGINADAS FISE                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 225,000                           | 225,000                | 112,500    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 468.00                 | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO LOCALIDAD DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO ZONAS MARGINADAS FISE                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 247,593                           | 247,593                | 123,797    | 61,898   | 25.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 630.00                 | 158      | 25.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METÁLICA EN LA ASOCIACIÓN GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONA MARGINADAS FISE                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,081                            | 11,081                 | 5,540      | 11,081   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 48.00                  | 48       | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ARRIBA ZONAS MARGINADAS FISE                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 127,656                           | 127,656                | 63,828     | 127,656  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 632.00                 | 632      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO LOCALIDAD NIGROMANTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27,302                            | 27,302                 | 13,651     | 27,302   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 156.00                 | 156      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 21,081                            | 21,081                 | 10,540     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 118.00                 | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDIOS VERDES MUNICIPIO DE HUEJUCAR ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 222,148                           | 222,148                | 111,074    | 216,253  | 97.0%    | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 99.00                  | 97       | 98.0%                                                   |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 154,439                           | 154,439                | 77,219     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 615.00                 | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 289,733                           | 289,733                | 144,866    | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 853.00                 | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 175,000                           | 175,000                | 87,500     | 0        | 0.0%     | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,155.00               | 0        | 0.0%                                                    |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE EL CAPULIN LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE).                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 102,669                           | 102,669                | 51,334     | 102,669  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 720.00                 | 720      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 112,014                           | 112,014                | 56,007     | 112,014  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | OTROS            | 1.00                   | 1        | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE NIGROMANTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 108,969                           | 108,969                | 54,486     | 108,969  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 928.00                 | 928      | 100.0%                                                  |    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CALLE MORELOS E HIDALGO, LOCALIDAD EL TARAY EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 309,315                           | 309,315                | 154,658    | 309,315  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 2,692.00               | 2,692    | 100.0%                                                  |    |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                           | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico         |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                           |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          | Generados                | Ejercidos |                       |                  |                        |          |                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                           |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3      | 6                        | 7         | 8                     | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                      |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO A CALLE JUAN PIÑA LOCALIDAD SAN IGNACIO MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN ZONAS MARGINADAS (FISE)                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 75,000     | 150,000   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 1,170.00         | 1,170                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 326,682                           | 326,682                | 163,341    | 326,682   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 3,085.00         | 3,085                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,239                             | 3,239                  | 1,619      | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 777.00           | 0                      | 0.0%     |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZONAS MARGINADAS FISE                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 229,463                           | 229,463                | 114,731    | 203,223   | 89.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 300.00           | 269                    | 89.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HACIENDA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 234,871                           | 234,871                | 117,435    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 1,475.00         | 0                      | 0.0%     |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOQUIN LOCALIDAD BARRIO DE TEPEHUA EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA ZONAS MARGINADAS FISE                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 277,500                           | 277,500                | 138,750    | 277,500   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 1,406.00         | 1,406                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DARIO HERNANDEZ MUNICIPIO EL LIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 58,650                            | 58,650                 | 29,325     | 46,283    | 79.0%    | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO LOCALIDAD POZO SANTO MUNICIPIO DE TUXPAN ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 225,457                           | 225,457                | 112,728    | 218,250   | 97.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 936.00           | 908                    | 97.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD LA LABOR MUNICIPIO DE TEQUILA ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 75,000     | 150,000   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 150,000    | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 1,225.00         | 0                      | 0.0%     |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MUNICIPIO DE MAGDALENA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 113,777                           | 113,777                | 56,889     | 108,668   | 96.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 3,074.00         | 2,936                  | 96.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MUNICIPIO SAN JULIAN LOCALIDAD PUERTO DE AMOLERO ZONAS MARGINADAS FISE                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 277,500                           | 277,500                | 138,750    | 277,500   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA LOCALIDAD HUAXTLA MUNICIPIO DE EL ARENAL ZONAS MARGINADAS (FISE)                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 170,773                           | 170,773                | 85,386     | 170,773   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 1,720.00         | 1,720                  | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE MEMBRANA PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,470,000                         | 1,470,000              | 735,000    | 440,356   | 30.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 766.00           | 229                    | 30.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION EN ZONA DE RIEGO DE LA PRESA CHARCO LARGO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,899,997                         | 1,899,997              | 949,999    | 1,884,224 | 99.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS              | 4,981.00         | 4,940                  | 99.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CALLE CUITLAHUAC MUNICIPIO DE EL LIMON ZONAS MARGINADAS FISE                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 59,640                            | 59,640                 | 29,820     | 59,633    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 LINEA DE CONDUCCION | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CHAPULÍN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS FISE                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,951                             | 7,951                  | 3,976      | 7,951     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA ELECTRICA EN EL POZO LAS AMARILLAS EN EL MUNICIPIO DE                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 558,810                           | 558,810                | 279,405    | 558,810   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILÓMETRO           | 2.00             | 2                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO JAVIER REGALADO LOCALIDAD REFUGIO DE LOS BAJOS MUNICIPIO DE ATOTOMILCO EL ALTO                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 284,536                           | 284,536                | 142,268    | 284,536   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 8 1/2 ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEOCUTITLAN DE CORONA LOCALIDAD LOS GAVILANES DE ZONAS MARGINADAS FISE                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 228,729                           | 228,729                | 114,364    | 201,869   | 88.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 320.00           | 282                    | 88.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 14,673                            | 14,673                 | 7,337      | 14,673    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 9.00             | 9                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE CAMPAMENTO ECOLÓGICO EN EL EJIDO SANTA ANA TEPETITLÁN MUNICIPIO DE ZAPOPAN ZONAS MARGINADAS FISE                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 731,335                           | 731,335                | 365,667    | 510,876   | 70.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 149.00           | 104                    | 70.0%    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUEJUCAR EN LA CALLE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 58,217                            | 58,217                 | 29,109     | 58,217    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 12.00            | 12                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ALCANTARILLA SOBRE EL RIO ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 807,349                           | 807,349                | 403,674    | 807,313   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 13.00            | 13                     | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA LOCALIDAD ACATAN ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,382                           | 150,382                | 75,191     | 150,382   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 RED                 | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO MUNICIPIO DE PIJAMO ZONAS MARGINADAS FISE                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 97,706                            | 97,706                 | 48,853     | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 195.00           | 0                      | 0.0%     |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUAREZ ZONAS MARGINADAS                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 224,731                           | 224,731                | 112,366    | 224,731   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 410.00           | 410                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL CAPULÍN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO ZONAS MARGINADAS (FISE)                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27,472                            | 27,472                 | 13,736     | 27,472    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL        | 120.00           | 120                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE MUNICIPIO SAN IGNACIO CERRO GORDO LOCALIDAD CERRO GORDO ZONAS MARGINADAS FISE                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 712,500                           | 712,500                | 356,250    | 595,576   | 84.0%    | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE OBREGÓN MUNICIPIO DE EL LIMÓN ZONAS MARGINADAS FISE                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 59,052                            | 59,052                 | 29,526     | 59,026    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS               | 1.00             | 1                      | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CALLE 21 DE MARZO COL. 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 385,408                           | 385,408                | 192,704    | 385,408   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 149.00           | 149                    | 100.0%   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTITÁN DE ZONAS MARGINADAS FISE.                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 250,000    | 250,000   | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO      | 2,400.00         | 1,200                  | 50.0%    |                                                         |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                                                                              |                         |                     |        | Segundo Trimestre de 2010         |                        |                 |               | ANEXO XXI<br>I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES<br>(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| EJERCICIO FISCAL: 2010<br>PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                          |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                            | Municipio               | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                                                                                                                                  | Avance %  | Rendimientos Financieros |                      | Unidad de Medida | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |                         |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                 |               |                                                                                                                                  |           | Generados                | Ejercidos            |                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                            |                         |                     |        | 2                                 | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 | 5/3                                                                                                                              | 6         | 7                        | 8                    | 9                | 10               | 10/9                   | 11       |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE                                           | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 393,349                           | 393,349                | 196,674         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METRO CUADRADO     | 64.00            |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 405,204                           | 405,204                | 202,602         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METRO CUADRADO     | 4,500.00         |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHÉ DE LAS ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 148,736                           | 148,736                | 74,368          | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 PUENTE             | 1.00             |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHÉ LOCALIDAD JESUS MARIA ZONAS                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 126,000                           | 126,000                | 63,000          | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METROS LINEALES    | 10.00            |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ELECTRIFICACIÓN EN CALLES COBANO Y MAPACHES EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA DE ZONAS MRGINADAS FISE                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 421,167                           | 421,167                | 210,584         | 402,803       | 96.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 1,100.00         |                  | 1,052                  | 96.0%    |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA LOMA MUNICIPIO DE HUEJUCAR LOCALIDAD SAN RAFAEL ZONAS MARGINADAS FISE                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 66,924                            | 66,924                 | 33,462          | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 90.00            |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ELECTRIFICACIÓN 1ERA ETAPA EN CAMINO AL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DE ZONAS MARGINADAS                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 673,760                           | 673,760                | 336,880         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 OTROS              | 1.00             |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO DE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 61,370                            | 61,370                 | 30,685          | 61,370        | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 POZO               | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EN EL EJIDO LAGOS (SEGUNDA ETAPA)                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,455,600                         | 2,455,600              | 1,227,800       | 2,453,279     | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 METROS             | 883.00           |                  | 883                    | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLITIC                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 933,925                           | 933,925                | 466,962         | 910,143       | 97.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METROS             | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL MANANTIAL EL LIMÓN EN EL MUNICIPIO DE ATENQUILLO                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,858,698                         | 1,858,698              | 929,349         | 1,794,775     | 97.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 1,792.00         |                  | 1,730                  | 97.0%    |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 365,410                           | 365,410                | 182,709         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 PROYECTO           | 1.00             |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 475,000                           | 475,000                | 237,500         | 328,149       | 69.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 OTROS              | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 535,656                           | 535,656                | 267,828         | 535,656       | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 METRO CUADRADO     | 240.00           |                  | 240                    | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,037,576                         | 1,037,576              | 518,788         | 940,129       | 91.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 300.00           |                  | 272                    | 91.0%    |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY ZONAS MARGINADAS FISE                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 227,537                           | 227,537                | 113,769         | 227,537       | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 POZO               | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ZONAS MARGINADAS FISE                                          | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,399,089                         | 1,399,089              | 699,549         | 1,211,133     | 87.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 POZO               | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE ZONAS MARGINADAS FISE                                  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 341,054                           | 341,054                | 170,527         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METROS             | 300.00           |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOTILLOS MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE ZONAS MARGINADAS FISE                                      | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 219,951                           | 219,951                | 109,975         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 POZO               | 1.00             |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 194,594                           | 194,594                | 97,297          | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 240.00           |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PROPORCIONAR RECURSOS COMPLEMENTARIOS ( CAPITAL SEMILLA ) PARA FORTALECER A SOCIEDADES COOPERATIVAS                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 107,000                           | 107,000                | 53,500          | 7,000         | 7.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 APOYO              | 104.00           |                  | 7                      | 7.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2009                                                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,166,996                         | 1,166,996              | 583,498         | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 OTROS              | 1.00             |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, DE EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO DE ZONAS                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 750,000                           | 750,000                | 375,000         | 609,095       | 81.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO CUADRADO     | 10,310.00        |                  | 8,379                  | 81.0%    |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| REMODELACION DE CASA SOCIAL MUNICIPIO DE JUCHITLÁN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS GUAYES DE ZONAS                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 152,635                           | 152,635                | 76,317          | 98,818        | 65.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO CUADRADO     | 653.00           |                  | 423                    | 65.0%    |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 63,000                            | 63,000                 | 31,500          | 0             | 0.0%                                                                                                                             | 0         | 0                        | 0 PIEZA              | 10.00            |                  | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE DE 8 Y 12 DE PVC SANITARIO SERIE- 20 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GARGANTILLO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN ZONAS MARGINADAS | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 278,319                           | 278,319                | 139,160         | 278,319       | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 OTROS              | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                 | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 88,337                            | 88,337                 | 44,169          | 87,145        | 99.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 EQUIPO             | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD CABOS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                     | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 82,730                            | 82,730                 | 41,365          | 81,196        | 98.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 EQUIPO             | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO LOCALIDAD LOS OCOTES MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                      | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 54,866                            | 54,866                 | 27,432          | 53,680        | 98.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 EQUIPO             | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| FISM                                                                                                                                                         |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| AGUA POTABLE                                                                                                                                                 |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                      |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                 |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONST. DE LÍNEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES DE LA COL. POBLADO SANTA LUCIA                                                                                 | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN             | URBANO | 11,377                            | 11,377                 | 11,377          | 11,377        | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 15.17            |                  | 15                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA                                             |  |  |  |  |
| CONST. LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. HOGARES DEL BATAN                                                                                            | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59,958                            | 59,958                 | 59,958          | 50,713        | 85.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 79.94            |                  | 80                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. HOGARES DEL BATAN, OBRA FINIQUITADA                                                    |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. IL BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL                                                           | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 559,232                           | 559,232                | 559,232         | 139,808       | 25.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 745.64           |                  | 0                      | 0.0%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL                                                        |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE PRIMAVERA EN SANTA ANA TEPETITLAN                                                                  | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62,893                            | 62,893                 | 62,893          | 15,723        | 25.0%                                                                                                                            | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 83.96            |                  | 0                      | 0.0%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                                                                |  |  |  |  |
| SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RESIDENCIA MOCTEZUMA                                                                     | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN             | URBANO | 998,336                           | 998,336                | 998,336         | 998,336       | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 METRO LINEAL       | 665.56           |                  | 666                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA OBRA FINIQUITADA                                                    |  |  |  |  |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                                                                                                                                |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| PERFORACION POZO PROFUNDO, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO                                                                                                    | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LA TIJERA           | URBANO | 2,872,035                         | 2,872,035              | 2,872,035       | 2,280,282     | 79.0%                                                                                                                            | 2,280,282 | 2,280,282                | POZO                 | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   | ESTA OBRA CAMBIO SU IMPORTE DE CONTRATACION Y NUMERO DE OBRA                                                                 |  |  |  |  |
| TOMA COMUNITARIA                                                                                                                                             |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN                                                                                                                                                  |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONST. DE LÍNEAS PARA ALIMENTACION DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE COL. POBLADO PALO GORDO                                                                       | 120-ZAPOPAN             | PALO GORDO          | RURAL  | 326,700                           | 326,700                | 326,700         | 326,700       | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 TOMAS COMUNITARIAS | 1.00             |                  | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE PALO GORDO, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 435.60 METROS LINEALES |  |  |  |  |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE                                                                                                                                  |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                        |                         |                     |        |                                   |                        |                 |               |                                                                                                                                  |           |                          |                      |                  |                  |                        |          |                                                                                                                              |  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL POBLADO SANTA LUCIA                                                                        | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN             | URBANO | 73,918                            | 73,918                 | 73,918          | 73,918        | 100.0%                                                                                                                           | 0         | 0                        | 0 METROS LINEALES    | 98.56            |                  | 99                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA, OBRA FINIQUITADA                                                    |  |  |  |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                | Municipio               | Localidad                               | Ambito | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros |            | Unidad de Medida | Avance Físico                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                |                         |                                         |        |             | Ministrado                        | Programado  | Ejercido    |          | Generados                | Ejercidos  |                  | Programado Anual               | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |                                                                                                                              |
| 1                                                 |                                                                                                                                |                         |                                         |        | 2           | 3                                 | 4           | 5           | 5/3      | 6                        | 7          | 8                | 9                              | 10                     | 10/9     | 11                                                      |                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA EXPARCELA ESCOLAR EN EL POBLADO LA PRIMAVERA                 | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 192,383     | 192,383                           | 192,383     | 188,450     | 98.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 256.51                 | 257      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA                                                      |
|                                                   | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN C. LOMA REAL EN LA COL. LOMA CHICA                                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 218,907     | 218,907                           | 218,907     | 218,907     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 291.88                 | 292      | 100.0%                                                  | LA OBRA SE UBICA EN LA COL. LOMA CHICA. OBRA FINIQUITADA                                                                     |
|                                                   | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                                             |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL                                                                                        |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                   |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE DRENAJE CALLE CALANDRIA CO. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC                                                               | 120-ZAPOPAN             | LA SOLEDAD                              | RURAL  | 17,700      | 17,700                            | 17,700      | 17,700      | 100.0%   |                          | 0          | 0                | RED                            | 1.00                   | 1        | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LA SOLEDAD DE NEXTIPAC. OBRA FINIQUITADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 18.63 METROS LINEALES |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO                                                                                      |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ARROYO EN EL POBLADO VENTA DEL ASTILLERO                                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 2,294,983   | 2,294,983                         | 2,294,983   | 1,666,140   | 73.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 2,415.77               | 2,416    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SAN. EN VARIAS CALLES DE LA COL. JARDINES DE LOS BELENES                                                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 76,013      | 76,013                            | 76,013      | 76,013      | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 80.01                  | 80       | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. DIVISION DEL NORTE                                    | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 104,259     | 104,259                           | 104,259     | 104,259     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 109.75                 | 110      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. DIVISION DEL NORTE. OBRA FINIQUITADA                                                   |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO                        | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 95,976      | 95,976                            | 95,976      | 23,994      | 25.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 101.03                 | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA CRUCERO                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. POBLADO LA PRIMAVERA                                     | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 915,693     | 915,693                           | 915,693     | 228,923     | 25.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 963.89                 | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO LA PRIMAVERA                                                                |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN JOSE EJIDAL                     | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 992,828     | 992,828                           | 992,828     | 248,207     | 25.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 1,045.08               | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL                                                                     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HOGAR                                                     | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 168,851     | 168,851                           | 168,851     | 168,851     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 112.57                 | 113      | 100.0%                                                  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA HOGAR OBRA FINIQUITADA                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIGRE II                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 956,817     | 956,817                           | 956,817     | 789,108     | 82.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 637.88                 | 638      | 100.0%                                                  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL TIGRE II OBRA FINIQUITADA                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL CARACOL TERCERA ETAPA                                         | 120-ZAPOPAN             | EL CARACOL                              | RURAL  | 84,555      | 84,555                            | 84,555      | 84,555      | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 89.00                  | 89       | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CARACOL. OBRA FINIQUITADA                                                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DIVISION DEL NORTE                              | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 321,443     | 321,443                           | 321,443     | 321,443     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 214.33                 | 214      | 100.0%                                                  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE OBRA FINIQUITADA                                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES                         | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 417,522     | 417,522                           | 417,522     | 417,522     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 278.35                 | 278      | 100.0%                                                  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES OBRA FINIQUITADA                                                  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS EN VARIAS CALLES COL. SAN MIGUEL TATEPOSCO                         | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 229,527     | 229,527                           | 229,527     | 57,382      | 25.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 241.61                 | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO                                                                |
|                                                   | DRENAJE EN LA COLONIA PRESIDENTE, FRENTE AL PANTEON DE LA CALLE LOPEZ MATEOS A LA CALLE REVOLUCION PRESA                       | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ) | URBANO | 2,004,710   | 2,004,710                         | 2,004,710   | 2,004,710   | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 1,064.00               | 1,064    | 100.0%                                                  |                                                                                                                              |
|                                                   | RED DE DRENAJE EN EL FRACC. VILLAS LAS FLORES 2 ETAPA                                                                          | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLA LAS FLORES                        | RURAL  | 617,386     | 617,386                           | 617,386     | 308,693     | 50.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 450.00                 | 400      | 89.0%                                                   |                                                                                                                              |
|                                                   | RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES EN CARRETERA A TALA KM3                                               | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | VILLA LAS FLORES                        | RURAL  | 3,699,962   | 3,699,962                         | 3,699,962   | 3,699,962   | 100.0%   | 3,699,962                | 13,699,962 | METRO LINEAL     | 2,400.00                       | 2,400                  | 100.0%   |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | RED DRENAJE EN LA COLONIA EL MOLINO 3 ETAPA                                                                                    | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SANTA CRUZ DEL VALLE                    | URBANO | 2,226,987   | 2,226,987                         | 2,226,987   | 1,113,493   | 50.0%    |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 900.00                 | 300      | 33.0%                                                   |                                                                                                                              |
|                                                   | AMPLIACION                                                                                                                     |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN EL REFUGIO                                                                   | 1-ACATIC                | EL REFUGIO (PAREDONES)                  | RURAL  | 33,346,790  | 33,346,790                        | 33,346,790  | 33,346,790  | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 362.00                 | 362      | 100.0%                                                  | OBRA PROGRAMADA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA CALLE EN EL REFUGIO                                                            |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                              |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | OTROS                                                                                                                          |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A COLECTOR EN LATERAL AV. PATRIA COL. BARRIO DE LA UNION                                      | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 320,064     | 320,064                           | 320,064     | 80,016      | 25.0%    |                          | 0          | 0                | OTROS                          | 1.00                   | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BARRIO DE LA UNION                                                                  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN C. CALANDRIA EN LA COLONIA EL CERRITO (LA SOLEDAD DE NEXTIPAC)                                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 63,021      | 63,021                            | 63,021      | 63,021      | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METRO LINEAL                   | 66.34                  | 66       | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL CERRITO (LA SOLEDAD DE NEXTIPAC)                                                 |
|                                                   | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                         |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CALLES                                                                                                                         |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                   |                         |                                         |        |             |                                   |             |             |          |                          |            |                  |                                |                        |          |                                                         |                                                                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COL. ESPAÑITA                                                                                     | 1-ACATIC                | ACATIC                                  | URBANO | 106,665,360 | 106,665,360                       | 106,665,360 | 106,665,360 | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METROS CUADRADOS               | 3,415.82               | 3,416    | 100.0%                                                  | PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SE COTIZO EL MATERIAL PUESTO EN CAMPO DE TRABAJO Y MANO DE OBRA                               |
|                                                   | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BELENES                                      | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 463,692     | 463,692                           | 463,692     | 455,023     | 98.0%    |                          | 0          | 0                | M2. CONCRETO ASFALTICO         | 2,649.67               | 2,650    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA                                        |
|                                                   | COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 927,793     | 927,793                           | 927,793     | 927,793     | 100.0%   |                          | 0          | 0                | METROS CUADRADOS               | 618.53                 | 619      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE ATEMAJAC. OBRA FINIQUITADA                                                 |
|                                                   | COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA        | 120-ZAPOPAN             | EMILIANO ZAPATA                         | RURAL  | 1,030,468   | 1,030,468                         | 1,030,468   | 1,002,461   | 97.0%    |                          | 0          | 0                | M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2,944.20               | 2,944    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. OBRA FINIQUITADA                                                   |
|                                                   | CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE EJIDO COL. ATEMAJAC DEL VALLE                                                       | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 587,138     | 587,138                           | 587,138     | 146,784     | 25.0%    |                          | 0          | 0                | METROS CUADRADOS               | 1,677.53               | 0        | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ATEMAJAC DEL VALLE                                                                     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS                                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 853,131     | 853,131                           | 853,131     | 478,581     | 56.0%    |                          | 0          | 0                | M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2,437.52               | 2,438    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES TAPATIOS.                                                                  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. LOMAS DEL JAZMIN EN LA COL. LOMAS DEL CENTINELA                                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN                                 | URBANO | 1,200,000   | 1,200,000                         | 1,200,000   | 704,361     | 59.0%    |                          | 0          | 0                | METROS CUADRADOS               | 3,428.57               | 3,429    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LOMAS DEL CENTINELA.                                                                           |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                                                                            | Localidad               | Ambito               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Avance %  | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida | Avance Físico                        |                        |           | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                      |                         |                      | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           |           | Generados                | Ejercidos |                  | Programado Anual                     | Acumulado al Trimestre | Avance %  |                                                         |                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                      |                         |                      |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |           |                          |           |                  |                                      |                        |           |                                                         |                                                                                           |
| 1                                                 |                                                                                                                                      |                         |                      | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3       | 6                        | 7         | 8                | 9                                    | 10                     | 10/9      | 11                                                      |                                                                                           |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BRILLANTE EN LA COLONIA EL FORTIN 2DA. SECCION                                        | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,200,139              | 1,200,139  | 1,200,139 | 1,200,139 | 100.0%                   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 3,428.97               | 3,429     | 100.0%                                                  | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL FORTIN 2DA. SECCION OBRA FINIQUITADA                |
|                                                   | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CIUDAD GRANJA                                                      | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 732,251                | 732,251    | 732,251   | 729,525   | 100.0%                   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 2,092.14               | 2,092     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA OBRA FINIQUITADA         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL                                      | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,107,386              | 1,107,386  | 1,107,386 | 1,054,558 | 95.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 6,327.92               | 6,328     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL. OBRA FINIQUITADA   |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COL. LOMAS DEL BATAN                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,258,051              | 1,258,051  | 1,258,051 | 314,513   | 25.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 3,594.43               | 3,594     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL BATAN                                  |
|                                                   | EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO DE AMECA                                                             | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 285,532                | 285,532    | 285,532   | 285,532   | 100.0%                   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 951.77                 | 952       | 100.0%                                                  | LA OBRA ES EN LA COLONIA CRUCERO AMECA. OBRA FINIQUITADA                                  |
|                                                   | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VARIAS AVENIDAS EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION                                                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 111,448                | 111,448    | 111,448   | 111,448   | 100.0%                   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 636.84                 | 637       | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA       |
|                                                   | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE CHICLE EN LA COLONIA GLORIAS DEL COLLI                                                 | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 730,697                | 730,697    | 730,697   | 401,506   | 55.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 2,087.71               | 2,088     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA GLORIAS DEL COLLI                                |
|                                                   | PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL CERRO DE LOS COYOTES, UBICADO EN CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN                           | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,200,640              | 1,200,640  | 1,200,640 | 925,608   | 77.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 4,802.56               | 4,803     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL CERRO DE LOS COYOTES TESISTAN.                           |
|                                                   | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PRIV. EJIDO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. LA ESTRADA             | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 491,491                | 491,491    | 491,491   | 363,045   | 74.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 1,965.96               | 1,966     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA.                                      |
|                                                   | REVISION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN C. FRAY TORIBIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 33,360                 | 33,360     | 33,360    | 33,360    | 100.0%                   | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 44.48                  | 44        | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA                  |
|                                                   | TRAZO CONFORMACION Y NIVELACION Y EMPEDRADO EN PRIVADA SAN FCO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO                                           | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 286,106                | 286,106    | 286,106   | 162,720   | 57.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 476.84                 | 286       | 60.0%                                                   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO                                          |
|                                                   | TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA COLONIA EL TULE                                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,129,479              | 1,129,479  | 1,129,479 | 879,050   | 78.0%                    | 0         | 0                | M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION | 3,227.08               | 3,227     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL TULE. OBRA FINIQUITADA                        |
|                                                   | TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA Y PAV. ASF. EN LA CALLE CEREZO COL. MIRADOR ESCONDIDO                                 | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO                            | 1,292,000              | 1,292,000  | 1,292,000 | 323,000   | 25.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 5,168.00               | 0         | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO                                |
|                                                   | DOP 110/2009 PAVIMENTACION C. MORELOS LAS JUNTAS                                                                                     | 67-PUERTO VALLARTA      | LAS JUNTAS           | URBANO                            | 4,063,006              | 22,400,000 | 4,063,006 | 3,950,356 | 18.0%                    | 1,355,200 | 0                | METROS                               | 4,063,006.00           | 3,950,356 | 97.0%                                                   | DOP 110/2009 PAVIMENTACION CALLE MORELOS EN LAS JUNTAS                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE                                                                                       | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO                            | 72,287                 | 72,287     | 72,287    | 72,287    | 100.0%                   | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 989.00                 | 1,073     | 108.0%                                                  | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCIO 2009 Y 2010 DEL PROGRAMA FAIS.              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE                                                                                       | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO                            | 57,938                 | 57,938     | 57,938    | 54,959    | 95.0%                    | 16        | 0                | METROS                               | 824.00                 | 824       | 100.0%                                                  | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009 Y 2010 DEL PROGRAMA FAIS.            |
|                                                   | ADOQUINADO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE CARRETERA A EL SALTO A CEDRO                                                                     | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | LA ALAMEDA           | URBANO                            | 757,231                | 757,231    | 757,231   | 699,292   | 92.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 1,250.84               | 1,155     | 92.0%                                                   |                                                                                           |
|                                                   | EMPEDRADO EN LA CALLE GALEANA DE ZARAGOZA A CARRETERA , PRIV. SAN JOSE.                                                              | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SAN MIGUEL CUYUTLAN  | URBANO                            | 2,100,166              | 2,100,166  | 2,100,166 | 2,087,551 | 99.0%                    | 2,087,551 | 2,087,551        | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 5,585.84               | 5,586     | 100.0%                                                  |                                                                                           |
|                                                   | EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ                                                                                                         | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | CUEXCOMATITLAN       | RURAL                             | 390,829                | 390,829    | 390,829   | 0         | 0.0%                     | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 1,851.00               | 0         | 0.0%                                                    |                                                                                           |
|                                                   | EMPEDRADOEN LA COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA                                                                                        | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SAN MIGUEL CUYUTLAN  | URBANO                            | 3,573,508              | 3,573,508  | 3,573,508 | 0         | 0.0%                     | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 17,340.00              | 0         | 0.0%                                                    |                                                                                           |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                                        |                         |                      |                                   |                        |            |           |           |                          |           |                  |                                      |                        |           |                                                         |                                                                                           |
|                                                   | TRAZO, NIVELACION, EMPEDRADO ZAMPEADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 810,300                | 810,300    | 810,300   | 202,575   | 25.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 2,315.14               | 2,315     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION.                |
|                                                   | TRAZO, NIVELACION Y EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA COLONIA LA JOYA.                                                 | 120-ZAPOPAN             | LA JOYA              | RURAL                             | 747,024                | 747,024    | 747,024   | 335,334   | 45.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 2,134.36               | 2,134     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA JOYA.                                         |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                                                       |                         |                      |                                   |                        |            |           |           |                          |           |                  |                                      |                        |           |                                                         |                                                                                           |
|                                                   | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN C. JARDINES DE LOS LAURELES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION                          | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 615,587                | 615,587    | 615,587   | 589,732   | 96.0%                    | 0         | 0                | M2. CONCRETO ASFALTICO               | 3,517.64               | 3,518     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL II SECCION. OBRA FINIQUITADA |
|                                                   | REHAB. DE EMPEDRADO DE LA CALLE ITURBIDE HASTA AV. LOPEZ MATEOS COL. POBLADO AGUA BLANCA                                             | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO                            | 311,897                | 311,897    | 311,897   | 77,974    | 25.0%                    | 0         | 0                | METROS CUADRADOS                     | 1,247.89               | 0         | 0.0%                                                    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE AGUA BLANCA                              |
|                                                   | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE EN LA COLONIA AGUA BLANCA SUR                                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 315,049                | 315,049    | 315,049   | 78,762    | 25.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 1,145.63               | 1,146     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUA BLANCA SUR.                                 |
|                                                   | RENIVELACION Y CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CUARTA PONIENTE EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO                                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 1,191,271              | 1,191,271  | 1,191,271 | 1,191,271 | 100.0%                   | 0         | 0                | M2. CONCRETO HIDRAULICO              | 6,807.26               | 6,807     | 100.0%                                                  | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA                 |
|                                                   | REPARACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN C. VOLCAN COFRE EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION                 | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO                            | 648,593                | 648,593    | 648,593   | 452,055   | 70.0%                    | 0         | 0                | M2. ADOQUINAMIENT O O EMPEDRADO      | 2,358.52               | 2,359     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO 1A. SECCION                         |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                 | Municipio   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida         | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          |          | Generados                | Ejercidos |                          | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |                          |           |                          |                  |                        |          |                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                 |             |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 5/3      | 6                        | 7         | 8                        | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                                                                      |
| PUNTES Y PASOS PEATONALES                                                                                                         |             |                     |        |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                          |                  |                        |          |                                                                                                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                      |             |                     |        |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                          |                  |                        |          |                                                                                                                                         |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE                                                                  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 469,157                           | 469,157                | 469,157    | 460,716  | 98.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS LINEALES        | 12.50            | 13                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE OBRA FINIQUITADA                                                   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL DE SANTA LUCIA EN EL ARROYO EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO                        | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 312,903                           | 312,903                | 312,903    | 112,950  | 36.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS LINEALES        | 7.91             | 1                      | 15.0%    | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EJIDO                                                                                 |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                             |             |                     |        |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                          |                  |                        |          |                                                                                                                                         |
| OTROS                                                                                                                             |             |                     |        |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                          |                  |                        |          |                                                                                                                                         |
| CONSTRUCCION DE BAYONETA UBICADA EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS Y CONST. RAMPAS PARA MINOSVALIDOS EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 106,521                           | 106,521                | 106,521    | 106,521  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 106,521.10       | 106,521                | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLARTA UNIVERSIDAD. OBRA FINIQUITADA                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS                          | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 205,187                           | 205,187                | 205,187    | 51,297   | 25.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS LINEALES        | 136.79           | 137                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS                                                                  |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE UBICADO EN LA C. TORONJA EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL.                          | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 721,276                           | 721,276                | 721,276    | 653,120  | 91.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS       | 206.08           | 206                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL. OBRA FINIQUITADA                                                             |
| ELAB. DE PROYECTO PARA OBRAS DE LINEA DE AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS                                                             | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 202,923                           | 202,923                | 202,923    | 202,923  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 7.00             | 7                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELAB. DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE EMPEDRADOS VARIAS COL. MUNICIPIO                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 68,000                            | 68,000                 | 68,000     | 67,100   | 99.0%    | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 3.00             | 3                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA COLONIA EL COLLI                             | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 278,716                           | 278,716                | 278,716    | 278,716  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 2,787.16         | 2,787                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL COLLI. OBRA FINIQUITADA                                                                     |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CULTURA CONSTITUCION EN LA COLONIA CONSTITUCION                                   | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 519,919                           | 519,919                | 519,919    | 467,927  | 90.0%    | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 519,919.14       | 519,919                | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CONSTITUCION.                                                                                  |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DE CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA                                 | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 271,687                           | 271,687                | 271,687    | 271,687  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 271,687.50       | 271,688                | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA.                                                             |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONST. DEL CENTRO CULTURAL EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN                        | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 184,000                           | 184,000                | 184,000    | 149,500  | 81.0%    | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA ANA TEPETITLAN.                                                                       |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO                  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 109,754                           | 109,754                | 109,754    | 109,754  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO. OBRA FINIQUITADA                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. NUEVA ESPAÑA                                              | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20,837                            | 20,837                 | 20,837     | 20,837   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, OBRA FINIQUITADA                                                                 |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA CONST. DE RED AGUA POTABLE COL. BRISAS DE LA PRIMAVERA                                       | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 42,827                            | 42,827                 | 42,827     | 42,827   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA COL. BRISAS DE LA PRIMAVERA. OBRA FINIQUITADA                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. COLINAS DE SAN JAVIER                                       | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 26,169                            | 26,169                 | 26,169     | 26,169   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REHAB. DE CISTERNA EN EL FRACC. LAS PALOMAS                                                       | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,924                             | 7,924                  | 7,924      | 7,924    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTOS DE LA COMISION DE DEPORTES, ECOLOGIA, ASISTENCIA SOCIAL E INFRAESTRUCTURA URB. DEL COPLADEMUN            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 659,559                           | 659,559                | 659,559    | 296,290  | 45.0%    | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 659,559.02       | 659,559                | 100.0%   |                                                                                                                                         |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA ALCANTARILLADOS Y AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 78,486                            | 78,486                 | 78,486     | 78,486   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 4.00             | 4                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCION DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS                                                        | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112,639                           | 112,639                | 112,639    | 112,639  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 3.00             | 3                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS COLONIAS                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 86,601                            | 86,601                 | 86,601     | 86,601   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 2.00             | 2                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS                                                          | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 186,860                           | 186,860                | 186,860    | 125,133  | 67.0%    | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 4.00             | 4                      | 100.0%   |                                                                                                                                         |
| ELABORACION DE PROYECTOS PARA VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 348,784                           | 348,784                | 348,784    | 348,784  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 4.00             | 4                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| MURO DE MAMPOSTERIA PARA CONFINAR ARROYO GARABATOS COL. BRISEÑO Y AGRICOLA                                                        | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 167,406                           | 167,406                | 167,406    | 167,406  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 M2. MURO DE CONTENCIÓN | 47.83            | 48                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EL BRISEÑO Y LA AGRICOLA. OBRA FINIQUITADA                                                        |
| PAQUETE PARA ELAB. DE PROY. PARA PAVIMENTACIONES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO                                                 | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 239,372                           | 239,372                | 239,372    | 239,372  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PROYECTO               | 5.00             | 5                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                        |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 290,243                           | 290,243                | 290,243    | 290,243  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 290,242.58       | 290,243                | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA FLORIDA, EL CAMPANARIO, EL BRISEÑO 1A. SECCION Y EL BRISEÑO 3A. SECCION. OBRA FINIQUITADA |
| PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 83,229                            | 83,229                 | 83,229     | 83,229   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                  | 83,229.44        | 83,229                 | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS INDIGENA DE MEZQUITAN II SECCION, LA JOYA Y ARROYO HONDO. OBRA FINIQUITADA                   |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                                                                                                                                              | Localidad      | Ambito              | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |            |           |           | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                |                     |             | Acumulado al Trimestre            |            |           |           |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                                           |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                |                     |             | Ministrado                        | Programado | Ejercido  | 5/3       |          |                          |           |                                   |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                                    |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      |                |                     |             | 3                                 | 4          | 5         |           | 6        | 7                        | 8         | 9                                 | 10               | 10/9                   | 11                                                      |                                                                                                                                                    |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE DIFERENTES PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS                                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 208,164                           | 208,164    | 208,164   | 208,164   | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 208,163.79       | 208,164                | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS COLLI URBANO 1A SECCION Y LA CASITA. OBRA FINIQUITADA                                                   |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS PARA TRAZO, NIVELACION, CONFORMACION Y EMPEDRADO, REENCARPETADO ASF. EN VARIAS COLONIAS                                                                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 342,219                           | 342,219    | 342,219   | 327,620   | 96.0%    | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 6.00             | 6                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DE NUEVO MEXICO,PRADERAS DE SAN ANTONIO, LA TUZANIA, VILLA LA LOMA. OBRA FINIQUITADA           |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTO REHABILITACION DE ADOQUIN Y CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS                                                                                             | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 129,474                           | 129,474    | 129,474   | 129,474   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 2.00             | 2                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS ATEMAJAC DEL VALLE Y JARDINES DE GUADALUPE. OBRA FINIQUITADA                                            |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN Y REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS COLONIAS                                                                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 93,349                            | 93,349     | 93,349    | 93,349    | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 2.00             | 2                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIAS RESIDENCIAL CAMPESTRE LOS PINOS Y ALTAMIRA. OBRA FINIQUITADA                                             |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS: MODIFICACION DE RAZANTE DE VALIDAD A BASE DE COLOCACION DE GAVIONES, CONCRETO ASF. Y POZOS ABSORCION, EN VARIAS COLONIAS                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 88,466                            | 88,466     | 88,466    | 88,466    | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 2.00             | 2                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE Y FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN JAVIER. OBRA FINIQUITADA                             |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE TRES PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION DE TERRACERIA, EN VARIAS COLONIAS                                                                                                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 106,465                           | 106,465    | 106,465   | 106,465   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 3.00             | 3                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LAS OBRAS ES EN LAS COLONIAS MIRADOR ESCONDIDO (ETAPA1), Y MIRADOR ESCONDIDO(ETAPAZ) (ETAPAZ3). OBRA FINIQUITADA                   |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS                                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 228,066                           | 228,066    | 228,066   | 222,941   | 98.0%    | 0                        | 0         | PIEZA                             | 228,066.20       | 228,066                | 100.0%                                                  | LA OBRA ES EN LAS COLONIAS GLORIAS DEL COLLI,VOLCAN DEL COLLI, EL TULE, MARIANO OTERO. OBRA FINIQUITADA                                            |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS                                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 123,650                           | 123,650    | 123,650   | 123,650   | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 123,654.94       | 123,650                | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES TAPATIOS Y EL FORTIN 2DA. SECCION. OBRA FINIQUITADA                                            |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS                                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 323,268                           | 323,268    | 323,268   | 323,268   | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 323,264.44       | 323,264                | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL PORVENIR, VALLE DE ATEMAJAC, EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS DE LOS BELENES. OBRA FINIQUITADA |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE VARIOS PROYECTOS EN DIFERENTES COLONIAS.                                                                                                                                | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 33,549                            | 33,549     | 33,549    | 33,549    | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 33,549.31        | 33,549                 | 100.0%                                                  | LA OBRA SE UBICA EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA SUR Y PASEOS DEL BRISEÑO. OBRA FINIQUITADA                                                            |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS DE TRAZO, NIVELACION Y EMPEDRADO, REENCARPETADO, CAMBIO DE RED DE ALCANTARILALDO EN VARIAS COLONIAS                                                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 162,772                           | 162,772    | 162,772   | 162,772   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 4.00             | 4                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS LA PALMIRA, INDIGENA DE MEZQUITAN, EL MANTE Y LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA.                         |
|                                                   | PAQUETE PARA LA ELABORACION DE 5 PROYECTOS PARA PAVIMENTACION DE EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS                                                                                                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 222,058                           | 222,058    | 222,058   | 222,058   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 5.00             | 5                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS AGUA BLANCA,JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 12 DE DICIEMBRE,Y CARLOS RIVERA ACEVES. OBRA FINIQUITADA. |
|                                                   | PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 40,922                            | 40,922     | 40,922    | 40,922    | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 40,922.42        | 40,922                 | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA. OBRA FINIQUITADA.                                                                          |
|                                                   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LOS CANTEROS                                                                                                                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 35,694                            | 35,694     | 35,694    | 35,694    | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 1.00             | 1                      | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS. OBRA FINIQUITADA                                                                            |
|                                                   | PROYECTO PARA LA CONST. DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S. EN PRIV. SANTA TERESITA EN LA COLONIA LAS AGUJAS                                                                                       | 120-ZAPOPAN    | LAS AGUJAS          | RURAL       | 16,773                            | 16,773     | 16,773    | 16,773    | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 16,772.67        | 16,773                 | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AGUJAS. OBRA FINIQUITADA                                                                              |
|                                                   | PROYECTO PARA LAS OBRAS CONST. ALCANTARILLADO S. EN POB. SAN RAFAEL Y RED ALCANTARILLADO S. EN COL. JARDINES DE LOS BELENES                                                                            | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO      | 56,173                            | 56,173     | 56,173    | 56,173    | 100.0%   | 0                        | 0         | PIEZA                             | 56,172.72        | 56,173                 | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO SAN RAFAEL Y LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES                                                           |
|                                                   | 1ER PAQUETE ELEB. DE PROY. PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COLONIAS                                                                                                                       | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO      | 662,287                           | 662,287    | 662,287   | 662,287   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 6.00             | 6                      | 100.0%                                                  | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                   |
|                                                   | 2DO PAQUETE DE ELB. DE PROY. PARA CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COLONIAS                                                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL       | 503,489                           | 503,489    | 503,489   | 503,489   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO                          | 7.00             | 7                      | 100.0%                                                  | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                   |
|                                                   | ANDADORES SEGUROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO URB. EN LA COL. BALCONES DE OBLATOS, ANDADORES, BANQUETAS, ALUMBRADO, SUP. DE RODAMIENTO, Y OTRAS OBRAS DE URB. EN PLUTARCO ELIAS CALLES Y JOSE MA. IGLESIAS | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 4,920,157                         | 4,920,157  | 3,109,658 | 1,810,498 | 37.0%    | 0                        | 0         | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%                                                  | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                   |
|                                                   | MEJ. DE VIVIENDA COL. BALCONES DEL 4 AL EXT. SUR. DEL VASO REGULADOR 2DA. ETAPA UBIC. DESDE PLAZOLETA EN HIDALGO, HACIA EL NORTE MANUEL MENA, COL. BALCONES DEL 4 Z. 7 CRUZ DEL SUR.                   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 496,500                           | 496,500    | 36,969    | 459,531   | 93.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%                                                  | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                   |
|                                                   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PONIENTE, UBIC. AV. MALECON ENTRE PERIFERICO Y BETHEL, COL. BETHEL Z. 4 OBLATOS                                                          | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 1,700,000                         | 1,700,000  | 713,883   | 986,117   | 58.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 99                     | 99.0%                                                   | OBRA PROGRAMADA A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                          |
|                                                   | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ARROYO DE OSORIO, FACHADAS ACERA PTE. EN AV. MALECON ENTRE BETHEL Y HDA. DE TALA COL. EL BETHEL Z. 4 OBLATOS.                                                             | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 1,800,000                         | 1,800,000  | 150,111   | 1,649,889 | 92.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%                                                  | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                   |
|                                                   | OBRAS DE URB. E INFRA. HIDRAULICA EN LA COL. BALCONES DEL 4, CUADRANTE COMPR. ENTRE RAFAEL MOLINA, DIEGO MONTENEGRO, LAURA MENDEZ Y REYES HEROLEZ, Z. 7 CRUZ DEL SUR.                                  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 7,329,425                         | 7,329,425  | 3,664,713 | 3,664,712 | 50.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 99                     | 95.0%                                                   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                   |
|                                                   | OBRAS HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UB. FERNANDO FRANCO ENTRE EUTIMIO PINZON Y CARLOS PACHECO, COL. RANCHO NUEVO Z. 3 HUENTITAN                                              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 1,985,400                         | 1,985,400  | 479,406   | 1,505,999 | 76.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%                                                  | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                     |
|                                                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEZQUITERA ENTRE 8 DE JULIO Y JOSE ARTEAGA EN LA COL. MEZQUITERA, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.                                                                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 9,927,253                         | 9,927,253  | 1,114,496 | 8,812,757 | 89.0%    | 0                        | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 89                     | 89.0%                                                   | SE COMPROBARA EL AVANCE FISICO Y SI PROCEDE SE FINIQUITARA.                                                                                        |
|                                                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE CONSTANCIA Y DR. REYES FLORES DE LA COL. GRAL. REAL EN LA ZONA 5 OLIMPICA, PRESA LAUREL ENTRE SALADO Y GIGANTES ZONA 6 TETLAN.  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 10,774,675                        | 10,774,675 | 2,390,259 | 8,384,416 | 78.0%    | 0                        | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 100                    | 100.0%                                                  | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                                                   |
|                                                   | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. EUTIMIO PINZON Y FERNANDO FRANCO, Y EN PDO. FRANCO ENTRE EUTIMIO PINZON Y CARLOS PACHECO, COL. RANCHO NUEVO, ZONA 3 HUENTITAN                           | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO      | 5,094,640                         | 5,094,640  | 2,898,681 | 2,195,959 | 43.0%    | 0                        | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 98                     | 98.0%                                                   | SE VERIFICARA EL AVANCE FISICO Y SI PROCEDE SE FINIQUITARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                              |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                                      | Municipio                | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Avance %  | Rendimientos Financieros |                                 | Avance Físico    |                  |                        |                                                                                      | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % |           | Acumulados al Trimestre  |                                 | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %                                                                             |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |           | Generados                | Ejercidos                       |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                      |                          |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5          | 5/3      | 6         | 7                        | 8                               | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                                                   |                                                         |
| PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE MEDRANO ENTRE CONSTANCIA Y DR. REYES FLORES DE LA COL. GENERAL REAL, EN LA ZONA 5 OLIMPICA, PRESA LAUREL ENTRE SALARIO Y GIGANTES ZONA 6 TETLAN. | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 13,844,688                        | 13,844,688             | 3,795,606  | 10,049,080 | 73.0%    | 0         | 0                        | 0M2. CONCRETO HIDRAULICO        | 100.00           | 100              | 100.0%                 | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                     |                                                         |
| RECONST. DE PAV. CONCRETO HIDRAU. SUST. DE LINEAS DE AGUA POTABLE, SANITARIAS Y REP. DE TOMAS Y DESC. DOMICILIARIAS, UB. EN AV. PATRIA ENTRE MALECON Y CARLOS BARRERA COL. VILLAS DE GPE. Z. 4 OBLATOS | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 10,432,968                        | 10,432,968             | 7,303,078  | 3,129,890  | 30.0%    | 0         | 0                        | 0METROS CUADRADOS               | 100.00           | 80               | 80.0%                  | OBRA EN PROCESO.                                                                     |                                                         |
| TRAB. COMPL. PARA EL MEJ. DE LA VIVIENDA COL. BALCONES DEL 4 (AL RED. DEL VASO REG. EN SU EXTREMO SUR) 2DA. ETAPA UBIC. PLAZOLETA EN HIDALGO Y MANUEL MENA COL. BALCONES DEL 4 ZONA 7 CRUZ DEL SUR.    | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 950,000                           | 950,000                | 637,953    | 312,047    | 33.0%    | 0         | 0                        | 0METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100              | 100.0%                 | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                     |                                                         |
| URB. INTEGRAL EN AV. MALECON TRAB. CONSIST. EN LA SUST. DE LINEAS HIDROSANITARIAS, LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS Y CONST. DE CICLOVIAS                                                                  | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 15,505,872                        | 15,505,872             | 2,070,343  | 13,435,529 | 87.0%    | 0         | 0                        | 0M2. CONCRETO HIDRAULICO        | 100.00           | 90               | 90.0%                  | OBRA A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE PREVIA VERIFICACION FISICA DE LA MISMA |                                                         |
| 2DA. ETAPA DE OBRAS DE URB. EN ARROYO DE OSORIO TRAB. CONSIG. EN CONSTR. DE CAMELLON, OBRAS HIDRAULICAS Y OTRAS OBRAS DE URB. EN AV. MALECON ENTRE PERIF. Y HDA. DE TALA COL. EL BETHEL Z.4 OBLATOS    | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 3,548,890                         | 3,548,890              | 1,774,445  | 1,774,445  | 50.0%    | 0         | 0                        | 0METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100              | 100.0%                 | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                     |                                                         |
| 2DA. ETAPA DE REHAB. URBANA EN AND. Y CAMELLON EN ARROYO DE OSORIO, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTR. DE BANQUETAS, CAMELLON, E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.                                       | 39-GUADALAJARA           | GUADALAJARA         | URBANO | 7,185,343                         | 7,185,343              | 628,512    | 6,556,831  | 91.0%    | 0         | 0                        | 0METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100              | 100.0%                 | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                     |                                                         |
| DOP 111/09 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA LOS MANGOS                                                                                                                                                    | 67-PUERTO VALLARTA       | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 761,493                           | 22,400,000             | 761,493    | 761,493    | 3.0%     | 1,355,200 | 0                        | 0PLAZA COMUNITARIA              | 761,493.00       | 761,493          | 100.0%                 | DOP 111/09 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA LOS MANGOS                                  |                                                         |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES                                                                                                                                                             |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                      |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| CONST. DE ALUMBRADO PUB. EN LA COL. LAS AHUJAS                                                                                                                                                         | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 84,822                            | 84,822                 | 84,822     | 21,206     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 56.55            | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LAS AHUJAS                                     |                                                         |
| CONST. RED DE ALUMB. PUBLICO EN VARIAS CALLES COL. AMPLIACION DE SANTA LUCIA                                                                                                                           | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 195,637                           | 195,637                | 195,637    | 48,909     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 130.42           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION DE SANTA LUCIA                   |                                                         |
| CONST. RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES                                                                                                                                       | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 138,202                           | 138,202                | 138,202    | 4,214      | 3.0%     | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 92.13            | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLINAS DE TABACHINES                          |                                                         |
| CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROBERTO OROZCO                                                                                                                       | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119,376                           | 119,376                | 119,376    | 29,844     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 79.58            | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO                                 |                                                         |
| ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                        |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                                    |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| ALIMENTACION ELECTRICA, TELEFONICA, TV, VOZ Y DATOS EN EL CENTRO DE SALUD                                                                                                                              | 97-TLAXIOMULCO DE ZUÑIGA | LOMAS DE TEJEDA     | RURAL  | 271,809                           | 271,809                | 271,809    | 0          | 0.0%     | 0         | 0                        | 0PLANTA                         | 1.00             | 0                | 10.0%                  |                                                                                      |                                                         |
| RED DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                    |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                          |                     |        |                                   |                        |            |            |          |           |                          |                                 |                  |                  |                        |                                                                                      |                                                         |
| CONST. DE LA RED DE ELECT. EN ALTA Y BAJA TENSION COL. REVOLUCION                                                                                                                                      | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 367,533                           | 367,533                | 367,533    | 91,883     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 245.02           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA REVOLUCION                                  |                                                         |
| CONST. DE LA RED DE ELECTRIFICACION MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. BALCONES DE LA CANTERA                                                                                                     | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 273,089                           | 273,089                | 273,089    | 68,272     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 182.06           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. BALCONES DE LA CANTERA                         |                                                         |
| CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LAS AHUJAS                                                                                                                                     | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 135,870                           | 135,870                | 135,870    | 33,968     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 90.58            | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS AHUJAS                                  |                                                         |
| CONST. RED DE ELECTRIF. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. AMPLIACION SANTA LUCIA                                                                                                                            | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 294,248                           | 294,248                | 294,248    | 73,562     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 196.17           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA                      |                                                         |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION COL. RECIENTE AMANECEER                                                                                                                                                  | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 36,970                            | 36,970                 | 36,970     | 36,970     | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 24.65            | 25               | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RECIENTE AMANECEER, OBRA FINIQUITADA           |                                                         |
| CONSTR. DE RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION COL. BENITO JUAREZ                                                                                                                                    | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10,435                            | 10,435                 | 10,435     | 2,609      | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 6.96             | 7                | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. BENITO JUAREZ                                  |                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION COL.LOMAS DEL REFUGIO                                                                                                                         | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 605,390                           | 605,390                | 605,390    | 151,348    | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 403.59           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO                              |                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE SANTA PAULA COL. SAN ISIDRO POBLADO                                                                                               | 120-ZAPOPAN              | SAN ISIDRO          | RURAL  | 155,079                           | 155,079                | 155,079    | 38,770     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 103.39           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO                          |                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COL. JARDINES DE LA ENRAMADA                                                                                  | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 748,131                           | 748,131                | 748,131    | 187,033    | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 498.75           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DE LA ENRAMADA                     |                                                         |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS                                                                                     | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 684,586                           | 684,586                | 684,586    | 171,146    | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 456.39           | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS               |                                                         |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. ROBERTO OROZCO                                                                                                       | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135,631                           | 135,631                | 135,631    | 33,908     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 90.42            | 0                | 0.0%                   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. ROBERTO OROZCO                                 |                                                         |
| CONSTRUCCION RED DE ELECT. ENTRE AMPLIACION COPALA Y EJIDO LA SOLEDAD                                                                                                                                  | 120-ZAPOPAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 47,245                            | 47,245                 | 47,245     | 11,811     | 25.0%    | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 31.50            | 32               | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EJIDO LA SOLEDAD                               |                                                         |
| CONSTRUCCION RED DE ELECTRIF. MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. MIGUEL HIDALGO                                                                                                                   | 120-ZAPOPAN              | ZAPOPAN             | URBANO | 11,408                            | 11,408                 | 11,408     | 11,408     | 100.0%   | 0         | 0                        | 0ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 76.05            | 76               | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, OBRA FINIQUITADA               |                                                         |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                             | Municipio               | Localidad            | Ambito | Total Anual<br>2 | Monto de recursos presupuestarios |                 |               | Avance %<br>5/3 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Unidad de<br>Medida<br>8             | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                             |                         |                      |        |                  | Ministrado<br>3                   | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 |                                      | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                                                                                               |
|                                                   |                                                                                                                             |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA 2DA. SECCION                | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 536,701          | 536,701                           | 536,701         | 372,320       | 69.0%           |                                                     | 0              | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 357.80                | 358                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA 2DA. SECCION OBRA FINIQUITADA  |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                                                  |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN TODA LA AGENCIA DEL TECOLOTE                                                           | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | EL TECOLOTE          | RURAL  | 1,582,392        | 1,582,392                         | 1,582,392       | 1,576,152     | 100.0%          | 1,576,152                                           | 1,576,152      | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)       | 1,800.00              | 1,800                        | 100.0%           |                                                                                               |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS OTROS                                                                    |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA IXCATAN                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 161,224          | 161,224                           | 161,224         | 40,306        | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS LINEALES                    | 107.48                | 107                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA IXCATAN                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LA LIMERA                                      | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 3,533,787        | 3,533,787                         | 3,533,787       | 883,447       | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METRO LINEAL                       | 2,355.86              | 2,356                        | 100.0%           | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA LIMERA.                                                     |
|                                                   | ELECTRIFICACION EN CALZADA DEL CAMPESINO                                                                                    | 85-TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | URBANO | 200,000          | 200,000                           | 200,000         | 200,000       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL     | 9.00                  | 9                            | 100.0%           | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                                             |
|                                                   | ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROL. MATAMOROS DE CAMINO REAL HASTA INGRESO EL CORTIJO                                         | 97-TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | SAN AGUSTIN          | URBANO | 429,190          | 429,190                           | 429,190         | 0             | 0.0%            |                                                     | 0              | 0 METRO LINEAL                       | 650.00                | 0                            | 0.0%             |                                                                                               |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD                                                                                             |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CENTROS DE SALUD                                                                                                            |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                                          | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 562,000          | 562,000                           | 562,000         | 382,282       | 68.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 112.40                | 112                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA ANA TEPETITLAN.                                           |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA                                   | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 3,785,287        | 3,785,287                         | 3,785,287       | 3,271,061     | 86.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 757.06                | 757                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA                     |
|                                                   | DOP 038/09 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA                                                                                        | 67-PUERTO VALLARTA      | IXTAPA               | URBANO | 3,720,478        | 22,400,000                        | 3,720,478       | 3,317,316     | 15.0%           | 1,355,200                                           | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 3,720,478.00          | 3,317,316                    | 89.0%            | DOP 038/2009 CENTRO DE SALUD EN IXTAPA                                                        |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD OTROS                                                                        |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROG. SALUD EN MOVIMIENTO EN VARIAS COLONIAS                                             | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 1,201,489        | 1,201,489                         | 1,201,489       | 472,192       | 39.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 240.30                | 240                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS BOSQUE DE LA PRIMAVERA Y COMUNIDAD PALO GORDO.     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE 2 CONSULTORIOS DEL PROGRAMA SALUD EN MOVIMIENTO EN LAS COLONIAS PASO DE GPE. Y MESA COLORADA                | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 1,143,876        | 1,143,876                         | 1,143,876       | 457,788       | 40.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 228.78                | 229                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LAS COLONIAS PASO DE GUADALUPE Y MESA COLORADA                  |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA                                                                                            |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | OTROS NIVELES EDUCATIVOS                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                               |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI 246 EN LA COLONIA EL VIGIA                             | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 120,521          | 120,521                           | 120,521         | 120,521       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS            | 80.35                 | 80                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA. OBRA FINIQUITADA                           |
|                                                   | PREESCOLAR                                                                                                                  |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL CON MALLA ACERO EN EL PREESCOLAR PEDRO MORENO EN EL EJIDO COPALITA                         | 120-ZAPOPAN             | COPALITA             | RURAL  | 487,307          | 487,307                           | 487,307         | 372,170       | 76.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 139.23                | 139                          | 100.0%           | OBRA FINIQUITADA                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA LOS ROBLES                                    | 120-ZAPOPAN             | LOS ROBLES           | RURAL  | 497,840          | 497,840                           | 497,840         | 494,312       | 99.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 142.24                | 142                          | 100.0%           | OBRA FINIQUITADA                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PREESCOLAR JUAN JOSE ARREOLA EN LA                                  | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 235,469          | 235,469                           | 235,469         | 234,799       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 58.87                 | 59                           | 100.0%           | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS OBRA FINIQUITADA                         |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                               |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 191 JUAN IGNACIO MENCHACA EN LA COL. 27 DE                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 222,658          | 222,658                           | 222,658         | 222,658       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 M2. PATIO                          | 49.48                 | 49                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE. OBRA FINIQUITADA                   |
|                                                   | REPARACION DE TECHOS DE PREESCOLAR TOMAS ESCOBEDO BARBA EN LA COL. BENITO JUAREZ                                            | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 238,204          | 238,204                           | 238,204         | 59,551        | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 95.28                 | 95                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.                                       |
|                                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA COL. LOMAS DEL REFUGIO | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 69,287           | 69,287                            | 69,287          | 69,287        | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS, BARDAS, CERCOS             | 173.22                | 173                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO. OBRA FINIQUITADA                  |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                                              |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS Y SUBSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOBRA E PREESCOLAR                       | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 252,350          | 252,350                           | 252,350         | 247,285       | 98.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 56.08                 | 56                           | 100.0%           | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA MARAMAR OBRA FINIQUITADA                                   |
|                                                   | SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBREA EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO EN LA COLONIA                          | 120-ZAPOPAN             | NEXTIPAC             | URBANO | 309,508          | 309,508                           | 309,508         | 77,377        | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 88.43                 | 80                           | 90.0%            | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA EL HUMEDO DE NEXTIPAC                                      |
|                                                   | 1. DE NIÑOS # 17 EVA GUERRA FLORES, TRAB. CONSISTENTES EN IMPERMEABILIZACION DE AZOTE, REHAB. DE SANITARIOS                 | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA          | URBANO | 342,418          | 342,418                           | 38,569          | 303,849       | 89.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 100.00                | 100                          | 100.0%           | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                              |
|                                                   | REHAB. JARD. DE NIÑOS CUAUHTEMOC, TRAB. COMPL. PARA LA IMPER. Y LA CONSTR. DE MURO PERIMETRAL , ESC. PRIM.                  | 39-GUADALAJARA          | GUADALAJARA          | URBANO | 287,924          | 287,924                           | 55,054          | 232,870       | 81.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 100.00                | 100                          | 100.0%           | OBRA TERMINADA AL 100% PARA FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                           |
|                                                   | PRIMARIA                                                                                                                    |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                         |                      |        |                  |                                   |                 |               |                 |                                                     |                |                                      |                       |                              |                  |                                                                                               |
|                                                   | CONST. DE BORDA PERIMETRAL ESC. JUAN ESCUTIA COL. LOMAS DE ZAPOPAN                                                          | 120-ZAPOPAN             | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 229,759          | 229,759                           | 229,759         | 229,759       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 60.46                 | 60                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LOMAS DE ZAPOPAN. OBRA FINIQUITADA            |
|                                                   | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE CANCHA DE BASQUET PRIMARIA JOSEFA ORTIZ                                | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 760,309          | 760,309                           | 760,309         | 657,658       | 86.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 168.96                | 169                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLLI POBLADO                                           |
|                                                   | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA SOBRE PATIO CIVICO EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES M. EN                        | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 564,389          | 564,389                           | 564,389         | 141,096       | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 125.42                | 125                          | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO.                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BANQUETA, ESCALONES RAMPAS Y DE BORDA PERIMETRALEN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS                          | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 228,574          | 228,574                           | 228,574         | 177,104       | 77.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 114.29                | 114                          | 100.0%           | LA OBRA ESTA UBICADA EN LE COLONIA PARAISOS DEL COLLI                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO PARA LA ESC. LUIS DONALDO COLOSI0 EN EL HUMEDO DE NEXTIPAC                            | 120-ZAPOPAN             | NEXTIPAC             | URBANO | 41,470           | 41,470                            | 41,470          | 41,470        | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 138.23                | 138                          | 100.0%           | OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL HUMEDO DE NEXTIPAC                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESC. JUAN ESCUTIA EN LA COL. LOMAS DE ZAPOPAN                                           | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 921,500          | 921,500                           | 921,500         | 921,500       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 242.50                | 243                          | 100.0%           | LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN. OBRA FINIQUITADA                                   |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRIMARIA URBANA 1139 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA CORONILLA                    | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 239,497          | 239,497                           | 239,497         | 59,874        | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA           | 68.43                 | 68                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA CORONILLA.                                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA OBLATOS EN SAN MIGUEL                           | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 415,424          | 415,424                           | 415,424         | 103,856       | 25.0%           |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 92.32                 | 23                           | 25.0%            | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO                                       |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE                         | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 248,663          | 248,663                           | 248,663         | 248,663       | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 55.26                 | 55                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS PRIMERA SECCION. OBRA FINIQUITADA. |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PATIO CIVICO EN ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COL.                                | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 45,888           | 45,888                            | 45,888          | 45,888        | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 10.20                 | 10                           | 100.0%           | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CONSTITUCION. OBRA FINIQUITADA                                 |
|                                                   | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESC. PRIMARIA JOSE                            | 120-ZAPOPAN             | ZAPOPAN              | URBANO | 84,287           | 84,287                            | 84,287          | 84,287        | 100.0%          |                                                     | 0              | 0 METROS CUADRADOS                   | 18.73                 | 19                           | 100.0%           | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS 1A. SECCION. OBRA FINIQUITADA      |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                                          |                |              |        | Segundo Trimestre de 2010         |            |            |           | ANEXO XXI |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                                                               |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                                                                    |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                                                                   |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                        | Municipio      | Localidad    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |            |            |           | Avance %  | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida                 | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                |  |  |
|                                                                                                                          |                |              |        | Total Anual                       | Ministrado | Programado | Ejercido  |           | Generados                | Ejercidos |                                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                        |  |  |
| 1                                                                                                                        |                |              |        | 2                                 | 3          | 4          | 5         | 6         | 7                        | 8         | 9                                | 10               | 10/9                   | 11       |                                                                                                                        |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS Y DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA                              | 120-ZAPOPAN    | EL ROBLE     | RURAL  | 355,109                           | 355,109    | 355,109    | 354,717   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 443.89           | 444                    | 100.0%   | UBICACION DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD RANCHO EL ROBLE OBRA FINIQUITADA                                                  |  |  |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, TRABAJOS CONSISTENTES EN SIST. DE RIEGO, ESC. PRIM. URB. 154, TOMAS ESCOBEDO                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 422,387                           | 422,387    | 245,265    | 177,122   | 42.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| ESC. PRIM. PEDRO MORENO TV. TRABAJOS CONSIST. EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, UBIC. MANUEL R. A                  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 493,741                           | 493,741    | 34,595     | 459,146   | 93.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, TRAB. CONSISTENTES EN LA ADEC. DE LA INST. ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS # 31              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 429,253                           | 429,253    | 64,760     | 364,493   | 85.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% PARA FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                    |  |  |
| PRIM. URBANA # 238, 24 DE FEBRERO, TRAB. CONSIS. EN CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, UB. CHAMIZAL # 1238, MANTENIMIENTO  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 758,379                           | 758,379    | 53,142     | 705,237   | 93.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO EN LA COL. SAN JUAN DE OCOTAN                           | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 638,158                           | 638,158    | 638,158    | 629,179   | 99.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 141.81           | 142                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN. OBRA FINIQUITADA                                          |  |  |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. URB. 492 AÑO DE JUAREZ EN LA                        | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 651,346                           | 651,346    | 651,346    | 162,836   | 25.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 144.74           | 145                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA.                                                                     |  |  |
| IMPERMEABILITACION DE TECHOS DE PRIMARIA URBANA NUMERO 249 ROSA DE LA INFANCIA EN LA COLONIA UNIDAD                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 212,837                           | 212,837    | 212,837    | 212,837   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 425.67           | 426                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LA ARBOLEDA OBRA FINIQUITADA                                    |  |  |
| INSTALACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARRA PERIMETRAL Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PATIO                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 246,824                           | 246,824    | 246,824    | 61,706    | 25.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 617.06           | 617                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CANTEROS.                                                                 |  |  |
| REPARACION DE TECHOS Y ENCEMENTADO DE LATERALES DE PRIM. URB. 1055 MAGISTERIO NACIONAL EN LA COL. MESA                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 226,782                           | 226,782    | 226,782    | 161,515   | 71.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 90.71            | 91                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE                                                        |  |  |
| ESC. PRIM. URBANA # 5, SARA MERCADO GONZALEZ, TRAB. CONSIST. EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, UB.                 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 428,363                           | 428,363    | 30,091     | 398,272   | 93.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| PRIM. URB. 202 Y NUM. 181 TRABAJOS CONS. EN LA IMPERMEABILIZACION, UBICACION: CASTELLANOS Y TAPIA                        | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 218,017                           | 218,017    | 22,370     | 195,644   | 90.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% PARA LIQUIDARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                      |  |  |
| PRIM. URBANA # 213 Y 239 DONATO GUERRA, TRAB. CONSIST. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, PRIM. URB. 207                        | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 769,824                           | 769,824    | 89,558     | 680,266   | 88.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% PARA LIQUIDARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE                                                       |  |  |
| REHABILITACION                                                                                                           |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CAMBIO DE PISO EN AULAS, CONST. Y REHAB. DE BARRA PERIMETRAL DE PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 403,981                           | 403,981    | 403,981    | 334,356   | 83.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 504.98           | 505                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO EJIDAL                                                             |  |  |
| COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA                             | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 18,070                            | 18,070     | 18,070     | 18,070    | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 60.24            | 60                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PRADOS SANTA LUCIA. OBRA FINIQUITADA                                          |  |  |
| OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y TRBAJOS VARIOS EN ESC. PRIMARIA                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 101,800                           | 101,800    | 101,800    | 101,800   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 20.36            | 20                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN. OBRA FINIQUITADA                                        |  |  |
| OBRAS DE TERMINACION PARA LA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA EN LA COL. RIO BLANCO                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 98,215                            | 98,215     | 98,215     | 98,215    | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 28.06            | 28                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RIO BLANCO. OBRA FINIQUITADA                                                  |  |  |
| REHABILITACION DE BANQUETA, MACHUELO, PISOS DE CONCRETO, HERRERIA Y ALBAÑILERIA EN ESC.                                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 116,835                           | 116,835    | 116,835    | 116,835   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 23.37            | 23                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN. OBRA FINIQUITADA                                                    |  |  |
| REHABILITACION DE ESCALERA, PISOS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA EN ESC. ROSARIO CASTELLANOS EN LA                            | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 172,630                           | 172,630    | 172,630    | 172,630   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 34.53            | 35                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS. OBRA FINIQUITADA                                                |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. SAN ISIDRO               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 447,033                           | 447,033    | 447,033    | 385,731   | 86.0%     | 0                        | 0         | M2, SANITARIOS                   | 69.41            | 69                     | 100.0%   | LA OBRA SE UBICA EN LA COL. SAN ISIDRO EJIDAL. OBRA FINIQUITADA                                                        |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO                          | 120-ZAPOPAN    | NUEVO MEXICO | URBANO | 24,378                            | 24,378     | 24,378     | 24,378    | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 16.25            | 16                     | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO                                                        |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO                                | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 150,601                           | 150,601    | 150,601    | 149,978   | 100.0%    | 0                        | 0         | M2, SANITARIOS                   | 30.12            | 30                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EL LA COLONIA SAN FRANCISCO. OBRA FINIQUITADA                                               |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 483,770                           | 483,770    | 483,770    | 295,834   | 61.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 107.50           | 108                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS                                                                   |  |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PRIMARIA MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA ZOQUIPAN                                | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 229,192                           | 229,192    | 229,192    | 57,298    | 25.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 152.79           | 153                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ZOQUIPAN.                                                                     |  |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA                       | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 188,251                           | 188,251    | 188,251    | 47,063    | 25.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 125.50           | 126                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BALCONES DE LA CANTERA.                                                       |  |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN LA COLONIA PASEOS DEL                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 136,229                           | 136,229    | 136,229    | 95,449    | 70.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 90.82            | 91                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO.                                                           |  |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. AGUSTIN YANEZ EN LA COL. COLLI URBANO II SECC. | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 316,183                           | 316,183    | 316,183    | 201,058   | 64.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 83.21            | 83                     | 100.0%   | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION. OBRA FINIQUITADA                                               |  |  |
| REPARACION DE TECHOS, SUBSTITUYENDO TEJA POR LADRILLOS DE AZOTEA EN 2 MODULOS DE LA PRIMARIA LA                          | 120-ZAPOPAN    | LA PRIMAVERA | RURAL  | 564,824                           | 564,824    | 564,824    | 564,636   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 161.38           | 161                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                       |  |  |
| ESC. PRIM. URB. 224 AÑO DE JUAREZ, TRAB. CONS. EN REHABILITACION DE SANITARIOS, URB. MANUEL GUTIERREZ                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 460,785                           | 460,785    | 34,794     | 425,991   | 92.0%     | 0                        | 0         | M2, SANITARIOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| PRIM. URBANA NUM. 184, MEXICO UNIDO, TRAB. CONSISTENTES EN INSTALACION ELECTRICA, UB. BARBASTRO                          | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 506,582                           | 506,582    | 84,288     | 422,294   | 83.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| REHAB. DE ESC. PRIM. URBANA # 139, TRAB. COMPLEMENTARIOS EN HERRERIA Y PINTURA, UBICACION:                               | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 21,403                            | 21,403     | 14,983     | 6,420     | 30.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| REHAB. DE ESCUELA PRIM. DONATO GUERRA, REHAB. DE JARDIN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE CUELLAR, UB. 8 DE                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 305,513                           | 305,513    | 63,830     | 241,683   | 79.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| REHAB. DE INFRA. BASICA EDUC. REHAB. INTEGRAL DE INSTALACION ELECTRICA EN PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO SECUNDARIA          | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 389,998                           | 389,998    | 194,999    | 194,999   | 50.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                             |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA ESCUELA URBANA MISTA NUMERO 66 EN LA COLONIA                           | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 1,266,610                         | 1,266,610  | 1,266,610  | 1,207,139 | 95.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 361.89           | 362                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA JARDINES DE NUEVO MEXICO OBRA FINIQUITADA                                           |  |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TECNICA 169 EN LA COLONIA NEXTIPAC                                        | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 24,840                            | 24,840     | 24,840     | 24,840    | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 6.54             | 7                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NEXTIPAC. OBRA FINIQUITADA                                                    |  |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GRAL. 71 CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 374,741                           | 374,741    | 374,741    | 374,669   | 100.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98.62            | 99                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA. OBRA FINIQUITADA                                              |  |  |
| CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE RED HIDRAULICA DE SANITARIOS DE LA SECUNDARIA IGNACIO REHABILITACION | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 813,606                           | 813,606    | 813,606    | 735,254   | 90.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 232.46           | 232                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL POBLADO DE NEXTIPAC                                                                         |  |  |
| REHABILITACION DE SANITARIOS CUBIERTA DE TEJA, TECHO Y ENJARRES EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 457,093                           | 457,093    | 457,093    | 393,381   | 86.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 101.58           | 102                    | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ANA TEPETITLAN                                                                           |  |  |
| REHABILITACION DE 2 MODULOS DE SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. 84 EN LA COL. PARAISOS DEL COLLI                            | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 132,122                           | 132,122    | 132,122    | 132,122   | 100.0%    | 0                        | 0         | M2, SANITARIOS                   | 992.83           | 993                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI. OBRA FINIQUITADA                                          |  |  |
| REHAB. DE ESCUELA SEC. RICARDO FLORES MAGON UBIC. EN SECUNDINA GALLO # 231, ZONA 5 OLIMPICA.                             | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 425,780                           | 425,780    | 56,870     | 368,910   | 87.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                                                          |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| OTROS                                                                                                                    |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CONSTR. DE INSTANCIA INFANTIL ESCOLAR Y PREESC. UBIC. CALLE JARDIN BOTANICO ENTRE SAN FCO. Y JOSEFA ORTIZ                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 3,476,112                         | 3,476,112  | 1,480,197  | 1,995,915 | 57.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| REHAB. DE INFRA. BASICA EN ESC. JOSE CLEMENTE OROZCO, UB. EN RONDALLA NUM. 1458 ENTRE MUSICA Y ORFEON, COL.              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA  | URBANO | 199,929                           | 199,929    | 12,304     | 187,625   | 94.0%     | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA TERMINADA AL 100% A FINIQUITARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.                                                       |  |  |
| CAMINOS RURALES                                                                                                          |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CAMINOS DE SACACOSECHA                                                                                                   |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CONSTRUCCION                                                                                                             |                |              |        |                                   |            |            |           |           |                          |           |                                  |                  |                        |          |                                                                                                                        |  |  |
| CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO EL NOGAL UBICADO EN NEXTIPAC PEQUEÑA PROPIEDAD                                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN      | URBANO | 1,139,001                         | 1,139,001  | 1,139,001  | 284,750   | 25.0%     | 0                        | 0         | KILOMETROS                       | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN RANCHO EL NOGAL UBICADO EN NEXTIPAC PEQUEÑA PROPIEDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5695 M2 |  |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                             | Municipio           | Localidad              | Ambito | Total Anual   | Monto de recursos presupuestarios |             |               |        | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                    |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------|----------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                             |                     |                        |        |               | Ministrado                        | Programado  | Ejercicio     | 5/3    |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual   | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                             |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                 |                                                                                                                             |                     |                        |        | 2             |                                   |             |               |        |          | 6                        | 7         | 8                | 9                  | 10                     | 10/9                                                    | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA CORONILLA AL BANCO LOS PINOS                                                       | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 886,488       | 886,488                           | 886,488     | 221,622       | 25.0%  |          | 0                        |           | 0                | KILOMETROS         | 1.00                   | 0                                                       | 0.0%     | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CORONILLA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4,432.44 M2                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                                                  |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | AMPLIACION DE RADIOS DE GIROS EN CAMINO SACACOSECHAS EN LA CORONILLA DEL OCOTE                                              | 120-ZAPOPAN         | LA CORONILLA DEL OCOTE | RURAL  | 947,311       | 947,311                           | 947,311     | 947,311       | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | KILOMETROS         | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3,157.7 M2 OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                                                                            |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS                                                                    |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | CONST. DE GUARDAGANADO EN LA ENTRADA CARR. A COLOTLAN POB. DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO                              | 120-ZAPOPAN         | MILPILLAS              | RURAL  | 104,169       | 104,169                           | 104,169     | 26,042        | 25.0%  |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 1.00                   | 0                                                       | 25.0%    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES GUARDAGANADO                                                                                                                                                                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMINO A LOS GUAJES EN EL POBLADO LA COFRADIA EJIDO                                      | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO | 66,553        | 66,553                            | 66,553      | 66,553        | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | METRO CUADRADO     | 26.62                  | 27                                                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA COFRADIA EJIDO. OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO                                              | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO | 54,891        | 54,891                            | 54,891      | 13,723        | 25.0%  |          | 0                        |           | 0                | METROS CUADRADOS   | 21.96                  | 22                                                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO DE MILPILLAS MESA DE SAN JUAN EJIDO                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN EL CAMINO LA COFRADIA A 300 M DE LA PUERTA VIEJA DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 78,535        | 78,535                            | 78,535      | 78,535        | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PUERTA VIEJA EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | TRAZO, DEMOLICION Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA COLOCACION DE EMPEDRADO EN LA COLONIA LA FLORIDA                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO | 733,032       | 733,032                           | 733,032     | 515,237       | 70.0%  |          | 0                        |           | 0                | METRO CUADRADO     | 2,932.13               | 2,932                                                   | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA FLORIDA.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | GASTOS INDIRECTOS                                                                                                           |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS                                                                           |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | APORTACIONES A MUNICIPIOS                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 767           | 767                               | 384         | 0             | 0.0%   |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 0.00                   | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | PAGO A PERSONAL PARA LA SUP. DE OBRA, COMPRA DE VEHICULOS, PAGO DE ESTUDIOS, EDIC. E IMPR. DE LIBROS.                       | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA            | URBANO | 3,107,097,780 | 3,107,097,780                     | 0           | 3,107,097,780 | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | PIEZA              | 100.00                 | 100                                                     | 100.0%   | MONTO TOTAL DEL GASTO EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS, ARTICULOS Y SERVICIOS ENTREGADOS DE CONFORMIDAD AL 100%.                                                                                                                                                                      |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO | 2,733,324     | 2,733,324                         | 2,733,324   | 2,609,860     | 95.0%  |          | 2,855,081                |           | 0                | ASISTENCIA TÉCNICA | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVISION PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS                                                                                                                                                       |
|                                                   | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                       |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | OPERATIVA                                                                                                                   |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL                                                                                            |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL                                                                                            | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                | URBANO | 1,822,216     | 1,822,216                         | 1,822,216   | 1,217,303     | 67.0%  |          | 0                        |           | 0                | EQUIPO             | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS |
|                                                   | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS                                                                             |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | COMPRA DE INSUMOS, PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y ART. PROMOCIONALES                                                            | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA            | URBANO | 746,807       | 746,807                           | 0           | 746,807       | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | PIEZA              | 100.00                 | 100                                                     | 100.0%   | MONTO TOTAL DEL GASTO EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ARTICULOS Y SERVICIOS ENTREGADOS AL 100%.                                                                                                                                                                              |
|                                                   | PORTAMUN                                                                                                                    |                     |                        |        | 458,107,023   | 458,107,023                       | 458,102,989 | 455,394,320   | 99.0%  |          | 2,188,528                | 0         |                  | 457,881,995.00     | 455,177,360            | 99.0%                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | INVERSIÓN                                                                                                                   |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                                                |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                             | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 3,855,925     | 3,855,925                         | 3,855,925   | 3,855,925     | 100.0% |          | 2,188,528                |           | 0                | OTROS              | 3,855,925.00           | 3,855,925                                               | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO                                                                                                 | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 13,706,160    | 13,706,160                        | 13,706,160  | 13,706,160    | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | VEHICULO           | 13,706,160.00          | 13,706,160                                              | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | GASTO CORRIENTE                                                                                                             |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                     | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 374,780,670   | 374,780,670                       | 374,780,670 | 372,076,035   | 99.0%  |          | 0                        |           | 0                | PRESTACIÓN         | 374,780,670.00         | 372,076,035                                             | 99.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                   | 38-GUACHINANGO      | GUACHINANGO            | URBANO | 114,174       | 114,174                           | 114,174     | 114,174       | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSO DEL AÑO 2009                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                   |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | CONSUMO DE GASOLINA                                                                                                         | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 9,916,015     | 9,916,015                         | 9,916,015   | 9,916,015     | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 9,916,015.00           | 9,916,015                                               | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | MANTENIMIENTO A VEHICULOS                                                                                                   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 1,905,528     | 1,905,528                         | 1,905,528   | 1,905,528     | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | SERVICIO           | 1,905,528.00           | 1,905,528                                               | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | PAGO DE CREDITO                                                                                                             | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 6,547,619     | 6,547,619                         | 6,547,619   | 6,547,619     | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 6,547,619.00           | 6,547,619                                               | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | PAGO DE INTERESES                                                                                                           | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 44,611,111    | 44,611,111                        | 44,611,111  | 44,611,111    | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 44,611,111.00          | 44,611,111                                              | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | VESTUARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                   | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 2,558,964     | 2,558,964                         | 2,558,964   | 2,558,964     | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | UNIDAD             | 2,558,964.00           | 2,558,964                                               | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                           | 38-GUACHINANGO      | GUACHINANGO            | URBANO | 24,735        | 24,735                            | 24,735      | 24,735        | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | PAGO ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                 | 38-GUACHINANGO      | GUACHINANGO            | URBANO | 78,054        | 78,054                            | 78,054      | 78,054        | 100.0% |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 1.00                   | 1                                                       | 100.0%   | INCLUYE TODOS LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN                                                                          |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | APORTACIONES A MUNICIPIOS                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 8,068         | 8,068                             | 4,034       | 0             | 0.0%   |          | 0                        |           | 0                | OTROS              | 0.00                   | 0                                                       | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | FAM                                                                                                                         |                     |                        |        | 5,865,384     | 5,865,384                         | 5,865,384   | 0             | 0.0%   |          | 0                        | 0         |                  | 8.00               | 0                      | 0.0%                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                         |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (CONIBA)                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 5,865,384     | 5,865,384                         | 5,865,384   | 0             | 0.0%   |          | 0                        |           | 0                | ESPACIO            | 8.00                   | 0                                                       | 0.0%     | EL RECURSO ES REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 Y FUE ENTREGADO EN EL MES DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | FASP                                                                                                                        |                     |                        |        | 310,742,932   | 310,742,932                       | 310,742,932 | 275,627,117   | 89.0%  |          | 7,948,883                | 4,317,675 |                  | 721,514.00         | 112,264                | 16.0%                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                 |                     |                        |        |               |                                   |             |               |        |          |                          |           |                  |                    |                        |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          | ANEXO XXI                |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES                      |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)                           |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| EJERCICIO FISCAL: 2010                                                          |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE                                       |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                               |                                                                                                                                                  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Avance % |  |
| 1                                                                               |                                                                                                                                                  |                     |                     |        | 2                                 | 3                      | 4             | 5             | 5/3      | 6                        | 7         | 8                | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 10/9 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |  |
|                                                                                 | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 155,171,511                       | 155,171,511            | 155,171,511   | 139,435,871   | 90.0%    | 7,948,883                | 4,317,675 | OTROS            | 706,476.00       | 101,609                | 14.0%                                                   |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL. |  |          |  |
|                                                                                 | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).                                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 10,356,704                        | 10,356,704             | 10,356,704    | 5,166,941     | 50.0%    | 0                        | 0         | PERSONA          | 4,751.00         | 756                    | 16.0%                                                   |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE DISMINUYE EL IMPORTE ORIGINAL. |  |          |  |
|                                                                                 | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).                                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 9,094,225                         | 9,094,225              | 9,094,225     | 2,650,453     | 29.0%    | 0                        | 0         | OBRA             | 8.00             | 4                      | 50.0%                                                   |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTO EL IMPORTE ORIGINAL.   |  |          |  |
|                                                                                 | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).                                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 19,388,562                        | 19,388,562             | 19,388,562    | 18,363,745    | 95.0%    | 0                        | 0         | PERSONA          | 9,242.00         | 9,242                  | 100.0%                                                  |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.                                                                                                                    |  |          |  |
|                                                                                 | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 116,191,930                       | 116,191,930            | 116,191,930   | 109,935,107   | 95.0%    | 0                        | 0         | OTROS            | 984.00           | 630                    | 64.0%                                                   |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA. EN ESTE EJE SE APLICARON REPROGRAMACIONES DEL TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO, POR LO QUE AUMENTA EL IMPORTE ORIGINAL.   |  |          |  |
|                                                                                 | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).                                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 540,000                           | 540,000                | 540,000       | 75,000        | 14.0%    | 0                        | 0         | OTROS            | 53.00            | 23                     | 43.0%                                                   |      | EL IMPORTE DE LA META PROGRAMADA CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO CONJUNTO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE INCLUIRAN EN EL EJE 01, TODAS VEZ QUE NO SE CUENTA CON LA DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS POR EJE, YA QUE SE CONTEMPLAN DE MANERA GLOBAL EN LA CUENTA.                                                                                                                    |  |          |  |
| CONVENIOS 11 REGISTROS                                                          |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| OTROS CONVENIOS                                                                 |                                                                                                                                                  |                     |                     |        | 320,166,109                       | 316,737,616            | 230,010,195   | 160,783,113   | 51.0%    | 5,435,887                | 0         |                  | 35.00            | 19                     | 43.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| INVERSIÓN                                                                       |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| OBRA PÚBLICA                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10,569,174                        | 10,569,174             | 10,569,174    | 11,379,997    | 108.0%   | 505,554                  | 0         | ESCUELA          | 6.00             | 1                      | 17.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60,715,228                        | 60,715,228             | 60,715,228    | 60,715,228    | 100.0%   | 1,291,365                | 0         | ESCUELA          | 25.00            | 12                     | 48.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | MEJORAMIENTO                                                                                                                                     |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,687,158                         | 3,687,158              | 1,843,579     | 3,350,438     | 91.0%    | 262,607                  | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | FORTEALECIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 68,569,879                        | 65,141,386             | 68,569,879    | 32,464,466    | 50.0%    | 0                        | 0         | INFORME          | 4.00             | 2                      | 50.0%                                                   |      | EL REGISTRO REALIZADO CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL RECURSO 2009 DEL PROGRAMA DE FORTEALECIMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. INTEGRÁNDOSE LOS DATOS REGISTRADOS CON LOS IMPORTES ACUMULADOS AL CORTE.                                                                                                                                                                     |  |          |  |
| GASTO CORRIENTE                                                                 |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                       |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | APORTACION FEDERAL (SECTOR 2009-FEDERAL) - SECRETARIA                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47,725,853                        | 47,725,853             | 23,862,926    | 47,725,853    | 100.0%   | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 31 DEL PEF 2009 (SEMADES 2009) - GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12,298,055                        | 12,298,055             | 6,149,027     | 0             | 0.0%     | 348,538                  | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | FINANCIAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ESTACIÓN                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137,930                           | 137,930                | 68,960        | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,219,833                         | 5,219,833              | 2,609,917     | 0             | 0.0%     | 129,032                  | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2009) -CONSERVACIÓN DEL                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,747,306                         | 8,747,306              | 4,373,653     | 0             | 0.0%     | 198,858                  | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      | PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (CONACULTA 2009) DOS PROYECTOS: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO JALISCO EN LA CULTURA                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |  |
|                                                                                 | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS 2009 (MRPP 2009)                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20,916,885                        | 20,916,885             | 10,458,443    | 5,147,131     | 25.0%    | 1,121,131                | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2009 AMACUECA Y MUSEO                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81,578,802                        | 81,578,802             | 40,789,401    | 0             | 0.0%     | 1,578,802                | 0         | OTROS            | 0.00             | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| 14-JALISCO RECURSO 2008                                                         |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| SUBSIDIOS 45 REGISTROS                                                          |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS                              |                                                                                                                                                  |                     |                     |        | 1,706,948,806                     | 1,706,948,806          | 1,706,948,806 | 1,272,040,026 | 75.0%    | 5,672,643,327            | 0         |                  | 797,105.50       | 674,804                | 85.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| FIIES                                                                           |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| INVERSIÓN                                                                       |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| OBRA PÚBLICA                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
| CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |               |               |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA PRESA EL ZAPOTILLO                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 77,928,637                        | 77,928,637             | 77,928,637    | 77,928,637    | 100.0%   | 0                        | 0         | HECTAREA         | 3,000.00         | 3,000                  | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (REPROGRAMADA)                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 145,484,483                       | 145,484,483            | 145,484,483   | 145,484,483   | 100.0%   | 5,672,643,327            | 0         | HECTAREA         | 4.00             | 4                      | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30,000,000                        | 30,000,000             | 30,000,000    | 26,342,012    | 88.0%    | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 13,821.00        | 12,136                 | 88.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | ASIGNACIÓN PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES; Y/O ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (CANCELADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0             | 0             | 0.0%     | 0                        | 0         | PROYECTO         | 40.00            | 0                      | 0.0%                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | COMPRA DE TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL EN EL RINCÓN DE CAREYES, LA HUERTA JALISCO. (REPROGRAMADA)                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 20,041,431                        | 20,041,431             | 20,041,431    | 20,041,431    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 65,733.00        | 65,733                 | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONCLUSIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN PTO. VALLARTA                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33,071,961                        | 33,071,961             | 33,071,961    | 33,071,961    | 100.0%   | 0                        | 0         | OTROS            | 1.00             | 1                      | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERCER ETAPA DE LA CASA DE CULTURA EN EL                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000       | 450,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 83.00            | 83                     | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000       | 250,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 180.00           | 180                    | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA MUSEO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA CENTENARIO DE REVOLUCIÓN MEXICANA.                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,000,000                         | 4,000,000              | 4,000,000     | 4,000,000     | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 1,200.00         | 1,200                  | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JIHUITE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25,000,000                        | 25,000,000             | 25,000,000    | 14,145,079    | 57.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 91.00            | 51                     | 56.0%                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERCER ETAPA DE LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000       | 400,000       | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 625.00           | 625                    | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |
|                                                                                 | CONSTRUCCION DE UN DOMO DE BALONMANO EN EL PARQUE SAN RAFAEL                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55,000,000                        | 55,000,000             | 55,000,000    | 55,000,000    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO   | 5,685.00         | 5,685                  | 100.0%                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |  |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                 | Municipio           | Localidad           | Ambito | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros |   | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             | Ministrado                        | Programado  | Ejercido    |          | Acumulados al Trimestre  |   | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance % |
|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          | 3                        | 4 |                  |                  |                        |                                                         |          |
| 1                                                                                                                                                                                 |                     |                     |        | 2           | 3                                 | 4           | 5           | 5/3      | 6                        | 7 | 8                | 9                | 10                     | 10/9                                                    | 11       |
| CONSTRUCCIÓN DE UN PASO A DESNIVEL DE FERROCARRIL DE LA AV. JOAQUÍN FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25,000,000  | 25,000,000                        | 25,000,000  | 25,000,000  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 2.00             | 2                      | 100.0%                                                  |          |
| CONSTRUCCIÓN NUEVOTRAMO VIALIDAD URBANA TRAZADO ENTRE CARRT SAN MARTÍN EL VERDE, HASTA CARRETERA LIBREZAPOTLANEJO INCLUIR COMPONENTE ENTRONQUE Y                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 84,637,334  | 84,637,334                        | 84,637,334  | 84,637,334  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 378,349.00       | 378,349                | 100.0%                                                  |          |
| CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES VIALES ANEXOS AL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO                                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60,000,000  | 60,000,000                        | 60,000,000  | 60,000,000  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO LINEAL   | 1,835.00         | 1,835                  | 100.0%                                                  |          |
| EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL AUDITORIO DE LA TERCER ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 200,000     | 200,000                           | 200,000     | 200,000     | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 OTROS          | 152.00           | 152                    | 100.0%                                                  |          |
| EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RETORNOS DEPRIMIDOS EN EL ANILLO PERIFÉRICO Y AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,662,666  | 50,662,666                        | 50,662,666  | 50,662,666  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 ESTUDIO        | 1.00             | 1                      | 100.0%                                                  |          |
| INVERSIÓN REGIONAL DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE JALISCO                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 41,660,000  | 41,660,000                        | 41,660,000  | 31,180,712  | 75.0%    | 0                        | 0 | 0 ESTUDIO        | 41.00            | 31                     | 76.0%                                                   |          |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,107,268   | 5,107,268                         | 5,107,268   | 5,107,268   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 HECTAREA       | 3.00             | 3                      | 100.0%                                                  |          |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRASPORTES Y VIALIDADES. (CANCELADO)                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 55.00            | 0                      | 0.0%                                                    |          |
| PROPUESTA DEL PREDIO PARA UNIFICAR A TRES                                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15,000,000  | 15,000,000                        | 15,000,000  | 0           | 0.0%     | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,200.00         | 0                      | 0.0%                                                    |          |
| PROYECTO DE CARRILES CONFINADOS DE LA FASE II DEL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA                                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 200,000,000 | 200,000,000                       | 200,000,000 | 37,643,373  | 19.0%    | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 13.00            | 2                      | 15.0%                                                   |          |
| SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO CON EL EQUIPAMIENTO Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN EN JESÚS MARÍA                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 650,000     | 650,000                           | 650,000     | 650,000     | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 403.00           | 403                    | 100.0%                                                  |          |
| TERMINAL SUR DEL MACROBUS FASE I                                                                                                                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145,000,000 | 145,000,000                       | 145,000,000 | 144,941,500 | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 61,246.00        | 61,221                 | 100.0%                                                  |          |
| UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DEL ESTADO EN LA REGIÓN COSTA NORTE EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Y EN LA REGIÓN ALTOS NORTE EN LA POBLACIÓN DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 85,499,999  | 85,499,999                        | 85,499,999  | 39,021,459  | 46.0%    | 0                        | 0 | 0 OTROS          | 2.00             | 1                      | 50.0%                                                   |          |
| RECONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ARROYO DE ENMEDIO                                                                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18,000,000  | 18,000,000                        | 18,000,000  | 5,166,050   | 29.0%    | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 2.00             | 1                      | 30.0%                                                   |          |
| RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS                                                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25,000,000  | 25,000,000                        | 25,000,000  | 24,658,399  | 99.0%    | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 17.00            | 17                     | 99.0%                                                   |          |
| RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO DE MOYA EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 18,000,000  | 18,000,000                        | 18,000,000  | 14,879,050  | 83.0%    | 0                        | 0 | 0 METRO LINEAL   | 78.00            | 64                     | 82.0%                                                   |          |
| RELOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 28,340,000  | 28,340,000                        | 28,340,000  | 13,888,818  | 49.0%    | 0                        | 0 | 0 VIVIENDA       | 67.00            | 33                     | 49.0%                                                   |          |
| REUBICACIÓN DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51,300,000  | 51,300,000                        | 51,300,000  | 12,517,624  | 24.0%    | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,500.00         | 610                    | 24.0%                                                   |          |
| MODERNIZACIÓN                                                                                                                                                                     |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BOLAÑOS-TENZOMPA-HUEJUQUILLA EL ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 137+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 28+000 AL KM 63+000                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 41,200,000  | 41,200,000                        | 41,200,000  | 41,016,783  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 33.00            | 33                     | 100.0%                                                  |          |
| MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                      |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| ADECUACIÓN DE LA EX HACIENDA DE LA MEDIA LUNA COMO CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 450,000     | 450,000                           | 450,000     | 450,000     | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 525.00           | 525                    | 100.0%                                                  |          |
| IMAGEN URBANA CALZADA INDEPENDENCIA Y AV.16 DE SEPTIEMBRE 12 CENTRO                                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,075,809  | 50,075,809                        | 50,075,809  | 201,250     | 0.0%     | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,181.00         | 13                     | 0.0%                                                    |          |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PANAMERICANA (REPROGRAMADA)                                                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60,000,000  | 60,000,000                        | 60,000,000  | 60,000,000  | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 OBRA           | 1.00             | 1                      | 100.0%                                                  |          |
| REMODELACIÓN DE CAMINO VECINAL APROXIMADAMENTE DE 5 KM QUE VA DEL RANCHO SAN JUAN AL RANCHO LOS                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,052,728   | 4,052,728                         | 4,052,728   | 4,052,728   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 5.00             | 5                      | 100.0%                                                  |          |
| REMODELACIÓN DE LA CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA DELEGACIÓN DE LA MAZATA EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO.                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,000,000   | 2,000,000                         | 2,000,000   | 1,994,694   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,370.00         | 2,364                  | 100.0%                                                  |          |
| URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. 8 DE JULIO, TRAMO: LA MEZQUITERA A PERIFÉRICO SUR                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000 | 100,000,000                       | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 9.00             | 9                      | 100.0%                                                  |          |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                     |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL                                                                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35,006,673  | 35,006,673                        | 35,006,673  | 31,612,340  | 90.0%    | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 273.00           | 247                    | 90.0%                                                   |          |
| MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEPATITLÁN-SAN JOSÉ DE GRACIA-SAN FRANCISCO DE ASÍS-ATOTONILCO                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 20,879,817  | 20,879,817                        | 20,879,817  | 18,251,109  | 87.0%    | 0                        | 0 | 0 KILOMETRO      | 7.50             | 7                      | 87.0%                                                   |          |
| REHABILITACIÓN                                                                                                                                                                    |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| REHABILITACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL AUDITORIO ANEXO A LA CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA,                                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,000,000   | 1,000,000                         | 1,000,000   | 1,000,000   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 442.00           | 442                    | 100.0%                                                  |          |
| REHABILITACIÓN MUSEO DE ARTE SACRO EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE LAGOS DE MORENO, PRIMERA ETAPA.                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,100,000   | 1,100,000                         | 1,100,000   | 1,100,000   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 230.00           | 230                    | 100.0%                                                  |          |
| REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA                                                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,500,000   | 2,500,000                         | 2,500,000   | 2,500,000   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 252.00           | 252                    | 100.0%                                                  |          |
| RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0.0%     | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 10,000.00        | 0                      | 0.0%                                                    |          |
| RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA DE ALEJANDRÍA EN AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,000,000   | 1,000,000                         | 1,000,000   | 1,000,000   | 100.0%   | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,348.00         | 1,348                  | 100.0%                                                  |          |
| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                      |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                           |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |
| EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL RECLUSORIO METROPOLITANO, PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142,000,000 | 142,000,000                       | 142,000,000 | 81,594,266  | 57.0%    | 0                        | 0 | 0 METRO CUADRADO | 240,000.00       | 137,906                | 57.0%                                                   |          |
| APORTACIONES FEDERALES 251 REGISTROS                                                                                                                                              |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |   |                  |                  |                        |                                                         |          |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                                                                               | Localidad           | Ambito              | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Avance %   | Rendimientos Financieros |                                  | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                         |                     |                     | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % |            | Generados                | Ejercidos                        | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                         |                     |                     |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |            |                          |                                  |                  |                  |                        |          |                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                                                         |                     |                     | 2                                 | 3                      | 4           | 5           | 5/3      |            |                          |                                  |                  |                  |                        | 11       |                                                         |
| FAEB                                              |                                                                                                                                         |                     |                     | 147,591,177                       | 147,591,177            | 73,795,589  | 0           | 0.0%     | 4,400,940  | 0                        |                                  | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                               |                     |                     |                                   |                        |             |             |          |            |                          |                                  |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | 1 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 8,400,000              | 8,400,000   | 4,200,000   | 0        | 0.0%       | 250,475                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 10 ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 200,000                | 200,000     | 100,000     | 0        | 0.0%       | 5,564                    | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 11 FORMACIÓN DE SUPERVISORES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COMPETENCIAS                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 3,300,000              | 3,300,000   | 1,650,000   | 0        | 0.0%       | 98,401                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 12 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BÁSICA                                                                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 5,418,705              | 5,418,705   | 2,709,353   | 0        | 0.0%       | 161,577                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 13 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 5,230,028              | 5,230,028   | 2,615,014   | 0        | 0.0%       | 155,951                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 14 MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 28,220,000             | 28,220,000  | 14,110,000  | 0        | 0.0%       | 841,476                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 15 MEJORA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA                                                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 682,444                | 682,444     | 341,222     | 0        | 0.0%       | 20,349                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 16 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL                                                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 15,600,000             | 15,600,000  | 7,800,000   | 0        | 0.0%       | 465,168                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 17 PLANEACIÓN EDUCATIVA                                                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 1,500,000              | 1,500,000   | 750,000     | 0        | 0.0%       | 44,728                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 18 POSGRADO PEDAGÓGICO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA                                                                                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 1,500,000              | 1,500,000   | 750,000     | 0        | 0.0%       | 44,728                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 19 TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIVELES BÁSICOS                                                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 4,000,000              | 4,000,000   | 2,000,000   | 0        | 0.0%       | 119,274                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 2 APOYOS CURRICULARES A LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 5,870,000              | 5,870,000   | 2,935,000   | 0        | 0.0%       | 175,034                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 3 APOYOS MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 46,265,000             | 46,265,000  | 23,132,500  | 0        | 0.0%       | 1,379,550                | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 4 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA                                                                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 700,000                | 700,000     | 350,000     | 0        | 0.0%       | 20,873                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 5 EDUCACIÓN ESPECIAL                                                                                                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 700,000                | 700,000     | 350,000     | 0        | 0.0%       | 20,873                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 6 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR Y PRIMARIA                                                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 150,000                | 150,000     | 75,000      | 0        | 0.0%       | 4,473                    | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 7 EDUCACIÓN INICIAL                                                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 2,855,000              | 2,855,000   | 1,427,500   | 0        | 0.0%       | 85,132                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 8 EDUCACIÓN NORMAL                                                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 2,000,000              | 2,000,000   | 1,000,000   | 0        | 0.0%       | 59,637                   | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | 9 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL                                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO                            | 15,000,000             | 15,000,000  | 7,500,000   | 0        | 0.0%       | 447,277                  | 0 OTROS                          | 0.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
| FAIS                                              |                                                                                                                                         |                     |                     | 245,608,366                       | 245,608,366            | 123,265,821 | 189,300,643 | 77.0%    | 16,887,322 | 0                        |                                  | 441,306.66       | 118,628          | 27.0%                  |          |                                                         |
| FISE                                              |                                                                                                                                         |                     |                     |                                   |                        |             |             |          |            |                          |                                  |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL                                                                                                  |                     |                     |                                   |                        |             |             |          |            |                          |                                  |                  |                  |                        |          |                                                         |
|                                                   | CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2008.                                                              | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 871                    | 871         | 436         | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 SUPERVISIÓN                    | 1.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 1,029,252              | 1,029,252   | 514,626     | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 45.00            | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS (FISE)                                                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 27,590                 | 27,590      | 13,795      | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 45,839.00        | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN 11 MUNICIPIOS (FISE)                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 3,745                  | 3,745       | 1,873       | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 22,063.00        | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA EN LA LOCALIDAD DE EL TACAMO DE ZONAS MARGINADAS ( FISE )                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 80,244                 | 80,244      | 40,122      | 80,244   | 100.0%     | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 47.00            | 47               | 100.0%                 |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA DE ZONAS MARGINADAS FISE.                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 54,351                 | 54,351      | 27,175      | 54,351   | 100.0%     | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 46.95            | 47               | 100.0%                 |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE GUARDA-GANADOS EN TECALITLAN MUNICIPIO DE ZONAS MARGINADAS FISE                                                         | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 44,387                 | 44,387      | 22,193      | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 PIEZA                          | 5.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA.            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 11,153                 | 11,153      | 5,577       | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 LÍNEA DE CONDUCCIÓN            | 1.00             | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO DE ZONAS MARGINADAS FISE                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 5,000                  | 5,000       | 2,500       | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 42.00            | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA GARITA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO EN ZONAS MARGINADAS FISE                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 31,500                 | 31,500      | 15,750      | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 571.61           | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE OBRAS DE                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 55,550                 | 55,550      | 27,775      | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 760.00           | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN DE 92 EMPEDRADOS EN 41 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS ( FISE )                                                             | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 164,008                | 164,008     | 82,004      | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 198,640.11       | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 20 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS FISE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 214,260                | 214,260     | 107,130     | 59,977   | 28.0%      | 0                        | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 43,135.40        | 12,079           | 28.0%                  |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASAS DE SALUD EN 12 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS.( FISE)                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 8,390                  | 8,390       | 4,195       | 0        | 0.0%       | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 1,618.00         | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION,INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 22 MUNICIPIOS DE ZONAS MARGINADAS                                           | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 158,956                | 158,956     | 79,478      | 32,759   | 21.0%      | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 22,346.00        | 4,605            | 21.0%                  |          |                                                         |
|                                                   | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO C LA BARRANCA.                                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 140,280                | 140,280     | 70,140      | 140,280  | 100.0%     | 0                        | 0 PROYECTO                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 |          |                                                         |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES EXISTENTES EN CABO CORRIENTES, CUAUITILÁN, OJUELOS DE JALISCO.                                    | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 1,329                  | 1,329       | 665         | 0        | 0.0%       | 10,342,011               | 0 POSTE                          | 191.00           | 0                | 0.0%                   |          |                                                         |
|                                                   | ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA EN CAMINO AL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DE ZONAS MARGINADAS                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 726,240                | 726,240     | 363,120     | 342,932  | 47.0%      | 0                        | 0 LÍNEA DE CONDUCCIÓN            | 1.00             | 0                | 47.0%                  |          |                                                         |
|                                                   | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE                               | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL                             | 98,682                 | 98,682      | 49,341      | 98,682   | 100.0%     | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 2,322.00         | 2,322            | 100.0%                 |          |                                                         |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                                                         | Municipio           | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |        | Avance % | Rendimientos Financieros |                                  | Avance Físico         |                       |                              |                                                                                      | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | 5/3    |          | Generados<br>6           | Ejercidos<br>7                   | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9                                                                     |                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                         |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      | 11                                                      |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA LA GLORIA EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN ZONAS MARGINADAS FISE                                                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 121,321                           | 121,321                | 60,660          | 0             | 0.0%   | 0        | 0                        | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 250.00                | 0                     | 0.0%                         |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMÉCA EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO EN ZONAS MARGINADAS FISE                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 88,163                            | 88,163                 | 44,082          | 79,299        | 90.0%  | 0        | 0                        | 0 POZO                           | 1.00                  | 1                     | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TONAYA EN LA LOCALIDAD DE EL CARBUNCO EN ZONAS MARGINADAS FISE                                                          | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 87,500                            | 87,500                 | 43,750          | 0             | 0.0%   | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 150.00                | 0                     | 0.0%                         |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DEL ARENAL LOCALIDAD EL ARENAL ZONAS MARGINADAS FISE                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 750,000                           | 750,000                | 375,000         | 187,145       | 25.0%  | 0        | 0                        | 0 METROS LINEALES                | 300.00                | 79                    | 25.0%                        |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN ZONAS MARGINADAS FISE                                                | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 48,970                            | 48,970                 | 24,485          | 0             | 0.0%   | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 200.00                | 0                     | 0.0%                         |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | Proyecto de riego (Derivación y conducción del Río Quitupan) Primera Etapa en el Municipio de Quitupan, Jal.                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 9,445                             | 9,445                  | 4,723           | 0             | 0.0%   | 0        | 0                        | 0 HECTAREA                       | 1,525.00              | 0                     | 0.0%                         |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | RECURSOS POR APLICAR DEL FISE 2008                                                                                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 9,470,672                         | 9,470,672              | 4,735,336       | 0             | 0.0%   | 0        | 0                        | 0 OTROS                          | 1.00                  | 0                     | 0.0%                         |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | REHABILITACIÓN DE BRECHA EN KILOMETRO 16 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DE ZONAS MARGINADAS                                                                      | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 127,771                           | 127,771                | 63,886          | 127,771       | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 1,400.00              | 1,400                 | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL                                                                                                                            |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN DE ZONAS MARGINADAS (FISE)                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 52,117                            | 52,117                 | 26,059          | 52,117        | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METROS CUADRADOS               | 56.00                 | 56                    | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | FISM                                                                                                                                                                    |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | AGUA POTABLE                                                                                                                                                            |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                                                                                 |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                            |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONST. LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL. LA CORONILLA                                                                                   | 120-ZAPOPAN         | LA CORONILLA DEL OCOTE             | RURAL  | 668,681                           | 668,681                | 668,681         | 613,860       | 92.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,337.36              | 1,337                 | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLEGIO DEL AIRE                                                                                  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 500.00                | 500                   | 100.0%                       | FINIQUITO                                                                            |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL                                                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 681,020                           | 681,020                | 681,020         | 666,725       | 98.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,362.04              | 1,362                 | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA EJIDAL                |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. POBLADO TESISITAN                                                                                                | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 1,154,222                         | 1,154,222              | 1,154,222       | 950,529       | 82.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,538.96              | 1,539                 | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. POBLADO DE TESISITAN, OBRA FINIQUITADA         |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE BAJO COL. TESISITAN POBLADO                                                                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 529,115                           | 529,115                | 529,115         | 443,267       | 84.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 705.49                | 705                   | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA TESISITAN POBLADO OBRA FINIQUITADA          |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE EUCALIPTO, CALLE CIPRES ITALIANO, CALLE, CASUARINAS, CALLE MOCTEZUMA, CALLE LOS PINOS, CALLE EL ZAPOTE, EN REHABILITACIÓN | 120-ZAPOPAN         | EL ZAPOTE                          | RURAL  | 612,934                           | 612,934                | 612,934         | 535,540       | 87.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 732.16                | 732                   | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. JOSE CAMACHO COL. SANTA FE                                                                              | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 907,943                           | 907,943                | 907,943         | 809,526       | 89.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,400.00              | 1,400                 | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA FE OBRA FINIQUITADA                   |                                                         |
|                                                   | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE                                                                                                                                       |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                            |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE VERTICAL PARA AGUA POTABLE POB. MILPILLAS MESA DE SAN JUAN                                                                           | 120-ZAPOPAN         | SAN JUAN                           | RURAL  | 109,104                           | 109,104                | 109,104         | 97,003        | 89.0%  | 0        | 0                        | 0 TANQUE                         | 1.00                  | 1                     | 100.0%                       | OBRA FINIQUITADA                                                                     |                                                         |
|                                                   | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                                                                                      |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL                                                                                                                                 |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                                                                                              |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | AMPLIACION DE REJILLA PLUVIAL EN LA COL. CARLOS RIVERA ACEVES                                                                                                           | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 1,105,961                         | 1,105,961              | 1,105,961       | 915,375       | 83.0%  | 0        | 0                        | 0 ALCANTARILLA                   | 1.00                  | 1                     | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES OBRA FINIQUITADA       |                                                         |
|                                                   | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO                                                                                                                               |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                            |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. LA ESTRADA SEGUNDA SECCION                                                                                 | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 994,120                           | 994,120                | 994,120         | 772,638       | 78.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,242.65              | 1,243                 | 100.0%                       | OBRA FINIQUITADA                                                                     |                                                         |
|                                                   | CONST. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES EN CAMINO A RIO BLANCO                                                                                    | 120-ZAPOPAN         | RIO BLANCO                         | RURAL  | 1,268,515                         | 1,268,515              | 1,268,515       | 1,268,515     | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 792.82                | 793                   | 100.0%                       | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN CAMINO A RIO BLANCO OBRA FINIQUITADA                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALC. SANITARIO EN CALLE CORPEÑA COL. PRADOS SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION                                                                          | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 319,081                           | 319,081                | 319,081         | 278,034       | 87.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 398.85                | 399                   | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA COL. POBLADO SAN ESTEBAN                                                                           | 120-ZAPOPAN         | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 1,199,705                         | 1,199,705              | 1,199,705       | 1,199,705     | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,499.63              | 1,500                 | 100.0%                       | FINIQUITO                                                                            |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ESTRADA SEG. SECC.                                                                    | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 1,173,000                         | 1,173,000              | 1,173,000       | 1,140,272     | 97.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,466.25              | 1,466                 | 100.0%                       | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA ESTRADA SEGUNDA SECCION |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA AGUA FRIA                                                                                                | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 894,614                           | 894,614                | 894,614         | 894,614       | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,118.27              | 1,118                 | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | OBRA LLAVE EN MANO PARA LA CONST.Y READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SERIE RD-26 UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL DEL                          | 120-ZAPOPAN         | MILPILLAS MESA DE SAN JUAN         | RURAL  | 699,418                           | 699,418                | 699,418         | 679,650       | 97.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 1,398.84              | 1,399                 | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | INSTALACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN PASEO DEL ZOLOGICO UBIC. PASEO DEL ZOLOGICO EN LA COL. HUENTITAN EL ALTO EN LA ZONA 3 HUENTITAN                                | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA                        | URBANO | 1,632,319                         | 1,632,319              | 497,949         | 1,134,370     | 69.0%  | 0        | 0                        | 0 RED                            | 100.00                | 80                    | 80.0%                        | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                   |                                                         |
|                                                   | AMPLIACIÓN                                                                                                                                                              |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE                                                                                | 120-ZAPOPAN         | EL ZAPOTE                          | RURAL  | 96,852                            | 96,852                 | 96,852          | 84,938        | 88.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 121.07                | 121                   | 100.0%                       |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. VICENTE GUERRERO                                                                                          | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 233,572                           | 233,572                | 233,572         | 230,532       | 99.0%  | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 291.97                | 292                   | 100.0%                       | OBRA FINIQUITADA                                                                     |                                                         |
|                                                   | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ANGULO POBLADO SAN ESTEBAN                                                                          | 120-ZAPOPAN         | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 385,975                           | 385,975                | 385,975         | 385,975       | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 482.47                | 482                   | 100.0%                       | FINIQUITO                                                                            |                                                         |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                                                                                          |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIBERACION COL. JARDINES DE LOS BELENES                                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN                            | URBANO | 172,666                           | 172,666                | 172,666         | 172,666       | 100.0% | 0        | 0                        | 0 METRO LINEAL                   | 215.83                | 216                   | 100.0%                       | OBRA FINIQUITADA                                                                     |                                                         |
|                                                   | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                  |                     |                                    |        |                                   |                        |                 |               |        |          |                          |                                  |                       |                       |                              |                                                                                      |                                                         |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                   | Municipio      | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                       |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     |                |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          | Generados                | Ejercidos |                                     |                  |                        |          |                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                   |                |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 5/3      | 6                        | 7         | 8                                   | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                      |
| CALLES                                                                                                                                                                              |                |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                         |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                        |                |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                         |
| CONST. DE EMPEDRADO EN CAMINO AL POTRERO DEL TEPAME COL. EJIDO COPALA                                                                                                               | 120-ZAPOPAN    | COPALA              | RURAL  | 500,000                           |                        | 500,000    | 250,000   | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 8,026.02         | 8,026                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJIDO COPALA                         |
| CONST. DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA HACIENDITA                                                                                                                    | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 1,245,562                         | 1,245,562              | 1,245,562  | 957,711   | 77.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS                            | 210.80           | 211                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA HACIENDITA OBRA FINIQUITADA       |
| CONST. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE SANTA PAULA COL. SANTA MARGARITA I SECCION                                                                                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 291,502                           | 291,502                | 291,502    | 291,502   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 226.64           | 227                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SANTA MARGARITA I SECCION        |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO DE IXCATAN                                                                                                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 360,515                           | 360,515                | 360,515    | 360,515   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,403.43         | 2,403                  | 100.0%   | FINIQUITO                                                                               |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COL. MESON DE COPALA                                                                                                             | 120-ZAPOPAN    | COPALA              | RURAL  | 54,082                            | 54,082                 | 54,082     | 54,082    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 180.27           | 180                    | 100.0%   | FINIQUITO                                                                               |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TORNEROS COL. LOMAS DEL CENTINELA                                                                                                          | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 743,666                           | 743,666                | 743,666    | 742,366   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,124.76         | 2,125                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, OBRA FINIQUITADA          |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CMS CON CONCRETO DE FC= 250KG/CM2 EN LA CALLE TCHAIKOSVKI, TRAMO DE CALLE AGRICULTORES A CALLE AGRONOMOS, EN LA COLONIA ARCOS DE GUADALUPE | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 394,687                           | 394,687                | 394,687    | 394,687   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,955.09         | 2,955                  | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                        |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS DE PINTORES HASTA PRIV. PISCADORES, Y CALLE CURTIDORES ENTRE PESCADORES Y 5 MAYO, EN LA COLONIA NUEVO VERGEL              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 623,043                           | 623,043                | 623,043    | 407,203   | 65.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,076.81         | 2,077                  | 100.0%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO VERGEL                                           |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. PEDREGAL DE ZAPOPAN                                                                                                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 1,128,490                         | 1,128,490              | 1,128,490  | 1,111,033 | 98.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 3,244.26         | 3,244                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PEDREGAL DE ZAPOPAN OBRA FINIQUITADA |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON MODIFICACION DE RASANTE EN EL CAMINO AL CUCBA                                                                                               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 64,967                            | 64,967                 | 64,967     | 64,967    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 324.84           | 325                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL CUCBA             |
| EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA CRUCERO AMECA                                                                                                               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 1,193,930                         | 1,193,930              | 1,193,930  | 1,193,930 | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 4,775.75         | 4,776                  | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                        |
| PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, PRIVADA 24 DE JUNIO, ANDADOR 1 DE MAYO, ANDADOR 10 DE ABRIL Y ANDADOR 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN             | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 1,201,214                         | 1,201,214              | 1,201,214  | 849,739   | 71.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,850.47         | 2,850                  | 100.0%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN          |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS COL. ARROYO HONDO                                                                                                             | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 449,869                           | 449,869                | 449,869    | 224,934   | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 858.07           | 858                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ARROYO HONDO I SECCION                         |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, CALLE ZINAPUECUARO ENTRE CULIACAN Y EJIDO DEL COLLI EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 877,278                           | 877,278                | 877,278    | 864,724   | 99.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,003.04         | 2,003                  | 100.0%   |                                                                                         |
| PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PERIODISTAS EN LA COLONIA CABANITAS                                                                                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 803,672                           | 803,672                | 803,672    | 594,377   | 74.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,678.91         | 2,679                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CABANITAS                                      |
| PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO EN VARIAS CALLES COL. PEDRO MORENO                                                                                                                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 1,192,826                         | 1,192,826              | 1,192,826  | 596,798   | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 43.29            | 43                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA PEDRO MORENO                                   |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 45,931                            | 45,931                 | 45,931     | 45,931    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 306.21           | 306                    | 100.0%   |                                                                                         |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA COL. LAS CABANITAS                                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 53,506                            | 53,506                 | 53,506     | 53,506    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 178.35           | 178                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                        |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN II SECC.                                                                                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 62,354                            | 62,354                 | 62,354     | 62,354    | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 207.85           | 208                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                        |
| OBRAS DE URBANIZACION EN PASEO DELA SELVA 4TA. ETAPA. PAV. ESTAMPADO,ALUMBRADO EQUIP. Y MOBILIARIO URBANO                                                                           | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 2,186,800                         | 2,186,800              | 1,093,400  | 1,093,400 | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PEOGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                      |
| PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO,UBI-PRIV.AGUA CALIENTE ENTRE BLANCA Y CDA.C.OJO.COL. LOMA LINDA ZONA 7 CRUZ DEL SUR.                                                                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 5,505,556                         | 5,505,556              | 434,137    | 5,071,419 | 92.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                      |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CONTINUACION DE LA CALLE FELIX VERA                                                                                                      | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,950,000                         | 1,950,000              | 136,649    | 1,813,351 | 93.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO            | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                      |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y COLOCACION DE ADOQUIN PARA BANQUETAS                                                                                                         | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,996,500                         | 1,996,500              | 998,250    | 998,250   | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO           | 100.00           | 99                     | 95.0%    | OBRA PROGRAMADAPARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                       |
| URBANIZACION SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR, CONSTRUCCION Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                       | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,665,174                         | 1,665,174              | 95,914     | 1,569,259 | 94.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                      |
| URB.SOBRE EL CANAL PLUVIAL DEL SUR AND. LUIS COVARRUBIAS CONSTR. DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB. UBIC: LUIS COVARRUBIAS AL CRUCE CON MARIA BANCALARI, ZONA 7 CRUZ DEL SUR             | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,649,583                         | 1,649,583              | 116,807    | 1,532,776 | 93.0%    | 0                        | 0         | 0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                      |
| MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                       |                |                     |        |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                                     |                  |                        |          |                                                                                         |
| PAVIMENTACION CON LOSAS DE CONCRETO CAMBIANDO RED AGUA POTABLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COL. MARIANO OTERO                                                                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 844,148                           | 844,148                | 844,148    | 757,041   | 90.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 337.66           | 338                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARIANO OTERO OBRA FINIQUITADA                 |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                     | Municipio      | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |        | Avance %  | Rendimientos Financieros |                                   | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | 5/3    |           | Acumulados al Trimestre  |                                   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                 |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                       |                |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |        |           | Generados                | Ejercidos                         |                  |                        |          |                                                                                 | Unidad de Medida                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                     |                |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5          |        | 6         | 7                        | 8                                 | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                              |                                                                                                                |
| SUMINISTRO Y APLICACION SELLO SLURRY SEAL CALLE 16 DE SEP COL. SAN JUAN DE OCOTAN                                                                                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 148,069                           | 148,069                | 148,069    | 105,723    | 71.0%  |           | 0                        | 0                                 | METROS CUADRADOS | 987.13                 | 987      | 100.0%                                                                          |                                                                                                                |
| REHABILITACIÓN                                                                                                                                                                        |                |                     |        |                                   |                        |            |            |        |           |                          |                                   |                  |                        |          |                                                                                 |                                                                                                                |
| EQUIP. URB.PARA LA COL. EL SAUZ.EQUIP. Y MOBILIARIO URB. PARA LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL                                                                                              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 2,007,480                         | 2,007,480              | 1,003,740  | 1,003,740  | 50.0%  | 0         | 0                        | METROS                            | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA UNIDAD TETLAN RIO VERDE EQUIPO URBANO DEL COL. 18 DE MARZO                                                                                                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 2,108,402                         | 2,108,402              | 1,475,881  | 632,521    | 30.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| MEJORAMIENTO URBANO DE PARQUE Y PLAZOLETA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, EN LA COL. LOMAS DE POLANCO                                                                          | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 276,523                           | 276,523                | 72,717     | 203,806    | 74.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. SAN MARTIN ANEXO UBIC: POLIGONO RIVAS GUILLEN,SAT CLEMEN.PANF.P. DE LA Z-5 OLIMPICA                                 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 999,788                           | 999,788                | 100,277    | 899,511    | 90.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| REGENERACION URB. DE RAMPAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES.UBIC: EN EL POLIGONO CONFORMADO POR SIDO,EGITO,AV.PATRIA Y AV. MA. VILLAS DE GPE. ZONA 4 OBLATOS                                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 979,777                           | 979,777                | 353,783    | 625,994    | 64.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| REGENERACION URBANA DE RAMPAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COL. HELIODORO HDEZ LOZA                                                                                                 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 887,680                           | 887,680                | 89,646     | 798,034    | 90.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMETRE DE 2010               |                                                                                                                |
| REGIM. URB. ENTORNO AL VASO REG LOMAS DEL PEDREGAL,TRAB. CONS: CON CONCRETO HIDRAUL, REHAB. DE BANQUETAS,AND. AREAS DE JARDINES INSTALAC. ELECT.UBIC: POLIGONO COMPREN. AV. JESUS     | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 3,940,914                         | 3,940,914              | 363,529    | 3,577,389  | 91.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0.00             | 0                      | 0.0%     | OBRA PROGRAMADA PARA LIQUIDARSE EN EL 3ER. TRIMESTRE                            |                                                                                                                |
| REHAB.URBANA DE ANDADOR Y CAMELLON EN ARROYO DE OSORIO,CONSISTENTES EN CONSTRUC.BANQUETAS,CAMELLON,AND.E INSTAL.DE ALUMBRADO,UBIC.AV.MALECON Y PERIFERICO, COL. EL                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 5,024,636                         | 5,024,636              | 746,734    | 4,277,902  | 85.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA LIQUIDARSE EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2010                   |                                                                                                                |
| URB. EN LOMAS DEL PEDREGAL 3RA. ETAPA ALUMBRADO PUBLICO AND. MOB. URBANO                                                                                                              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,998,600                         | 1,998,600              | 999,300    | 999,300    | 50.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES                                                                                                                                                            |                |                     |        |                                   |                        |            |            |        |           |                          |                                   |                  |                        |          |                                                                                 |                                                                                                                |
| REHABILITACION URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN , CON PASOS PEATONALES ETC.                                                                                                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 5,462,777                         | 5,462,777              | 228,913    | 5,233,864  | 96.0%  | 0         | 0                        | METROS LINEALES                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                 |                |                     |        |                                   |                        |            |            |        |           |                          |                                   |                  |                        |          |                                                                                 |                                                                                                                |
| OTROS                                                                                                                                                                                 |                |                     |        |                                   |                        |            |            |        |           |                          |                                   |                  |                        |          |                                                                                 |                                                                                                                |
| CONSTRUCCION DE BAYONETAS UBICADA EN LA CALLE ABEDULES COL. RESIDENCIAL LOS PINOS                                                                                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN             | URBANO | 310,678                           | 310,678                | 310,678    | 189,651    | 61.0%  | 6,545,311 | 0                        | 0                                 | OTROS            | 1,046.84               | 1,047    | 100.0%                                                                          | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. RESIDENCIAL LOS PINOS, LA UNIDAD DE MEDIDA ES BAYONETAS OBRA FINIQUITADA |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUAJE POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO                                                                                                        | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 233,112                           | 233,112                | 233,112    | 233,112    | 100.0% | 0         | 0                        | METRO CUADRADO                    | 932.45           | 932                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN MIGUEL TATEPOSCO, OBRA FINIQUITADA |                                                                                                                |
| COMP.DE EDUCACION VIAL,PARVIALTRAB.CONSIS.EN SUM.DE SEÑALAMIENTOS BALIZAMIENTOS,UBI:J.REYES HEROLES Y MANUEL TRUJILLO,AV.VALERIO TRUJANO,COL. EMILIANO ZAPATA Z-7 CRUZ DEL SUR        | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 174,617                           | 174,617                | 122,232    | 52,386     | 30.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| LOMAS DE POLANCO MEJORAMIENTO URBANO DEL PARQUE Y PLAZOLETA UBIC: RAMON ALCORTA, ANDRES BALVNERA Y LAURA MENDEZ EN LOMAS DE POLANCO, Z-7 CRUZ DEL SUR                                 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 2,796,876                         | 2,796,876              | 168,719    | 2,628,157  | 94.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMDA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010               |                                                                                                                |
| OBRAS DE URBANIZACION EN EL CIRCUITO PASEO DE LA SELVA UBIC: PREDIO EN PASEO DE LA SELVA Y PASEO DE LA SELVA SUR, COL. STA. CECILIA Z-4 OBLATOS                                       | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 7,971,405                         | 7,971,405              | 280,808    | 7,690,597  | 96.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMA PARA LIQUIDARSE EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2010                     |                                                                                                                |
| OBRAS PRELIMINARES E HIDRAUL. PARA LA EDIFIC. DE LA PLAZOLETA 1 SOBRE EL CANAL DE SUR UBIC: LUIS COBARRUBIAS CRUCE CON MA. C. BANCALARI Z-7 CRUZ DEL SUR                              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 115,354    | 1,384,646  | 92.0%  | 0         | 0                        | METRO CUADRADO                    | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMA PARA LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                   |                                                                                                                |
| PLAZOLETA DE PASEO DE LA SELVA 2DA. ETAPA TRAB. CONSTINTES EN CENEFAS Y RELLENOS, UBIC: CIRC. PASEO DE LA SELVA Y PASEO DE LA SELVA SUR COL. STA CECILIA Z-4 OBLATOS                  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 3,072,309                         | 3,072,309              | 595,750    | 2,476,559  | 81.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| PROYECTO:UN MODELO INTEGRAL DE DES. COMUNITARIO QUE ACOM. DEL PROY.DE RESC.DE ESPACIOS PUBLICOS,UB: LOMAS DEL PEDREGAL Y UNIDAD DEP. EXP. DE OBLATOS DE ESTA CIUDAD.                  | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 339,480                           | 339,480                | 34,293     | 305,187    | 90.0%  | 0         | 0                        | ESTUDIO                           | 100.00           | 100                    | 100.0%   | PROYECTO A LIQUIDARSE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                            |                                                                                                                |
| REG. URBANA EN CIRC. PASEO DE LA SELVA 3RA ETAPA UBIC: PASEO DE LA SELVA Y PLUTARCO ELIAS CALLES COL. STA. CECILIA ZONA 4 OBLATOS                                                     | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 5,252,076                         | 5,252,076              | 1,373,572  | 3,878,504  | 74.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMDA PARA SU LIQUIDACION EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                  |                                                                                                                |
| REG. URBANA SOBRE EL CANAL PLUVIAL LUIS COVARRUBIAS, TRAB. CONSIST. EN REHAB. Y MATENIMIENTO,UBIC: LUIS COVARRUBIAS ENTRE 12 DE OCTUBRE Y OTHON BLANCO CACERES EN LA Z-7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 682,936                           | 682,936                | 48,658     | 634,278    | 93.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMAD PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010               |                                                                                                                |
| REGEN. URBANA EN LA COL. AGUSTIN YANEZ ELAB.DE ANDADORES Y ESTAMPADO,MOBILIARIO URB,BANCAS,BOTES,LUMINARIAS,JUEGOS Y PINTURA EN GRAL. UBIC: PRESA DE OSORIO Y PITAGORAS Z-6 TETLAN    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 3,398,906                         | 3,398,906              | 514,096    | 2,884,810  | 85.0%  | 0         | 0                        | M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010              |                                                                                                                |
| REG.URB.DE LA COL. 18 DE MARZO,ELAB.DE AND.C/CONCRETO ES.MOB.URB.BANCAS,BOTES,LUMINARIAS,JUEGOS INF.JARDINERIA EN GRAL. UBIC: AV,LOPEZ DE LEGASPI Y C. JIMENEZ QUEZADA                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 1,662,497                         | 1,662,497              | 1,163,748  | 498,749    | 30.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 79                     | 75.0%    | OBRA EN PROCESO                                                                 |                                                                                                                |
| REHAB. DE ENTOR.URB.Y CUASE DE AGUAS PLUV.DE U.H. TETLAN RIO VERDE UBIC: EN POLIG.AV.J.PABLO II HDA. CIENEGA DE MATA, HDA BELLA VISTA,COL. TETLAN RIO VERDE Z-4 OBLATOS               | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 11,998,526                        | 11,998,526             | 1,478,423  | 10,520,103 | 88.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMDA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010               |                                                                                                                |
| REHAB. DEL ENTORNO URBANO DE LA COL. JARD. DE LOS POETAS ANDADOR Y ALUMBRADO Y OTRAS OBRAS DE URBANIZACION,UBIC: PEDRO GONZALEZ Y MONDRAGON, JOSE MA. MARROQUI EN LA Z-6 TETLAN       | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 2,611,609                         | 2,611,609              | 91,449     | 2,520,160  | 96.0%  | 0         | 0                        | METROS                            | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                 |                                                                                                                |
| REHAB. DEL ENTORNO URBANO, UNIDAD RIO DE JANEIRO, UBICACION CALLE LUNA ESQ. PUERTO PROGRESO, COL. SAN MARCOS ZONA 4 OBLATOS                                                           | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA         | URBANO | 13,710,722                        | 13,710,722             | 960,398    | 12,750,324 | 93.0%  | 0         | 0                        | METROS CUADRADOS                  | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                |                                                                                                                |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                              | Municipio      | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                  |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida               | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |                |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                              |                |                                  |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5          | 5/3      | 6                        | 7         | 8                              | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                                         |
| REHAB. DEL JARDIN LA AURORA,TRABAJOS CONSIST. EN BANQUETAS INST. HIDRAU. E ILUMINACION UBIC: JAVIER MINA ESQ. C/ JARD. COL. LA AURORA Z-6 TETLAN                                               | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 2,165,000                         | 2,165,000              | 165,197    | 1,999,803  | 92.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PRA LIQUIDARSE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                              |
| REHAB. URB. COL. LAPAZ. Y MOB.URB.COL.LA AURORA,UBIC:MAYO CAPORALES COL. LA PAZ. Z-6 TETLAN, JAVIER MINA Y JARD. DE B. GIGANTES Y MA. BENITEZ,COL. LA AURORA Z-6 TETLAN                        | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 789,173                           | 789,173                | 394,587    | 394,586    | 50.0%    | 0                        | 0         | METROS                         | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                         |
| REHAB.DE PLAZA VECINAL ARANDAS,TRAB. CONSIS.EN PISOS ESTAMP.MOBIL.URB. UBIC: HDA.TALA SIN.ESQ.HDA.CEDROS FRACC.ARANDAS Z-4 OBLATOS                                                             | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 2,494,106                         | 2,494,106              | 197,355    | 2,296,751  | 92.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA LIQUIDARSE EN EL TERCER TRIMESTRE 2010                                |
| REHAB.DE RAMPAS,BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MER. ENTRE GIGANTES Y MANUEL R. ALATORRE,ZONA 6 TETLAN                                                                                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 667,552                           | 667,552                | 47,330     | 620,222    | 93.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                         |
| REHAB.URBANA DEL CENTRO DEL POBLADO DE TETLAN ZDA. ETAPA EN REHAB.DE PISOS,ALUMBRADO Y MOBILIARIO URBANO UBIC: ENTRE LAS CALLES DE ANDRES BELLO Y MERCEDES CELIS Z-6 TETLAN                    | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 1,989,300                         | 1,989,300              | 426,429    | 1,562,871  | 79.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                         |
| REN. URBANA DE EXPLANADA 18 DE MARZO Y UNIDAD ANTIGUA PENAL OBLATOS, UBIC: ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ, SEBASTIAN ALLENDE, JAVIER MINA Y DAMIAN CARMONA.                            | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 17,999,003                        | 17,999,003             | 6,860,295  | 11,138,708 | 62.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 70                     | 70.0%    | OBRA EN PROCESO                                                                            |
| RENOV. PLAZA MARIANO ESCOBEDO TRAB. CONSIT. EN REHAB. DE BANQUETAS DE CONCRETO Y PISOS DE PORFIDO,EQUIP. MOVIL.URB.E INST.ELECT.UBIC: GIGANTES Y CHAMIZAL,COL. SAN ANDRES Z-5 OLIMPICA         | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 4,445,755                         | 4,445,755              | 677,114    | 3,768,641  | 85.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2010                            |
| TRAB. COMP. PARA LA CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA,BAÑOS Y PLAZOLETA EN ELCENTRO DE DESARR. COMUNIT. NO 11 Y PREESCOLAR,UBIC: RAMON ALCORTA 1601 ENTRE LA 36 Y 40 LOMAS DE POL. Z-7 | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 700,000                           | 700,000                | 490,000    | 210,000    | 30.0%    | 0                        | 0         | METRO CUADRADO                 | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                         |
| TRAB.COMPLEM.PICOCLOC.TUBERIA DE CONCR.REFOR.DE 1.50MT.DI.HIDRAU.PIEDIF.PLAZOLETAS 1,2 Y 2A. EN CANAL DEL SUR UBIC: COVARRUBIAS ZONA 7 CRUZ DEL SUR                                            | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                      | URBANO | 1,471,000                         | 1,471,000              | 1,029,700  | 441,300    | 30.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS               | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                         |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES                                                                                                                                                     |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                                                              |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                   |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COL. COLINAS DEL RIO BLANCO                                                                                                                           | 120-ZAPOPAN    | RIO BLANCO                       | RURAL  | 248,758                           | 248,758                | 248,758    | 174,340    | 70.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 191.35           | 191                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DE RIO BLANCO                   |
| CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | RIO BLANCO                       | RURAL  | 304,907                           | 304,907                | 304,907    | 304,907    | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 338.79           | 339                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO BLANCO |
| OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                            |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN    | SAN ANTONIO                      | RURAL  | 612,842                           | 612,842                | 612,842    | 612,842    | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 512.03           | 512                    | 100.0%   |                                                                                            |
| RED DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                            |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                   |                |                                  |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                                |                  |                        |          |                                                                                            |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJIDO LA SOLEDAD                                                                                                                      | 120-ZAPOPAN    | LA SOLEDAD                       | RURAL  | 3,806,999                         | 3,806,999              | 3,806,999  | 2,328,217  | 61.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,969.07         | 1,969                  | 100.0%   |                                                                                            |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. RANCHO EL COLORADO (EL COLORADO)                                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | RANCHO EL COLORADO (EL COLORADO) | RURAL  | 1,198,412                         | 1,198,412              | 1,198,412  | 1,198,412  | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,042.10         | 1,042                  | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                           |
| CONST. RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COLLOS FORTINES                                                                                                                                    | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 623,803                           | 623,803                | 623,803    | 623,803    | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 542.44           | 542                    | 100.0%   |                                                                                            |
| CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD                                                                                                                                        | 120-ZAPOPAN    | LA SOLEDAD                       | RURAL  | 2,634,820                         | 2,634,820              | 2,634,820  | 2,634,820  | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 2,291.15         | 2,291                  | 100.0%   |                                                                                            |
| CONSTRUCCION DE RED AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES COL. EL FRESNO                                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 902,701                           | 902,701                | 902,701    | 816,842    | 90.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 784.96           | 785                    | 100.0%   |                                                                                            |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES RESTANTES COL. LA VINATERA                                                                                                                    | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 673,582                           | 673,582                | 673,582    | 618,188    | 92.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 585.72           | 586                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA VINATERA                             |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RECIENTE AMANE CER                                                                                                                        | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 480,047                           | 480,047                | 480,047    | 480,047    | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 417.43           | 417                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA RECIENTE AMANE CER                                |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLES FALTANTES COL. BENTO JUAREZ                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 987,563                           | 987,563                | 987,563    | 987,552    | 100.0%   | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,032.10         | 1,032                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA BENTO JUAREZ OBRA FINIQUITADA                     |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. 12 DE DICIEMBRE                                                                                              | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 2,882,961                         | 2,882,961              | 2,882,961  | 2,227,983  | 77.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 2,506.92         | 2,507                  | 100.0%   | LA LOCALIZACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE                                |
| CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL TIZATE                                                                                                                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 1,135,631                         | 1,135,631              | 1,135,631  | 990,892    | 87.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 987.51           | 988                    | 100.0%   |                                                                                            |
| RED DE ELCT. EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOMA ALTA                                                                                                                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 719,916                           | 719,916                | 719,916    | 683,610    | 95.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 33.84            | 34                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMA ALTA                                         |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES CAMIC Y EJIDO EN EL POBLADO DE COPALA                                                                                             | 120-ZAPOPAN    | COPALA DOS                       | RURAL  | 944,925                           | 944,925                | 944,925    | 545,439    | 58.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 821.67           | 822                    | 100.0%   |                                                                                            |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES, VISTA ESMERALDA DE VISTA CAMPESTRE A PRIV. VISTA BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA                                        | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 392,286                           | 392,286                | 392,286    | 351,349    | 90.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 320.43           | 320                    | 100.0%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA OBRA FINIQUITADA                            |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO                                                                                                | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                          | URBANO | 1,189,573                         | 1,189,573              | 1,189,573  | 594,786    | 50.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,034.41         | 155                    | 15.0%    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO                                 |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                        | Municipio      | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Avance % | Rendimientos Financieros |                                    | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % |          | Acumulados al Trimestre  |                                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |          | Generados                | Ejercidos                          |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                        |                |                                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 6        | 7        | 8                        | 9                                  | 10               | 10/9                   | 11       |                                                                                                                                                                 |
| RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOS CAJETES                                | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 415,368                           | 415,366                | 415,366    | 309,358   | 74.0%    | 0        | 0                        | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 361.19           | 361                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS CAJETES                                                                                           |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA ELECTRIFICACION VARIAS CALLES COL. LOS ANGELES DE NEXTIPAC                                         | 120-ZAPOPAN    | NEXTIPAC                            | URBANO | 429,917                           | 429,917                | 429,917    | 286,904   | 67.0%    | 0        | 0                        | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 373.84           | 299                    | 80.0%    |                                                                                                                                                                 |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD                                                                                          |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| CENTROS DE SALUD                                                                                                         |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| REHABILITACIÓN                                                                                                           |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| REHAB. DE AREA DE TOXICOLOGIA DE LA CRUZ VERDE DR. ERNESTO. ANALCO Y LOS ANGELES EN LA UNIDAD ADM. REFORMA ZONA 1 CENTRO | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 3,395,132                         | 3,395,132              | 120,017    | 3,276,115 | 96.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA LIQUIDARSE EN EL TERCER BIMESTRE DE 2010                                                                                                   |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                                                                         |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| PREESCOLAR                                                                                                               |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| CONSTRUCCION                                                                                                             |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. INDIGENA DE MEZQUITAN                                    | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL                 | URBANO | 606,861                           | 606,861                | 606,861    | 572,727   | 94.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN, OBRA FINIQUITADA, LA UNIDAD DE MEDIDAD ES DE 159.70 ML                                          |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PLITZIN EN LA COLONIA SAN ESTEBAN                                               | 120-ZAPOPAN    | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSOCO) | URBANO | 572,956                           | 572,956                | 572,956    | 459,348   | 80.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 75.60            | 76                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. SAN ESTEBAN OBRA FINIQUITADA                                                                                              |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL RAMPAS REJILLAS EN PREESCOLAR NICOLAS COPERNICO COL. COLLI URBANO II SECCION                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 781,887                           | 781,887                | 781,887    | 631,885   | 81.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION OBRA FINIQUITADA                                                                     |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS MUROS JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO COL. LA TUZANIA                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 560,000                           | 560,000                | 560,000    | 539,012   | 96.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 160.00           | 160                    | 100.0%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA TUZANIA OBRA FINIQUITADA                                                                                  |
| CONSTRUCCION DE BARAD PERIMETRAL J. DE N. MARIA TRUINIDAD MTZ. COL. SAN JOSE EJIDAL                                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 585,334                           | 585,334                | 585,334    | 435,158   | 74.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 971.67           | 972                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. SAN JOSE EJIDAL                                                                                                 |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOCORRO JIMENEZ CARRILLO COL. PARQUES DEL AUDITORIO                       | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 1,057,166                         | 1,057,166              | 1,057,166  | 1,056,905 | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA                                                                        |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA COL. JARDINES DEL VERGEL                                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 777,737                           | 777,737                | 777,737    | 776,968   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. JARDINES DEL VERGEL                                                                            |
| DEMOLICION Y CONST. DE BARAD PERIMETRAL EN J. DE N. MA. GUADALUPE ORNELAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE                     | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 340,189                           | 340,189                | 340,189    | 338,319   | 99.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. JARDINES DEL IXTEPETE, LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES UNA BARDA PERIMETRAL CON SU MALLA CICLONICA OBRA FINIQUITADA |
| ENCEMENTADO DEL AREA DE JUEGOS PREESCOLAR J. DE N.7 COL. JOCOTAN                                                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 48,704                            | 48,704                 | 48,704     | 45,533    | 93.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 89.03            | 89                     | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. JOCOTAN                                                                                        |
| ENCEMENTADO EN AREA DE JUEGOS PREESCOLAR NUNUTZI COL. MESA DE LOS OCOTES                                                 | 120-ZAPOPAN    | COBERTURA MUNICIPAL                 | RURAL  | 146,912                           | 146,912                | 146,912    | 146,912   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 672.99           | 673                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MESA DE LOS OCOTES OBRA FINIQUITADA                                                                                       |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO DE PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA COL. JARDINES DEL AUDITORIO                               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 267,111                           | 267,111                | 267,111    | 267,109   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 106.84           | 107                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DEL AUDITORIO OBRA FINIQUITADA                                                                      |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN                                  | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 294,136                           | 294,136                | 294,136    | 264,285   | 90.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 65.36            | 65                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN OBRA FINIQUITADA                                                                             |
| INSTALACION DE 40 MTS DE MALLA CICLONICA Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SIMBOLOS PATRIOS COLONIA                       | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 193,022                           | 193,022                | 193,022    | 164,255   | 85.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 551.49           | 551                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL VIGIA                                                                                                     |
| CONSTRG. DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA UBIC. OTYON BLANCO CACERES NO. 15, EN LA COL.              | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 406,542                           | 406,542                | 43,839     | 362,703   | 89.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                              |
| CONSTR. DE SALON DE USU MULTIPLES,COCINA,BANOS Y PLAZOLETA DE DESARR.COMUNITARIO NO. 11 Y                                | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 1,178,100                         | 1,178,100              | 394,998    | 783,110   | 66.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION E EL TERCER TRIMESTRE 2010                                                                                                  |
| CTRO. DE DESARR.COMUNIT.NO.25                                                                                            | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 908,157                           | 908,157                | 254,796    | 653,361   | 72.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2010                                                                                                 |
| PREESCOLAR,TRAB,CONSIST. EN LA CONSTR. DE MODULO DE                                                                      | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 1,779,017                         | 1,779,017              | 237,886    | 1,541,131 | 87.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PAR SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2010                                                                                                  |
| ESTANCIA ESCOLAR,BENITO JUAREZ,TRAB,CONSIST.EN LA CONSTRUC. DE SANITARIOS,REHAB.DE RED                                   | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 315,785                           | 315,785                | 34,066     | 281,719   | 89.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                              |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DES.                            | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| REHABILITACION                                                                                                           |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| REHABILITACION DE DRENAJE Y CLAUSURA FOSA SEPTICA EN J. DE N. COL. TEPEYAC                                               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 150,395                           | 150,395                | 150,395    | 150,370   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS, BARDAS, CERCOS             | 252.54           | 253                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. TEPEYAC, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES OBRA FINIQUITADA                                              |
| REHABILITACION DE TECHOS EN LA ESCUELA GABILONDO SOLER CRICICI COL. ARROYO HONDO                                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 102,131                           | 102,131                | 102,131    | 102,131   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 25.53            | 26                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ARROYO HONDO                                                                                                 |
| REHAB.Y JARDIN DE NIÑOS CUAUTEMOC,TRAB,CONSIST.EN IMPERMIABILIZACION DE MURO PERIMETRAL,ESC. PRIM. TOMA EQUIPAMIENTO     | 39-GUADALAJARA | GUADALAJARA                         | URBANO | 432,584                           | 432,584                | 47,322     | 385,262   | 89.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA QUE SE PROGRAMA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                         |
| ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN PRIMARIA ABEL SALGADO VELASCO EN LA COL. LA PALMITA                                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 267,111                           | 267,111                | 267,111    | 248,886   | 93.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, CANCHA           | 106.84           | 107                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA PALMITA Y LOS INTERESES REPORTADOS SON ACUMULADOS A JUNIO DE 2009 OBRA FINIQUITADA                                  |
| PRIMARIA                                                                                                                 |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                |                                     |        |                                   |                        |            |           |          |          |                          |                                    |                  |                        |          |                                                                                                                                                                 |
| COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA COL. PRADOS SANTA LUCIA                                         | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 206,265                           | 206,265                | 206,265    | 206,265   | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 187.93           | 188                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. PRADOS SANTA LUCIA OBRA FINIQUITADA                                                                             |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. IDOLINA GAONA DE COSIO COL. LOS CAJETES                                               | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 500,612                           | 500,612                | 500,612    | 429,826   | 86.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 143.03           | 143                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                 |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA 1244 COL. PARQUES DE TESISTAN                                         | 120-ZAPOPAN    | TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)   | URBANO | 883,877                           | 883,877                | 883,877    | 810,769   | 92.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PARQUES DE TESISTAN OBRA FINIQUITADA                                                                         |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. BERTHA VON GLUMMER COL. COLLI SITIO                                                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 69,969                            | 69,969                 | 69,969     | 69,968    | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 41.40            | 41                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI SITIO                                                                                                            |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. HERMENEGILDO GALEANA COL. ARROYO HONDO                                                   | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 952,748                           | 952,748                | 952,748    | 475,142   | 86.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 157.93           | 158                    | 100.0%   | LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. ARROYO HONDO                                                                                                    |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MANUEL ALVAREZ COL. VILLAS DE TORREMOLINOS                                      | 120-ZAPOPAN    | URBANO                              | URBANO | 764,352                           | 764,352                | 764,352    | 191,089   | 25.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 253.10           | 251                    | 99.0%    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA VILLAS DE TORREMOLINOS                                                                                                 |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COL. SAN ESTEBAN                                 | 120-ZAPOPAN    | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSOCO) | URBANO | 1,146,939                         | 1,146,939              | 1,146,939  | 1,072,996 | 94.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 327.67           | 328                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                 |
| CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REH. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA COL. SAN ISIDRO POBLADO                                 | 120-ZAPOPAN    | SAN ISIDRO                          | RURAL  | 258,375                           | 258,375                | 258,375    | 228,884   | 89.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN ISIDRO POBLADO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BARDA                                                  |
| CONST. DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO EN ESC. OVIDIO DECROLY COL. CORONILLA DEL OCOTE                                   | 120-ZAPOPAN    | LA CORONILLA DEL OCOTE              | RURAL  | 198,998                           | 198,998                | 198,998    | 178,746   | 90.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 49.75            | 50                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                 |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL Y POZOS DE ABSORCION, EN LA ESCUELA 28 DE NOVIEMBRE DE 1911                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 295,932                           | 295,932                | 295,932    | 263,821   | 89.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 138.84           | 139                    | 100.0%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA.                                                                                                       |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA CALLE ORO                      | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 513,268                           | 513,268                | 513,268    | 476,506   | 93.0%    | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS                   | 128.32           | 128                    | 100.0%   | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN JOSE DEL BAJO                                                                                                              |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. JUAN JOSE ARREOLA COL. SAN JUAN DE OCOTAN                                          | 120-ZAPOPAN    | ZAPOPAN                             | URBANO | 1,256,624                         | 1,256,624              | 1,256,624  | 1,256,020 | 100.0%   | 0        | 0                        | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS   | 1.00             | 1                      | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA                                                                          |

**EJERCICIO FISCAL: 2010**

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

Página 49 de 56

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                                                                                                                                       | Municipio           | Localidad           | Ambito | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico          |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             | Ministrado                        | Programado  | Ejercido    |          | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida       | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        | 2           |                                   |             |             | 5/3      |                          |           |                        |                  |                        |          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTANCIA ESCOLAR TETLAN RIO VERDE, TRAB. CONSIST.REHAB.DE MATERNIDAD, INGRESO RECEPCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                                      | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 407,405     | 407,405                           | 230,427     | 176,978     | 43.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL 3ER. TRIMESTRE DE 2010                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIVIENDA                                                                                                                                                                                                |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REHABILITACION                                                                                                                                                                                          |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIV OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,UBIC: VARIOS P. MUNICIPIO DE GUADALAJARA                                                                                                                          | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 1,000,000   | 1,000,000                         | 700,000     | 300,000     | 30.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE 2010                                                                                                                                                                                                                                      |
| EOP.URB.PIPIRQO.JARD.DE LOS POETAS,EOP.URB.PIOMAS DEL PARQUE ET.UBI.JARD.DEL NIÑO Z-6 TETLAN Y DIEGO MONTENEGRO ESQ. E. COL. LOMAS DEL PEDREGAL.Z-7 CRUZ DEL SUR                                        | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 2,211,591   | 2,211,591                         | 1,548,114   | 663,477     | 30.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEJORAM. DE LA VIVIENDA COL. BALCONES DEL 4 AL REDEDOR DEL REGULADOR EXTREMO NTE.UBIC: DESDE EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO EN LA CALLE J.M.A. LEYVA HACIA EL SUR SOBRE CANAL Z-7 CRUZ DEL SUR | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 1,869,500   | 1,869,500                         | 261,176     | 1,608,324   | 86.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | SE PROGRAMA ESTA OBRA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                                                                                                                                                             |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE FACHADAS EN LA COL. STA. CECILIA , DE LA ZONA 4 OBLATOS                                                                                                                       | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 995,600     | 995,600                           | 392,379     | 603,221     | 61.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CIRC.PASEO DE LA SELVA 2DA. SECCION UBIC: COL. STA. CECILIA DELA ZONA 4 OBLATOS                                                                                       | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 1,992,851   | 1,992,851                         | 303,313     | 1,689,538   | 85.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 100.00           | 100                    | 100.0%   | OBRA PROGRAMADA PARA SU LIQUIDACION EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAMINOS RURALES                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAMINOS DE SACACOSECHA                                                                                                                                                                                  |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL POTRERO LOMA BLANCA COL. PALO GORDO                                                                                                              | 120-ZAPOPAN         | PALO GORDO          | RURAL  | 1,200,000   | 1,200,000                         | 1,200,000   | 1,198,522   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS           | 4.80             | 5                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAMINOS RURALES                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO TRONCAL DEL POB. SAN RAFAEL EN LA ASOC. DE PEQUEÑOS PROP. RURALES DE ZAPOPAN                                                                            | 120-ZAPOPAN         | SAN RAFAEL TERCERO  | RURAL  | 1,200,000   | 1,200,000                         | 1,200,000   | 1,195,302   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 KILOMETROS           | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL CAMINO TRONCAL DEL POBLADO DE SAN RAFAEL AL POBLADO DEL CUETERO                                                                                                                                                    |
| MUROS DE CONTENCIÓN                                                                                                                                                                                     |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TRABAJO DE TERM. PARA LA CONST. DE GUARDAGANADO EJIDO LOS PATIOS                                                                                                                                        | 120-ZAPOPAN         | LOS PATIOS          | RURAL  | 28,221      | 28,221                            | 28,221      | 28,221      | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS     | 94.07            | 94                     | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES                                                                                                                                                                       |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE CONSERVACION ENTRE ECOLOGIA Y LIMITE DE COLONIA COL. COLINAS DEL RIO BLANCO                                                                                                 | 120-ZAPOPAN         | RIO BLANCO          | RURAL  | 1,253,689   | 1,253,689                         | 1,253,689   | 749,674     | 60.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO       | 5,014.76         | 5,019                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. COLINAS DE RIO BLANCO                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO A TELESECUNDARIA COL. POBLADO DE HUAXTLA                                                                                                                    | 120-ZAPOPAN         | HUAXTLA             | RURAL  | 1,251,123   | 1,251,123                         | 1,251,123   | 1,123,791   | 90.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO CUADRADO       | 5,819.18         | 5,819                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO HUAXTLA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                                                                                                                                                        |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA                                                                                                                                                                                |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN                                                                                                      | 120-ZAPOPAN         | SAN JUAN            | RURAL  | 186,461     | 186,461                           | 186,461     | 144,588     | 78.0%    | 0                        | 0         | 0 ML. CANALES DE RIEGO | 162.14           | 162                    | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GASTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                       |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE                                                                                                                                                        |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                                                                                                                               | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 2,618,291   | 2,618,291                         | 2,618,291   | 1,805,163   | 69.0%    | 0                        | 0         | 0 ASISTENCIA TÉCNICA   | 1.00             | 1                      | 70.0%    | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS.                                                                                                                                                       |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OPERATIVA                                                                                                                                                                                               |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL                                                                                                                                                                        |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADQUISICION Y EQUIPO DE MATERIAL                                                                                                                                                                        | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 1,745,517   | 1,745,517                         | 1,745,517   | 658,777     | 38.0%    | 0                        | 0         | 0 EQUIPO               | 1.00             | 0                      | 37.0%    | EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA DAR FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS. |
| OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO                                                                                                                                                               |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAGO DE SERVICIOS Y ARTICULOS DIVERSOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIR. DE LOS PROGRAMAS DE DES. SOCIAL.                                                                | 39-GUADALAJARA      | GUADALAJARA         | URBANO | 701,107     | 701,107                           | 0           | 701,107     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 PIEZA                | 100.00           | 100                    | 100.0%   | MONTO TOTAL EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SERVICIOS Y ARTICULOS ENTRGADOS AL 100%.                                                                                                                                                                                          |
| FORTAMUN                                                                                                                                                                                                |                     |                     |        | 444,207,052 | 444,207,052                       | 444,193,383 | 442,314,325 | 100.0%   | 5,526,800                | 3,188,219 |                        | 444,179,713.00   | 441,890,258            | 99.0%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INVERSION                                                                                                                                                                                               |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADQUISICIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                         | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28,640,759  | 28,640,759                        | 28,640,759  | 29,064,826  | 101.0%   | 0                        | 0         | 0 VEHICULO             | 28,640,759.00    | 28,640,759             | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                         | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 110,000     | 110,000                           | 110,000     | 110,000     | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS                | 110,000.00       | 110,000                | 100.0%   | COMPRA DE ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008                                                                                                                                                                                                                  |
| VEHICULOS DE ASEO PUBLICO                                                                                                                                                                               | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41,118,480  | 41,118,480                        | 41,118,480  | 41,118,480  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 VEHICULO             | 41,118,480.00    | 41,118,480             | 100.0%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                                         |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                    |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                 | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 350,365,091 | 350,365,091                       | 350,365,091 | 348,075,636 | 99.0%    | 5,526,800                | 3,188,219 | PRESTACION             | 350,365,091.00   | 348,075,636            | 99.0%    | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS 2008 A SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                               |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAGO DE INTERESES                                                                                                                                                                                       | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17,372,222  | 17,372,222                        | 17,372,222  | 17,372,222  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OTROS                | 17,372,222.00    | 17,372,222             | 100.0%   | PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A 2008 DE LA DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                        |
| VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                                | 120-ZAPOPAN         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,573,161   | 6,573,161                         | 6,573,161   | 6,573,161   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 UNIDAD               | 6,573,161.00     | 6,573,161              | 100.0%   | PAGO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008                                                                                                                                                                                                   |
| PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN APORTACIONES A MUNICIPIOS                                                                                                                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27,339      | 27,339                            | 13,670      | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         | 0 OTROS                | 0.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAM                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |        | 5,223,923   | 5,223,923                         | 5,223,923   | 0           | 0.0%     | 0                        | 0         |                        | 8.00             | 0                      | 0.0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                                                                                                     |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        |             |                                   |             |             |          |                          |           |                        |                  |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                               | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                        |          |        | Información complementaria y explicación de variaciones      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                               |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            |          | Generados                | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |        |                                                              |
| 1                                                 |                                                                                                                               |                     |                     |        | 2                                 | Ministrado             | Programado | Ejercido   | 5/3      | 6                        | 7         | Unidad de Medida | 9                      | 10       | 10/9   | 11                                                           |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (CONIBA)                                                                                     | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,223,923                         | 5,223,923              | 5,223,923  | 0          | 0.0%     | 0                        | 0         | ESPACIO          | 8.00                   | 0        | 0.0%   | SON REMANENTES DEL 2008 QUE SE RECIBIERON EN EL MES DE JUNIO |
| CONVENIOS 4 REGISTROS                             |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| OTROS CONVENIOS                                   |                                                                                                                               |                     |                     |        | 11,354,239                        | 11,354,239             | 5,677,119  | 0          | 0.0%     | 203,313                  | 0         |                  | 8.00                   | 0        | 0.0%   |                                                              |
| GASTO CORRIENTE                                   |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN                         |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD (RAMO 11) 2008 - INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA                            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10,753,319                        | 10,753,319             | 5,376,659  | 0          | 0.0%     | 0                        | 0         | OTROS            | 0.00                   | 0        | 0.0%   |                                                              |
|                                                   | FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2008 (FINNEMS) - INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN BÁSICA                   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 221,790                           | 221,790                | 110,896    | 0          | 0.0%     | 103,081                  | 0         | OTROS            | 0.00                   | 0        | 0.0%   |                                                              |
|                                                   | PROGRAMA EDUCATIVO RURAL 2008                                                                                                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42,997                            | 42,997                 | 21,498     | 0          | 0.0%     | 11,082                   | 0         | OTROS            | 0.00                   | 0        | 0.0%   |                                                              |
|                                                   | PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008                                                                       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 336,133                           | 336,133                | 168,067    | 0          | 0.0%     | 89,150                   | 0         | OTROS            | 0.00                   | 0        | 0.0%   |                                                              |
| 14-JALISCO RECURSO 2007                           |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| APORTACIONES FEDERALES 139 REGISTROS              |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| FAIS                                              |                                                                                                                               |                     |                     |        | 79,267,615                        | 79,267,615             | 79,267,615 | 65,719,941 | 83.0%    | 6,578,529                | 0         |                  | 145,124.99             | 143,783  | 99.0%  |                                                              |
| FISM                                              |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| AGUA POTABLE                                      |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE                           |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| CONSTRUCCION                                      |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LA REVOLUCION                                                                              | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 504,882                           | 504,882                | 504,882    | 489,853    | 97.0%    | 0                        | 0         | SISTEMA          | 1.00                   | 1        | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO EL QUEMADO POBLADO EL QUEMADO                                                      | 120-ZAPOPAN         | EL QUEMADO          | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000    | 371,591    | 83.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 900.00                 | 900      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIA DE JESUS ROMO COL. LOS MAESTROS                                               | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 90,056                            | 90,056                 | 90,056     | 90,054     | 100.0%   | 0                        | 0         | SISTEMA          | 1.00                   | 1        | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. PRADERAS DE SAN ANTONIO                                                   | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 519,850                           | 519,850                | 519,850    | 394,282    | 76.0%    | 0                        | 0         | SISTEMA          | 1.00                   | 1        | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO                                          | 120-ZAPOPAN         | SAN ANTONIO         | RURAL  | 113,739                           | 113,739                | 113,739    | 97,363     | 86.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 227.48                 | 227      | 100.0% | FINIQUITO                                                    |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES COL. JARDINES DE SAN ANTONIO                                                      | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 146,328                           | 146,328                | 146,328    | 84,770     | 58.0%    | 0                        | 0         | SISTEMA          | 1.00                   | 1        | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO CALLE HIGUERILLAS COL. LOMAS DE TABACHINES 1ERA SECCION                        | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 419,900                           | 419,900                | 419,900    | 344,272    | 82.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 839.81                 | 848      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO AGUA AZUL COL. VICTOR HUGO                                   | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 314,849                           | 314,849                | 314,849    | 35,033     | 11.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 629.70                 | 630      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. ROBERTO OROZCO                                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 565,063                           | 565,063                | 565,063    | 565,063    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,130.13               | 1,130    | 100.0% | OBRA FINIQUITADA                                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES LATON, HIERRO, CENTENERO Y PUERTO ACAPULCO COL. MIRAMAR PONIENTE | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 700,000                           | 700,000                | 700,000    | 679,428    | 97.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,400.00               | 1,400    | 100.0% | OBRA FINIQUITADA                                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. FLORESTA DEL COLLI                       | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 700,000                           | 700,000                | 700,000    | 670,566    | 96.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,400.00               | 1,400    | 100.0% | OBRA FINIQUITADA                                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. MIRADOR ESCONDIDO                       | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 980,374                           | 980,374                | 980,374    | 980,374    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 980.37                 | 980      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DEAGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA ESPAÑA                                                       | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 840,362                           | 840,362                | 840,362    | 840,362    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,680.72               | 1,681    | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARENALES TAPATIOS SEGUNDA SECCION                          | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 586,245                           | 586,245                | 586,245    | 509,927    | 87.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,172.49               | 1,172    | 100.0% |                                                              |
|                                                   | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                                                                                                 |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                                                  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROMECANICA EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO POB. LOS PATIOS                                       | 120-ZAPOPAN         | LOS PATIOS          | RURAL  | 99,458                            | 99,458                 | 99,458     | 99,458     | 100.0%   | 0                        | 0         | POZO             | 1.00                   | 1        | 100.0% | OBRA FINIQUITADA                                             |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL           |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
| CONSTRUCCION                                      |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA PALMIRA                                                                  | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 335,961                           | 335,961                | 335,961    | 335,961    | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUBICOS   | 101.19                 | 101      | 100.0% |                                                              |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO         |                                                                                                                               |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |                          |           |                  |                        |          |        |                                                              |
|                                                   | CONST. DE PASO DE ALCANTARILLA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD SAN PABLO                                                              | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 450,895                           | 450,895                | 450,895    | 410,129    | 91.0%    | 0                        | 0         | OBRA             | 1.00                   | 1        | 90.0%  |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. HUMEDO DE NEXTIPAC 1ERA SECCION                                                | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 343,850                           | 343,850                | 343,850    | 167,051    | 49.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 429.81                 | 438      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE ALCNT. SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 600,468                           | 600,468                | 600,468    | 543,396    | 90.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 750.59                 | 751      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN FRANCISCO LA BOLA                                                           | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 84,437                            | 84,437                 | 84,437     | 82,712     | 98.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 105.55                 | 106      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. LINEAS DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. PARAISOS DEL COLLI                                                         | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 252,299                           | 252,299                | 252,299    | 252,299    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 315.37                 | 319      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. ASNITARIO VARIAS CALLES COL. EL ALAMO                                                                      | 120-ZAPOPAN         | EL ALAMO            | RURAL  | 460,000                           | 460,000                | 460,000    | 460,000    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 575.00                 | 575      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. MESA DE LOS OCOTES                                                            | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 640,273                           | 640,273                | 640,273    | 640,273    | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 426.85                 | 427      | 100.0% |                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO COL. LA MARTINICA                                                                                | 120-ZAPOPAN         | ZAPOPAN             | URBANO | 873,268                           | 873,268                | 873,268    | 712,296    | 82.0%    | 0                        | 0         | METRO LINEAL     | 1,091.59               | 1,092    | 100.0% |                                                              |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                       | Municipio   | Localidad                          | Ambito | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios |            |          | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Unidad de Medida   | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                       |             |                                    |        |             | Acumulado al Trimestre            |            |          |          | Generados                | Ejercidos |                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                       |             |                                    |        |             | Ministrado                        | Programado | Ejercido |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
| 1                                                 |                                                                                                                                       |             |                                    |        | 2           | 3                                 | 4          | 5        | 5/3      | 6                        | 7         | 8                  | 9                | 10                     | 10/9     | 11                                                                           |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COL. LOS COLORINES                                                                         | 120-ZAPOPAN | LOS COLORINES                      | RURAL  | 669,741     | 669,741                           | 669,741    | 578,202  | 86.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 837.18           | 837                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA                                                                    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 516,981     | 516,981                           | 516,981    | 516,980  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 646.23           | 646                    | 100.0%   | FINIQUITO                                                                    |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLINAS DE LA PRIMAVERA                                                                    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 322,890     | 322,890                           | 322,890    | 282,424  | 87.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 403.61           | 404                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA LA GLORIA DEL COLLI                                                                | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 316,594     | 316,594                           | 316,594    | 292,198  | 92.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 395.74           | 394                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                             |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COL. PREDIO EL ZAPOTE                                                                | 120-ZAPOPAN | EL ZAPOTE                          | RURAL  | 428,834     | 428,834                           | 428,834    | 407,944  | 95.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 288.00           | 288                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CARACOL                                                                   | 120-ZAPOPAN | EL CARACOL                         | RURAL  | 843,146     | 843,146                           | 843,146    | 734,825  | 87.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 1,053.93         | 1,054                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JESUS GARCIA COL. AGUA FRIA                                                              | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 33,634      | 33,634                            | 33,634     | 33,634   | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 35.40            | 35                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN AGUA FRIA OBRA FINIQUITADA                     |
|                                                   | CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO                                                         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 534,280     | 534,280                           | 534,280    | 534,255  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 667.00           | 667                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. LOMAS DE TABACHINES 2DA SECC.                           | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 401,698     | 401,698                           | 401,698    | 200,849  | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 502.12           | 502                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CONCEPCION NARANJO, FRANCISCO NARANJO Y CAMINO RIO BLANCO COL. SAN RAFAEL | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 583,779     | 583,779                           | 583,779    | 583,138  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 729.72           | 730                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION POBLADO RIO BLANCO             | 120-ZAPOPAN | RIO BLANCO                         | RURAL  | 450,000     | 450,000                           | 450,000    | 450,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 562.50           | 563                    | 100.0%   | FINIQUITADA                                                                  |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO TEHUANTEPEC COL. HUMEDO DE NEXTIPAC II SECCION                        | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 133,918     | 133,918                           | 133,918    | 86,718   | 65.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 167.40           | 167                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                             |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL AV. AVIACION COL. COLEGIO DEL AIRE                                         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 500,000     | 500,000                           | 500,000    | 462,358  | 92.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 625.00           | 625                    | 100.0%   | FINIQUITO                                                                    |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. MESA COLORADA PONIENTE                                    | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA                      | RURAL  | 353,944     | 353,944                           | 353,944    | 353,171  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 235.96           | 236                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED LINEA DE ALC. SANITARIO EN ZONA NORTE COL.SAN JOSE POBLADO                                                        | 120-ZAPOPAN | SAN JOSE                           | RURAL  | 450,000     | 450,000                           | 450,000    | 225,000  | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 562.50           | 563                    | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SAN JOSE POBLADO                               |
|                                                   | CONSTRUCCION RED DE ALC. SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA MIRAMAR                                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 703,475     | 703,475                           | 703,475    | 351,738  | 50.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 879.34           | 879                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                                         |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE                                              | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 1,197,030   | 1,197,030                         | 1,197,030  | 181,915  | 15.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 1,712.08         | 1,712                  | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE OBRA FINIQUITADA |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                                                        |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y ALBAÑALES EN CALLE ABEL AYALA COL. LOS MAESTROS                                             | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 177,753     | 177,753                           | 177,753    | 174,577  | 98.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 14.90            | 15                     | 100.0%   | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOS MAESTROS                        |
|                                                   | REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. SANTA LUCIA                                                                  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 867,591     | 867,591                           | 867,591    | 566,873  | 65.0%    | 0                        | 0         | 0 METRO LINEAL     | 913.25           | 731                    | 80.0%    | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN SANTA LUCIA                                    |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                                                                                     |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | OTROS                                                                                                                                 |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE CANAL PLUVIAL DE CONCRETO COL. LA HIGUERA                                                                                   | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 635,773     | 635,773                           | 635,773    | 635,773  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 OBRA             | 1.00             | 1                      | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LA HIGUERA         |
|                                                   | URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | CALLES                                                                                                                                |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                                          |             |                                    |        |             |                                   |            |          |          |                          |           |                    |                  |                        |          |                                                                              |
|                                                   | CONST. CARPETA ASFALTICA EN CALLE CANTERA MORADA COL. JARDINES DE LA ESPERANZA                                                        | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 600,000     | 600,000                           | 600,000    | 599,031  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,844.45         | 1,844                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE CARPETA ASFALTICA UBICADO CALLE GUADALAJARA COL. BENITO JUAREZ                                                              | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 548,000     | 548,000                           | 548,000    | 452,496  | 83.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,653.33         | 3,653                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN                                               | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 291,237     | 291,237                           | 291,237    | 291,237  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,941.58         | 1,942                  | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                             |
|                                                   | CONST. DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO SALURRY EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN ESTEBAN                                                   | 120-ZAPOPAN | SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO) | URBANO | 447,275     | 447,275                           | 447,275    | 447,275  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,277.93         | 1,278                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE CUNETAS EN CAMINO PRINCIPAL AL ING. AL POBLADO DE SAN LORENZO                                                               | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO                        | RURAL  | 450,000     | 450,000                           | 450,000    | 450,000  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,725.00         | 1,725                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE EMP. ZAMPEADO EN LA CALLE PLAN DE GPE. COL. JARDINES DEL PORVENIR                                                           | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 478,735     | 478,735                           | 478,735    | 478,735  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,595.78         | 1,596                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO CALLE HILO BLANCO COL. LAS AGUJAS                                                                                 | 120-ZAPOPAN | LAS AGUJAS                         | RURAL  | 280,000     | 280,000                           | 280,000    | 279,996  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,400.95         | 1,401                  | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE MIXTECAS Y TOLTECAS COL. JARDINES DEL IXTEPETE                                    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 124,866     | 124,866                           | 124,866    | 112,611  | 90.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 499.46           | 499                    | 100.0%   | OBRA FINIQUITADA                                                             |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE ESTIBADORES COL. CABANITAS                                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 230,234     | 230,234                           | 230,234    | 230,234  | 100.0%   | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 767.45           | 767                    | 100.0%   |                                                                              |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CINAPECUARO COL. VOLCAN DEL COLLI                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                            | URBANO | 398,147     | 398,147                           | 398,147    | 325,799  | 82.0%    | 0                        | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,327.16         | 1,327                  | 100.0%   |                                                                              |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                                                       | Municipio   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Avance % | Rendimientos Financieros |                    | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones                                 |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                       |             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % |          | Acumulados al Trimestre  |                    | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                                                         | Avance % |
|                                                   |                                                                                                                                       |             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |          | Generados                | Ejercidos          |                  |                  |                        |                                                                                         |          |
| 1                                                 |                                                                                                                                       |             |                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 5/3      | 6        | 7                        | 8                  | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                                                      |          |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO ZAMPEADO UBICADO EN LA CALLE JARDIN DE LAS GARDENIAS EN LA COL. JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN                  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 434,718                           | 434,718                | 434,718    | 269,462  | 62.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,738.86         | 1,739            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONST. EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LECHUGA COL. MESA COLORADA CRUCERO                                                                    | 120-ZAPOPAN | MESA COLORADA       | RURAL  | 576,803                           | 576,803                | 576,803    | 576,803  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,922.68         | 1,923            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUC. DE EMPEDRADO TRADICIONAL COL. EJIDO DE COPALITA                                                                             | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 96,663                            | 96,663                 | 96,663     | 96,663   | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 322.21           | 322              | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EJIDO COPALITA                   |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE ALDAMA DE LEONA VICARIO A PASEO DEL SERENERO COL. NEXTIPAC                                        | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC            | URBANO | 280,000                           | 280,000                | 280,000    | 280,000  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,120.00         | 1,120            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO UBICADO PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS                                         | 120-ZAPOPAN | EJIDO LOPEZ MATEOS  | RURAL  | 744,520                           | 744,520                | 744,520    | 610,586  | 82.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,978.08         | 2,978            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE GPE. VICTORIA COL. ARROYO HONDO II SECCION                                              | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 548,000                           | 548,000                | 548,000    | 547,976  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 3,653.33         | 3,653            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. SAN JUAN DE OCOTAN                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 514,000                           | 514,000                | 514,000    | 514,000  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 3,426.67         | 3,427            | 100.0%                 | FINIQUITO                                                                               |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL CAMINO A IXCATAN COL. EJIDO IXCATAN                                 | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 539,573                           | 539,573                | 539,573    | 539,573  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 3,597.15         | 3,597            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA CALLE 18 DE MARZO COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION                             | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 540,000                           | 540,000                | 540,000    | 540,000  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 3,600.00         | 3,600            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE TOMAS SANDOVAL COL. INDIGENA DE MEZQUITAN I SECCION                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 540,000                           | 540,000                | 540,000    | 540,000  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,160.00         | 2,160            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM CALLE LOPEZ MATEOS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250 COL. MESON DE COPALA                                | 120-ZAPOPAN | COPALA              | RURAL  | 548,181                           | 548,181                | 548,181    | 548,181  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,198.65         | 2,199            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE AURELIO SANDOVAL COL. LA TARJEA                                             | 120-ZAPOPAN | LAS TARJEAS         | RURAL  | 509,456                           | 509,456                | 509,456    | 509,456  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,037.82         | 2,038            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM EN LA CALLE ING. GOMEZ EN LA COL. LOS CAJETES                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 324,517                           | 324,517                | 324,517    | 324,517  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,298.07         | 1,298            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION BELENES COL. COLINAS DE LOS BELENES                                                   | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 580,000                           | 580,000                | 580,000    | 556,600  | 96.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,320.00         | 2,320            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL COL. MIGUEL DE LA MADRID                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 897,040                           | 897,040                | 897,040    | 897,040  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 3,203.71         | 3,204            | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID OBRA FINIQUITADA |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE EJIDO COL. SAN ISIDRO EJIDAL                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 200,000  | 50.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,600.00         | 1,600            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN LA CALLE LOS ROBLES COLONIA AMPLIACION DE COPALA                                                 | 120-ZAPOPAN | COPALA              | RURAL  | 452,000                           | 452,000                | 452,000    | 439,175  | 97.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,808.00         | 1,808            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VARIAS CALLES COL. HEROES NACIONALES                                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 680,000                           | 680,000                | 680,000    | 680,000  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,266.67         | 2,267            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LA JOYA                                       | 120-ZAPOPAN | LA JOYA             | RURAL  | 596,000                           | 596,000                | 596,000    | 291,389  | 49.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,986.67         | 1,987            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. ARROYO HONDO PRIMERA SECC.           | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 381,020                           | 381,020                | 381,020    | 380,732  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,270.07         | 1,270            | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                        |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO C. PRIMAVERA, JUAREZ                                                                               | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 627,214                           | 627,214                | 627,214    | 458,331  | 73.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,090.71         | 2,091            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE FCO. I MADERO A LAUREL COL. EMILIANO ZAPATA                             | 120-ZAPOPAN | EMILIANO ZAPATA     | RURAL  | 580,000                           | 580,000                | 580,000    | 545,230  | 94.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,993.33         | 1,993            | 100.0%                 | FINIQUITADA                                                                             |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES AGUA MARINA DE PROL. BUGAMBILIA A 200 MTS AL OESTE SOBRE AGUA MARINA COL. LA FLORIDA | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 843,012                           | 843,012                | 843,012    | 840,144  | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 2,810.04         | 2,810            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PASEOS CAOBAS COL. JARDINES DE LOS BELENES                                                 | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,200,000  | 992,704  | 83.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 4,363.64         | 4,364            | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN JARDINES DE LOS BELENES                                   |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN EL CAMINO A LA ESCUELA DE AGRICULTURA COL. ASOC. AGRIC. DE ZAP.                             | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,076                             | 7,076                  | 7,076      | 7,076    | 100.0%   |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 35.40            | 35               | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COL. MARCELNO GARCIA                                                    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN             | URBANO | 1,059,600                         | 1,059,600              | 1,059,600  | 567,951  | 54.0%    |          | 0                        | 0 METROS           | 1,324.50         | 1,325            | 100.0%                 |                                                                                         |          |
|                                                   | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL UBICADO DE LA ORILLA DEL CAMINO AL BOSQUE LA PRIMAVERA                                                  | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA        | RURAL  | 891,857                           | 891,857                | 891,857    | 835,727  | 94.0%    |          | 0                        | 0 METROS CUADRADOS | 1,492.60         | 1,493            | 100.0%                 |                                                                                         |          |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio                                                                                                        | Localidad   | Ambito                               | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |           | Avance % | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico                      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                  |             |                                      | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | 5/3       |          | Acumulados al Trimestre  |           | Unidad de Medida                   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                  |             |                                      |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |           |          | Generados                | Ejercidos |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
| 1                                                 |                                                                                                                  |             |                                      | 2                                 | 3                      | 4          | 5         |           | 6        | 7                        | 8         | 9                                  | 10               | 10/9                   | 11                                                      |                                                                                               |
|                                                   | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. LA ESTRADA                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 785,097                | 785,097    | 785,097   | 752,222   | 96.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 3,925.49         | 3,925                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. LA ESTRADA OBRA FINIQUITADA                   |
|                                                   | PAVIMENTACION CON ASFALTO MACHUELOS BANQUETA Y ARREGLO DE DRENAJE VARIAS CALLES COL. ZOQUIPAN I SECCION          | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 986,908                | 986,908    | 986,908   | 976,161   | 99.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 3,947.63         | 3,948                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZOQUIPAN I SECCION OBRA FINIQUITADA        |
|                                                   | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE DIVISION ORIENTE COLONIA LA PALMIRA                                   | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 628,645                | 628,645    | 628,645   | 215,813   | 34.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 2,285.98         | 1,829                  | 80.0%                                                   | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA PALMIRA                                 |
|                                                   | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE                                    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 1,236,215              | 1,236,215  | 1,236,215 | 1,236,215 | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 7,727.15         | 7,727                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE OBRA FINIQUITADA |
|                                                   | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA COL. IXCATAN POBLADO                                                 | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 909,058                | 909,058    | 909,058   | 854,576   | 94.0%    | 0                        | 0         | METROS                             | 101.45           | 101                    | 100.0%                                                  | LA UBICACIONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA IXCATAN POBLADO OBRA FINIQUITADA            |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                                   |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | EMPEDRADO ZAMPEADO, CAMBIO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL BRISEÑO                                         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 460,000                | 460,000    | 460,000   | 460,000   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 1,840.00         | 1,840                  | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | PAV. ASFALTICA EN LA CALLE LIBERACION EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 730,575                | 730,575    | 730,575   | 509,236   | 70.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 2,922.30         | 2,922                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES                    |
|                                                   | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. JOCOTAN                                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 1,247,461              | 1,247,461  | 1,247,461 | 946,134   | 76.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 6,237.30         | 6,237                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOCOTAN OBRA FINIQUITADA                   |
|                                                   | PAVIMENTO DE ASFALTO UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA PONIENTE                           | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 1,216,369              | 1,216,369  | 1,216,369 | 1,216,369 | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 8,109.13         | 8,109                  | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL I SECCION                        |
|                                                   | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LAS SIGUIENTES CALLES SAN IGNACIO,SAN PEDRO COL. COPALITA POBLADO | 120-ZAPOPAN | COPALITA                             | RURAL                             | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 382,637   | 85.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 2,500.00         | 2,500                  | 100.0%                                                  | OBRA FINIQUITADA                                                                              |
|                                                   | PASOS VEHICULARES                                                                                                |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                     |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONST. DE 2 GUARDAGANADOS Y CONST. DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO COL. POBLADO DE PASO DE GUADALUPE                  | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 206,483                | 206,483    | 206,483   | 201,690   | 98.0%    | 0                        | 0         | METROS LINEALES                    | 7.00             | 7                      | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | PUENTES Y PASOS PEATONALES                                                                                       |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA PRIM. A LA CALLE PRINCIPAL COL. SOLEDAD DE NEXTIPAC                       | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD                           | RURAL                             | 419,148                | 419,148    | 419,148   | 138,751   | 33.0%    | 6,578.529                | 0         | METROS LINEALES                    | 11.82            | 12                     | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SOLEDAD DE NEXTIPAC OBRA FINIQUITADA                 |
|                                                   | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y COMPUERTA DERIVADORA EN EL POBLADO SANTA LUCIA                                | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 1,153,839              | 1,153,839  | 1,153,839 | 288,460   | 25.0%    | 0                        | 0         | METROS LINEALES                    | 115.00           | 115                    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA POBLADO DE SANTA LUCIA                               |
|                                                   | REHABILITACIÓN                                                                                                   |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO UBICADO A 200M DEL POBLADO EJIDO EX HACIENDA DEL LAZO                           | 120-ZAPOPAN | EL LAZO (EX-HACIENDA DE EL LAZO)     | RURAL                             | 960,151                | 960,151    | 960,151   | 960,151   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS LINEALES                    | 52.37            | 52                     | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL                                                                            |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | OTROS                                                                                                            |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A ESPALDAS CALLE CIRCUITO ANGEL ROMERO LOMAS DEL COLLI II SECC.               | 120-ZAPOPAN | LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI) | RURAL                             | 788,805                | 788,805    | 788,805   | 788,805   | 100.0%   | 0                        | 0         | METRO CUADRADO                     | 225.37           | 225                    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. LOMAS DEL COLLI II SECCION OBRA FINIQUITADA             |
|                                                   | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES                                                                       |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | RED DE ELECTRICIDAD                                                                                              |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                     |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONST. RED DE ELECT. EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. PRADOS STA. LUCIA 1ERA SECC.                     | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 307,038                | 307,038    | 307,038   | 292,410   | 95.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 266.99           | 267                    | 100.0%                                                  | OBRA FINIQUITADA                                                                              |
|                                                   | CONST. RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION VARIAS CALLES COL. COLINAS DEL RIO                         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 233,893                | 233,893    | 233,893   | 188,013   | 80.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 187.11           | 187                    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL RIO OBRA FINIQUITADA           |
|                                                   | CONST. RED DE ELECTRIFICACION POBLADO RANCHO LOS HUMEDOS                                                         | 120-ZAPOPAN | LOS HUMEDOS                          | RURAL                             | 451,658                | 451,658    | 451,658   | 112,914   | 25.0%    | 0                        | 0         | ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)     | 392.75           | 393                    | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD                                                                                  |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CENTROS DE SALUD                                                                                                 |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR                                            | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 6,048,242              | 6,048,242  | 6,048,242 | 2,419,297 | 40.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1,209.65         | 508                    | 42.0%                                                   |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TIPO II UBICADO EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                               | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 3,948,309              | 3,948,309  | 3,948,309 | 3,948,309 | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 789.66           | 790                    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN SANTA ANA TEPETITLAN                                  |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA                                                                                 |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | OTROS NIVELES EDUCATIVOS                                                                                         |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | TRABAJOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA AULAS DEL CBTI COL. EL VIGIA                               | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 766,545                | 766,545    | 766,545   | 766,545   | 100.0%   | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS            | 191.00           | 191                    | 100.0%                                                  | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA EL VIGIA OBRA FINIQUITADA                            |
|                                                   | PREESCOLAR                                                                                                       |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | MANTENIMIENTO                                                                                                    |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | DEMOLICION DE BARRA PERIMETRAL EN J. DE N. XOCHILT CALLI EN EL COLLI URBANO                                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 650,367                | 650,367    | 650,367   | 638,553   | 98.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 216.79           | 217                    | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | REPARACION DE 2 MODULOS DE TECHOS DE TEJA EN JARDIN DE NIÑOS COL. SAN JUAN DE OCOTAN                             | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                              | URBANO                            | 478,620                | 478,620    | 478,620   | 422,396   | 88.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 119.65           | 120                    | 100.0%                                                  |                                                                                               |
|                                                   | PRIMARIA                                                                                                         |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                                     |             |                                      |                                   |                        |            |           |           |          |                          |           |                                    |                  |                        |                                                         |                                                                                               |
|                                                   | CONST. ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON CUBIERTA MALLA SOMBRA EN ESC. COL. NEXTIPAC                                   | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC                             | URBANO                            | 240,157                | 240,157    | 240,157   | 210,931   | 88.0%    | 0                        | 0         | METROS CUADRADOS                   | 48.00            | 48                     | 100.0%                                                  |                                                                                               |

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                                                                                     | Municipio   | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Avance %  | Rendimientos Financieros |                                    | Avance Físico    |                  |                        |                                                                                                                                   | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                     |             |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % |           | Generados                | Ejercidos                          | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %                                                                                                                          |                                                         |
|                                                   |                                                                                                     |             |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
| 1                                                 |                                                                                                     |             |                             |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5           | 5/3      | 6         | 7                        | 8                                  | 9                | 10               | 10/9                   | 11                                                                                                                                |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. JESUS REYES HEROELES COL. VENTA DEL ASTILLERO              | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO      | URBANO | 581,796                           | 581,796                | 581,796     | 469,037     | 81.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 166.23           | 166              | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. MIGUEL HIDALGO COL. MARCELINO | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 196,242                           | 196,242                | 196,242     | 170,750     | 87.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 39.25            | 39               | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN                                                  |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. SOR JUANA COL. LA PRIMAVERA        | 120-ZAPOPAN | LA PRIMAVERA                | RURAL  | 174,834                           | 174,834                | 174,834     | 174,834     | 100.0%   |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 34.97            | 35               | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO CON MALLA CICLONICA Y REL DE TECHO ES. JOSE MA. MORELOS LOCALIDAD CERCA MORADA | 120-ZAPOPAN | CERCA MORADA (LAS PRESITAS) | RURAL  | 720,354                           | 720,354                | 720,354     | 350,875     | 49.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 144.07           | 144              | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. EMILIANO ZAPATA COL. INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 369,406                           | 369,406                | 369,406     | 312,281     | 85.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 105.54           | 106              | 100.0%                 | LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA INDIGENA DE SAN JUAN DE OCOTAN OBRA FINIQUITADA                             |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                      |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE AREA DE INGRESO, Y TRABAJOS VARIOS EN ESC. JUAN DE LA BARRERA COL. SAN LORENZO    | 120-ZAPOPAN | SAN LORENZO                 | RURAL  | 305,257                           | 305,257                | 305,257     | 301,280     | 99.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 61.05            | 61               | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. JUSTO SIERRA COL. SANTA ANA TEPETITLAN                       | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 659,337                           | 659,337                | 659,337     | 245,664     | 37.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 131.87           | 132              | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN                                                                     |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. MARIANO AZUELA COL. RIO BLANCO                               | 120-ZAPOPAN | RIO BLANCO                  | RURAL  | 327,432                           | 327,432                | 327,432     | 327,318     | 100.0%   |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 93.55            | 94               | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                  |                                                         |
|                                                   | REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN EL POBLADO DE HUAXTLA                                | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA                     | RURAL  | 534,526                           | 534,526                | 534,526     | 430,602     | 81.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 106.91           | 107              | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                        |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA EN ESC. PAULO FREYRE COL. LOMAS DE    | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 198,998                           | 198,998                | 198,998     | 184,725     | 93.0%    |           | 0                        | 0 CANCHA                           | 1.00             | 1                | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINESES                                                                    |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA SOMBRA ESC. BENITO JUAREZ COL. HOGARES DEL   | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 198,998                           | 198,998                | 198,998     | 198,998     | 100.0%   |           | 0                        | 0 CANCHA                           | 1.00             | 1                | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN OBRA FINIQUITADA                                                       |                                                         |
|                                                   | SECUNDARIA                                                                                          |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION                                                                                      |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 28 MIXTA COLONIA NUEVO MEXICO                       | 120-ZAPOPAN | NUEVO MEXICO                | URBANO | 355,082                           | 355,082                | 355,082     | 171,733     | 48.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 304.35           | 304              | 100.0%                 | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA NUEVO MEXICO                                                                             |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE SANITARIOS (2 MODULOS) EN ESC. SEC. TECNICA 50 COL. COLLI URBANO II SECCION       | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 708,958                           | 708,958                | 708,958     | 595,634     | 84.0%    |           | 0                        | 0 M2. SANITARIOS                   | 141.79           | 142              | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADALA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA COLLI URBANO II SECCION                                                  |                                                         |
|                                                   | CAMINOS RURALES                                                                                     |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CAMINOS DE SACACOSECHA                                                                              |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                        |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO CAMINO SACACOSECHAS POBLADO LA VENTA DEL ASTILLERO                              | 120-ZAPOPAN | LA VENTA DEL ASTILLERO      | URBANO | 932,005                           | 932,005                | 932,005     | 932,005     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONST. DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO SAN MARTIN                      | 120-ZAPOPAN | SAN MARTIN                  | RURAL  | 729,295                           | 729,295                | 729,295     | 729,191     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CAMINOS RURALES                                                                                     |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONST. DE CAMINO RURAL EN EL POBLADO EJIDO LA COFRADIA                                              | 120-ZAPOPAN | LA COFRADIA                 | RURAL  | 534,850                           | 534,850                | 534,850     | 535,082     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                  |                                                         |
|                                                   | CONST. DE EMPEDRADO TRADICIONAL UBICADO EN EL POTRERO LOS ARMADILLOS EJIDO SAN ESTEBAN              | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 224,318                           | 224,318                | 224,318     | 224,197     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 | FINIQUITO                                                                                                                         |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL POTRERO EL LOBO EN EL EJIDO SANTA ANA TEPETITLAN         | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 919,165                           | 919,165                | 919,165     | 919,165     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 8.00             | 8                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE NEXTIPAC                            | 120-ZAPOPAN | NEXTIPAC                    | URBANO | 805,000                           | 805,000                | 805,000     | 805,000     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 0.62             | 1                | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA                                                                                                                  |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO UBICADO EN EL TEPEHUJAE EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO                | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 1,123,236                         | 1,123,236              | 1,123,236   | 1,123,236   | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 0.19             | 0                | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO                                             |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA AMPLIACION DEL CAMINO MILPILLAS A HUAXTLA POBLADO DE HUAXTLA  | 120-ZAPOPAN | HUAXTLA                     | RURAL  | 768,623                           | 768,623                | 768,623     | 674,678     | 88.0%    |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 0.50             | 1                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION EMPEDRADO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD ARENAS DE LA SOLEDAD                            | 120-ZAPOPAN | LA SOLEDAD                  | RURAL  | 452,000                           | 452,000                | 452,000     | 452,000     | 100.0%   |           | 0                        | 0 KILOMETROS                       | 1.00             | 1                | 100.0%                 | OBRA FINIQUITADA LA UBICACION DE LA OBRA ES EN ARENAS DE LA SOLEDAD                                                               |                                                         |
|                                                   | MUROS DE CONTENCIÓN                                                                                 |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONST. 3 GUARDAGANADOS EN EL POBLADO ARENAS DE LA SOLEDAD                                           | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 92,077                            | 92,077                 | 92,077      | 84,795      | 92.0%    |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 26.25            | 26               | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE GUARGANADO EJIDO LOS PATIOS                                                         | 120-ZAPOPAN | LOS PATIOS                  | RURAL  | 58,797                            | 58,797                 | 58,797      | 58,797      | 100.0%   |           | 0                        | 0 METROS CUADRADOS                 | 273.47           | 273              | 100.0%                 | FINIQUITO                                                                                                                         |                                                         |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL                                                                    |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA                                                                            |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE BORDO UBICADO EN EL POTRERO EL RESUMIDERO EN EL EJIDO ZOQUIPAN                      | 120-ZAPOPAN | ZAPOPAN                     | URBANO | 226,136                           | 226,136                | 226,136     | 221,716     | 98.0%    |           | 0                        | 0 M2. BORDO                        | 1.00             | 1                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSERVACION                                                                                        |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | REHABILITACION DE 3.5 KM DE ACEQUIA EN EL EJIDO LOS CAMACHOS                                        | 120-ZAPOPAN | LOS CAMACHOS                | RURAL  | 815,573                           | 815,573                | 815,573     | 815,573     | 100.0%   |           | 0                        | 0 HECTAREA                         | 0.30             | 0                | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | INFRAESTRUCTURA PECUARIA                                                                            |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION                                                                                        |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | CONSTRUCCION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA UBICADO EN EL PREDIO LOS AMOLES EN EL EJIDO MESA DE SAN JUAN  | 120-ZAPOPAN | SAN JUAN                    | RURAL  | 518,396                           | 518,396                | 518,396     | 518,393     | 100.0%   |           | 0                        | 0 ESTABLO/APRISCO                  | 1.00             | 1                | 100.0%                 | NO SE ENCONTRO DENTRO DEL RUBRO DEL GASTO EL BAÑO GARRAPATICIDA POR LO QUE NO SE ENCONTRO TAMPOCO EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO TAL |                                                         |
|                                                   | FORTAMUN                                                                                            |             |                             |        | 369,407,090                       | 369,407,090            | 369,407,090 | 369,404,643 | 100.0%   | 3,780,733 | 3,778,238                |                                    | 369,407,090.00   | 369,404,643      | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | INVERSION                                                                                           |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | EQUIPAMIENTO                                                                                        |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | BIENES MUEBLES                                                                                      |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | VEHICULOS PARA ASEO PUBLICO                                                                         | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO | 1,142,180                         | 1,142,180              | 1,142,180   | 1,142,180   | 100.0%   | 3,780,733 | 3,778,238                | VEHICULO                           | 1,142,180.00     | 1,142,180        | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | OTROS                                                                                               |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                             | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO | 368,452                           | 368,452                | 368,452     | 368,452     | 100.0%   |           | 0                        | 0 OTROS                            | 368,452.00       | 368,452          | 100.0%                 |                                                                                                                                   |                                                         |
|                                                   | GASTO CORRIENTE                                                                                     |             |                             |        |                                   |                        |             |             |          |           |                          |                                    |                  |                  |                        |                                                                                                                                   |                                                         |

ANEXO XXI

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) |                                  | Municipio   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Rendimientos Financieros |                         | Avance Físico |                  |                        |             | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                  |             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance %                 | Acumulados al Trimestre |               | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %    |                                                         |                                                                |
|                                                   |                                  |             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |                          | Generados               | Ejercidos     |                  |                        |             |                                                         |                                                                |
| 1                                                 |                                  |             |                     |        | 2                                 | 3                      | 4           | 5           | 5/3                      | 6                       | 7             | 8                | 9                      | 10          | 10/9                                                    | 11                                                             |
|                                                   | SERVICIOS PERSONALES             | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 308,003.145                       | 308,003.145            | 308,003.145 | 308,000.698 | 100.0%                   | 0                       | 0             | PRESTACION       | 308,003.145.00         | 308,000.698 | 100.0%                                                  | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN 2007, 2008. |
|                                                   | VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,248                             | 7,248                  | 7,248       | 7,248       | 100.0%                   | 0                       | 0             | PIEZA            | 7,248.00               | 7,248       | 100.0%                                                  | VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA                               |
|                                                   | OTROS GASTOS DE OPERACION        | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,328                             | 2,328                  | 2,328       | 2,328       | 100.0%                   | 0                       | 0             | PORCENTAJE       | 2,328.00               | 2,328       | 100.0%                                                  | GASTOS FINACIEROS EROGADOS EN 2007                             |
|                                                   | PAGO DE CAPITAL                  | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51,194.523                        | 51,194.523             | 51,194.523  | 51,194.523  | 100.0%                   | 0                       | 0             | CRÉDITO          | 51,194.523.00          | 51,194.523  | 100.0%                                                  | PAGO DE CAPITAL DE 2007                                        |
|                                                   | VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 120-ZAPOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,689.214                         | 8,689.214              | 8,689.214   | 8,689.214   | 100.0%                   | 0                       | 0             | VEHICULO         | 8,689.214.00           | 8,689.214   | 100.0%                                                  |                                                                |